

Retiros	632	5.649	2.568	3.564	2.353	2.069					
---------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

A continuación, se presentan los resultados al muestreo a las actualizaciones de la base de datos del mes de mayo y junio reportados por la Interventoría dentro de los anexos del informe del mes de julio, los cuales contienen las calificaciones al muestreo de dicho mes.

Tipo de lote – Mes mayo 2019					
	Expansión	Modernización	Cambio	Retiros	Ajustes**
Tamaño de lote	176	1.671	230	241	2.553
Tamaño de muestra	32	125	32	32	125
Conforme	Aprobado	Rechazado	Aprobado	Aprobado	Aprobado

Tipo de lote – Mes junio 2019					
	Expansión	Modernización	Cambio	Retiros	Ajustes**
Tamaño de lote	90	1.712	79	429	2.069
Tamaño de muestra	20	125	13	50	125
Conforme	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado

** Ajustes: Rótulos que no se encuentran en ninguno de los siguientes intervalos:

1. Bogotá – Expansiones / IDU 400.000 - 499.999.
2. Bogotá – Modernización 2004 600.000 - 799.999.
3. Bogotá – Modernización 2015 LED 2.000.000 - 2.299.999.
4. Bogotá – Modernización 2015 -2016 Mh 2.300.000 - 2.999.999
5. Bogotá – Modernización Dispersa 3.000.000 - 3.999.999

Los ajustes corresponden a tipificaciones de rótulos relacionadas con: cambio por fin de vida útil, levantamiento de transformador, rotulación no existente en base de datos, entre otros.

Seguimiento a cuadrillas de interventoría:

Se realizaron inspecciones en campo a las cuadrillas de interventoría los siguientes días del mes de julio de 2019.

11 julio 2019	15 julio 2019
WDD-299	WOX-259
WEP-585	WNZ-747
TSS-365	JLN-288
WEP-582	WNU-845
WEQ-218	WLM-892
WEO-218	WHS-253

Seguimiento Obligación 6 interventoría revisar mensualmente el estado y la calidad (en horarios diurnos y nocturnos, dependiendo del caso) de la infraestructura asociada al alumbrado público en la ciudad: Indicador de cubrimiento hasta el día 18 de julio se evidencia recorridos de 264.204 luminarias, del 22 al 31 de julio se evidenció recorridos de 190.628 luminarias.

Seguimiento mensual al mantenimiento correctivo realizado por el operador.

Se verificó el informe de la interventoría con el reporte de órdenes de trabajo generadas y atendidas en un tiempo menor a 72 horas en la base de datos de fono-servicio del mes de junio de 2019:

Reporte de órdenes de trabajo generadas y cumplidas en el mes de junio:

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 30 de junio de 2019.	8.296	90,28
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 30 de junio de 2019 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	7.490	

Reporte órdenes de trabajo cumplidas en el mes de mayo independientemente del mes que fueron generadas:

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de junio de 2019, independientemente de la fecha de generación.	12.625	61,01
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de junio de 2019 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	7.702	
Órdenes de trabajo generadas antes del 31 de junio y que al 05 de julio de 2019 aún no sido reportadas como atendidas.	1.850	

Datos del indicador de la Contraloría en el último semestre:

Año	Mes	Órdenes generadas y cumplidas	Órdenes atendidas antes de 72 horas	% atención
2019	Junio	8.296	7.490	90,28
	Mayo	12.815	11.570	90,28
	Abril	13.656	12.371	90,59
	Marzo	12.272	11.077	90,26
	Febrero	11.659	10.509	90,14
	Enero	10.954	9.929	90,64

(Fuente: CODENSA SA ESP –Interventoría)

La interventoría realiza muestreo a las órdenes cumplidas reportadas por los usuarios en fono-servicio y por la interventoría en las inspecciones nocturnas, cuyo resultado se presenta en el ítem de indicadores.

Seguimiento mensual a las expansiones programadas, ejecutadas y/o canceladas por parte del operador.

Se revisó el informe de la interventoría del mes de julio de 2019, verificando que la información reportada corresponde con lo ejecutado.

A continuación, se relacionan las reuniones realizadas en este periodo con la participación de Codensa – Interventoría – UAESP.

Reunión	Fecha
Conciliación de expansiones	03-07-2019
Comité de expansiones 362	03-07-2019
Comité de expansiones 363	16-07-2019
Reunión de firmas	16-07-2019

En los comités 362 y 363 no se presentaron AM por parte de la interventoría, por lo que se hace la observación en el informe No. 1 de Interventoría C-555-19.

Seguimiento mensual a la revisión y aprobación de los proyectos fotométricos de alumbrado público.

Se verificó el informe de interventoría del mes de julio, en las siguientes tablas se relaciona el consolidado de 24 proyectos fotométricos aprobados por Interventoría – UAESP durante este mes.

Proyectos constructores:

No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	# Proy.
1	Parque Alameda Urb. Mirador del Virrey	San Cristóbal	KR 12 Este # 64A-74 Sur	03/07/2019	121-19
2	Ampliación y Extensión del Sistema Transmilenio de AV Ciudad de Cali entre AV Circunvalar sur y AC 170 Tramo 1	Kennedy	Av. Ciudad de Cali entre Av. Circunvalar sur y AC 170	04/07/2019	122-19
3	Mejoramiento capacidad TM Grupo 2	Suba	Troncal NQS Troncal Américas	04/07/2019	123-19
4	CL 129 entre Auto Norte y KR 54- Expansión	Usaquén	CL 129 entre Auto Norte y KR 54	15/07/2019	124-19
5	Bosques del Mediterráneo - Plan Parcial La Palestina	Bosa	CL 71A sur # 82A - 10	15/07/2019	125-19
6	La Mariposa	Usaquén	CL 162A y CL 163A con KR 5 y KR 6A	15/07/2019	126-19
7	Parque Urb. La Coruña	Ciudad Bolívar	CL 58C sur entre KR 45A y KR 48B	16/07/2019	127-19
8	Parque de Cesión Torquigua	Engativá	CL 64 # 128-10	22/07/2019	128-19
9	Parque Vecinal Bosque el Retiro	Chapinero	KR 1 # 8-32	23/07/2019	129-19
10	Parque vecinal Calvo Sur	San Cristóbal	KR 7 y KR 7 Bis entre CL 1A Sur y CL 6 Sur	24/07/2019	130-19
11	Parque Central de Occidente Etapa III - Revalidación	Engativá	CL 77B # 129-11	24/07/2019	136-19
12	Troncal Av. KR 68 Tramo 2	Engativá	Troncal Av. KR 68	25/07/2019	139-19
13	Troncal Av. KR 68 Tramo 3	Engativá	Troncal Av. KR 68	25/07/2019	140-19
14	Intersección a desnivel Av. NQS con Av Bosa	Bosa	Av. NQS con Av. Bosa	29/07/2019	141-19
15	Parque Caracolí - Revalidación	Ciudad Bolívar	CL 59A Bis # 05-53	30/07/2019	142-19
16	Circunvalar de Oriente	Usme	Desde salida al Llano hasta Av. Villavicencio	30/07/2019	143-19
17	Parque Urb. Nuevo Muzú	Tunjuelito	DG 52 Sur entre KR 62 y KR 62A	31/07/2019	144-19

Proyectos de modernización:

No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	# Proy.
1	Parque la Consolación - 10-006	Engativá	CL 67A # 73-34	24/07/2019	131-19



2	Parque Desarrollo Compartir Bochica - 10-243	Engativá	KR 102 # 86A-66	24/07/2019	132-19
3	Parque las Carabelas - 16-006	Puente Aranda	KR 38C # 2 - 99	24/07/2019	133-19
4	Parque Primavera - 16-040	Puente Aranda	KR 41C # 3-10	24/07/2019	134-19
5	Parque Bochica Central - 16-001	Puente Aranda	CL 1C # 35-31	24/07/2019	135-19
6	Parque Castilla - 08-142	Kennedy	CL 77 hasta Av. CL 8 entre KR 76 y KR 78	25/07/2019	137-19
7	Parque Villa de los Sauces - 08-180	Kennedy	CL 58 Bis Sur entre KR 77H Bis y KR 78A	25/07/2019	138-19

Consolidado de proyectos fotométricos aprobados con corte a julio de 2019:

Aprobados	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Constructores	9	14	7	8	15	10	17						78
Modernización	0	32	14	0	10	2	7						67
Total	9	46	21	8	25	12	24						145

*Por error en la numeración se repitió el consecutivo 077-19, informe de abril de 2019.

Seguimiento a la actualización y/o modernización del servicio de alumbrado público.

Seguimiento a la ejecución del plan de modernización y/o actualización de vías y parques mes de julio de 2019:

1. Modernización Led:

En el mes de julio respecto al proceso de modernización masivo LED, CODENSA realiza algunos ajustes en cifras y reporta los siguientes avances:

Localidad	Total en BD Luminarias	Instaladas LED				Total LED	% LED ejecutado
		Fase 1*	Fase 2**	Av. diseño	Parques		
Antonio Nariño	5.660	660	4.050	134	334	5.182	99%
Rafael Uribe	16.490	713	13.198	611	426	14.948	96%
Kennedy	40.255	881	27.670	1.383	1.236	31.170	90%
Bosa	20.889	160	15.245	763	322	16.490	84%
Fontibón	17.593	142	1.250	322	124	1.838	13%
Puente Aranda	18.781	1.306	0	0	38	1.344	9%
Engativá	36.004	1.098	559	107	0	1.764	6%
Usaquén	25.854	243	463	0	7	713	4%
Usme	16.340	64	6.870	0	0	6.934	47%
Av. Principales	9.572	-	-	-	-	-	0%
Total	207.438	5.267	69.309	3.318	2.487	80.383	44.6%

(Reporte CODENSA: 16 de julio de 2019); *F1: Modernización 2015 - **F2: Modernización 2016-2019

2. Actualización y modernización de parques:

Reporte de parques con corte a julio de 2019 ejecutados al 100% y con ajustes de acuerdo a la información presentada por el operador.

Vigencia 2019	Ejecutados al 100%	
	Cantidad	#Luminarias
ene-19	47	475
feb-19	90	511
mar-19	53	274
abr-19	9	85
May-19	43	326
Jun-19	8	95
Jul-19	5	30
Total	255	1.796

Reporte de cuadrantes corte a mayo de 2019 con información ajustada de acuerdo al reporte del operador. Se está a la espera de la información de los meses de junio y julio.

Vigencia 2019	Ejecutados 100%		Cuadrantes Programados (En Ejecución)	
	Cantidad	# Luminarias	Cantidad	# Luminarias
ene-19	1	194	4	120
feb-19	0	0	5	142
mar-19	2	235	0	0
abr-19	0	0	2	141
May-19	0	0	1	361
Jun-19	-	-	-	-
Jul-19	-	-	-	-
Total	3	429	12	764

3. Incorporación de Led y Mh:

Incorporación de luminarias Led y Mh en la base de datos de junio de 2019:

Tecnología	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Led	444	5.608	973	3.109	1.919	1.767							13.820
Mh	34	342	751	395	83	182							1.787

4. Vida útil de las luminarias:

Comparando las bases de datos de los meses de junio y mayo de 2019, las luminarias retiradas de la infraestructura de alumbrado público y que habían cumplido su vida útil fueron 1.477 tal como se presenta a continuación en la siguiente tabla:

Año de incorporación BD		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Total	
Cantidad de luminarias												
2019	Junio	449	20	681	78	39	52	51	50	57	1.477	
	Mayo	274	30	358	109	66	36	18	21	57	969	
	Mayo	676	51	1147	151	80	31	43	40	49	2.268	
	Marzo	729	38	405	222	77	50	27	28	46	1.622	
	Febrero	1.097	103	1.646	167	184	91	53	76	246	3.663	
	Enero	162	6	130	37	18	8	1	4	8	369	

Seguimiento mensual a las acciones de mejora (AM) y No Conformidades (NC) generadas por interventoría.

Acciones de Mejora (AM):

En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora generadas por la interventoría al operador del servicio con corte al mes de julio de 2019.

Consolidado seguimiento AM				
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes entregadas a CODENSA	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	314	0	79	235
AM-REP	8	0	1	7
AM-EXP	96	0	27	69
NCR	37	0	0	37
NCP	0	0	0	0
TOTAL	455	0	107	348

No Conformidades (NC) correspondientes a la base de datos de infraestructura:

Durante el mes de julio la interventoría no generó ni cerró No Conformidades (NC) correspondiente a la base de datos de infraestructura SDA.

Resumen No Conformidades (NC) generadas y cerradas vigencia 2019:

No Conformidades	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total (m)
Generadas	6	0	14	1	0	25	0						46
Cerradas	20	0	0	9	15	1	0						45

No Conformidades (NC) correspondientes a la base de datos de Fono-Servicio:

Durante el mes de julio no se generó ni cerró No Conformidad (NC) por parte de la interventoría para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de fono-servicio.

Resumen No Conformidades (NC) generadas y cerradas vigencia 2019:

No Conformidades	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
Generadas	1	0	0	0	0	1	0						2
Cerradas	0	0	0	0	3	0	0						3

Seguimiento a la normalización de la

Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público y proyectos de expansión subterráneos:

A continuación, se relaciona su ejecución en los meses de mayo y junio de 2019:

infraestructura
de alumbrado
público.

Item	Mes	Dirección	Localidad	Canalización (m)	Cámaras	AM
1	Mayo	CL 51 Sur con KR 93 PQ	Bosa	6,60	2	Modernización
2		CL 11 entre KR 10 y KR 11	Candelaria	18,30	3	AM-EXP-896
3		CL 80 entre KR 102 y KR 103	Engativá	118,10	5	AM EXP 853
4		AC 13 con AV Ciudad de Cali - orejas	Fontibón	82,40	7	Modernización
5		DG 40 C Sur N° 73 A - 20	Kennedy	77,85	11	Modernización
6		KR 75 con CL 3 A PQ Mandalay	Kennedy	75,50	12	Modernización
7		KR 87 A con CL 6 D PQ Biblioteca Tintal	Kennedy	95,40	8	Modernización
8		KR 21 entre CL 127 y CL 127 B	Usaquén	6,00	3	Caso solicitado en comité KR 21 entre CL 127 y 127 B
9		KR 7 B entre CL 127 C y CL 128	Usaquén	51,30	5	Caso solicitado en comité parque Bella Suiza
10	Junio	CL 26 Sur entre KR 78K hasta KR 79 A [Tramo 1]	Kennedy	352,60	17	Modernización
11		CL 26 Sur entre KR 79 A hasta KR 80 [Tramo 2]	Kennedy	245,80	9	Modernización
12		CL 26 Sur entre KR 72 C BIS hasta KR 73 B BIS [Tramo 3]	Kennedy	142,40	4	Modernización
13		KR 72 C entre CL 11 y CL 10 B	Kennedy	41,00	4	Modernización
14		AK 50 con CL 13 - AK 50 con AUTO SUR	Puente Aranda	16,10	1	Modernización
15		AV Boyacá entre CL 127 costado occidental	Suba	20,80	0	Solicitado en comité
Total				1.350,15		

Metros lineales normalizados en diferentes sectores del Distrito Capital:

Normalización	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total (m)
2019	66	622	157	645	531	819							2.840
2018	391	1.681	606	90	996	419	430	154	334	374	85	552	6.112

La normalización es ejecutada por el operador del servicio de alumbrado público conforme a las acciones de mejora (AM) generadas por la interventoría mensualmente.

Se revisó el informe del mes de julio de 2019, verificando que la información corresponde con lo ejecutado.

Se realizaron dos (2) visitas en conjunto con la interventoría para recibo de obra nivel cero (0), no se realiza la aprobación de obras para incorporación de infraestructura al Distrito Capital.

Item	Proyecto	Localidad	Dirección	Última visita		Aprobado en visita	
				Diurna	Nocturna	Diurna	Nocturna
1	Urbanización San Isidro	Usaquén	KR 6 No. 151-80	05/07/2019	N/A	No	N/A
2	Urbanización Villa Verde	Bosa	CL 78 Bis No. 94-27 Sur	30/07/2019	03/08/2019	Si	No

Recibo de infraestructura con corte a julio de 2019:

Recibidas	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2019	0	2	0	1	2	2	0						7
2018	0	1	1	1	3	1	2	2	1	4	2	3	21

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias con corte a 31 de julio de 2019:

Tecnología	Potencia (w)									
	36W	37W	55W	70W	74W	100W	120W	150W	250W	Total
Sodio	0	0	0	453	0	55	0	719	133	1.360
Halogenuro	0	0	0	144	0	7	0	565	105	821
Led	9	1	68	0	16	0	6	0	0	100
Total	9	1	68	597	16	62	6	1.284	238	2.281

Seguimiento
mensual al
recibo de
infraestructura
del Distrito
Capital,
denominada
Nivel Cero.

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran los siguientes apoyos con corte a 31 de julio de 2019:

Material	Altura de poste (m)						Total
	6 m	8 m	9 m	10 m	12 m	14 m	
Metálicos	63	12	37	16	0	0	128
Concreto	0	0	0	1.662	175	0	1.837
Total	63	12	37	1.678	175	0	1.965

Georreferenciación zonas de cesión denominadas "Nivel 0":

Programación georreferenciación:

Localidades	Total luminarias	Ejecutado	Pendiente	% de avance
A julio 2019	2.071	1.144	927	55%
Suba	358	123	235	34%
Ciudad Bolívar	91	0	91	0%
San Cristóbal	8	0	8	0%
Usme	3	0	3	0%
Mártires	15	0	15	0%
Kennedy	172	0	172	0%
Bosa	144	0	144	0%
Puente Aranda	68	0	68	0%
Rafael Uribe	68	0	68	0%
Total	927	123	804	13%

Mes	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Total
Programado	320	400	186	906
Ejecutado	-	-	-	-
Porcentaje	-	-	-	-

Número de luminarias georreferenciadas con corte a julio de 2019, se ajusta mes de julio.:

No. luminarias	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
2019	470	49	130	115	56	71	0						891
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	66	133	253
Total	470	49	130	115	56	71	-	-	53	-	66	133	1.144

Aprobación de unidades constructivas de alumbrado público UCAP

Para el período del 1 al 31 de julio 2019, la interventoría remitió la revisión sobre las Unidades Constructivas recibidas por parte de Codensa por medio de correo electrónico sobre UCAPS de proyectos IDU, con radicado en UAESP con No. 20197000268522 del 04/07/2019:

Proyecto IDU	Sector
IDU-1807-2014	Av. Bosa desde Av. Agobero Mejía (AK 80) hasta Av. Ciudad de Cali
IDU-1662-2014	Av. Ciudad de Cali desde Av. Bosa hasta Av. San Bernardino
IDU-136-2007	Parque Bicentenario
IDU-420-2015	Peatonalización Carrera 7 Fase 2

Pago de factura del operador y la interventoría

Durante el mes de julio de 2019 la UAESP le solicitó a la Interventoría de Alumbrado Público, realizar los análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del servicio de Alumbrado Público y emitir el aval correspondiente, si a ello hay lugar, mediante el concepto respectivo; quien dio respuesta según lo indicado en la siguiente tabla:

Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público		
Período: julio de 2019		
Período facturado Alumbrado Público	No. de radicado de la solicitud de análisis y concepto a la interventoría	No. de radicado del concepto emitido por la interventoría
➤ Factura mayo de 2019: 20197000259672 del 28 de junio de 2019.	➤ 20194000173211 del 16 de julio de 2019	➤ 20197000297502 del 22 de julio de 2019

De igual forma, durante el mes de julio de 2019 se gestionó el pago al operador del servicio de alumbrado público CODENSA S.A. ESP, correspondiente al mes de mayo de 2019. En cuanto a la interventoría (Contrato C-409-2018), durante el mes de julio de 2019 se gestionó el pago a la interventoría correspondiente a los servicios prestados durante los meses de abril de 2019 y mayo de 2019.

En relación con el último pago del contrato de Interventoría C-098-2015 (ISES), correspondiente a los servicios prestados en el mes

de abril de 2017, es preciso indicar que se encuentra pendiente el trámite de la resolución por la cual se reconoce el pasivo exigible de dicho contrato, al igual que la expedición del CDP y CRP con cargo al pasivo exigible. Por lo anterior, durante el mes de julio de 2019 no se gestionó el trámite de pago para este contrato de interventoría.

Atención a comunidades y apoyo a otras entidades del Distrito.

A continuación, se relacionan las reuniones y recorridos en las cuales participó la Subdirección en el mes julio de 2019.

1. Reuniones programadas con comunidad

Item	Fecha	Localidad	Entidad que convoca	Conclusiones
1	04/07/2019	Bosa	Policía Nacional	Desarrollo de la reunión: Informe de seguridad de la policía Nacional, presentación de las entidades asistentes y finalmente solicitudes de la comunidad. Para el área de alumbrado público se recibe una solicitud la cual es verificada por parte de la interventoría del servicio de alumbrado público de la UAESP.
2	04/07/2019	Engativá	Policía Nacional	Se genera compromiso de verificación de alumbrado público e en el Barrio Pedregal Álamos Norte. Se finaliza gestión con radicado 20194000208801.
3	10/07/2019	Fontibón	Junta Administradora Local	Se acompaña la sesión de la JAL de Fontibón relacionada con el ciclo ruta de la zona Franca, para dar respuesta a la solicitud se programa un recorrido de verificación del servicio de alumbrado público con comunidad.
4	10/07/2019	Engativá	Policía Nacional	Se genera compromiso de verificación de alumbrado público en el Barrio Cortijo de la localidad de Engativá. Se finaliza gestión con radicado 20194000174561.
5	12/07/2019	Fontibón	Junta Administradora Local	La reunión tiene como fin tratar la problemática del parque Metropolitano Zona Franca, específicamente sobre los cerramientos y los baños públicos del parque. No hay solicitudes para el área de alumbrado público. Se da respuesta con radicado UAESP.
6	12/07/2019	Ciudad Bolívar	Policía Nacional	Se genera compromiso de verificación de alumbrado público en el Barrio Manitas de la localidad de Ciudad Bolívar. Se finaliza gestión con radicado 20194000174541.
7	18/07/2019	Engativá	Policía Nacional	Se asistió al encuentro comunitario convocado por el comandante de policía Señor Fredy Yobany Guerrero Galindo, el día 18 de Julio de 2019, en el barrio Acapulco, donde se atendieron temas relacionados con AP, el cual se dio respuesta mediante radicado No. 20194000195711.
8	21/07/2019	Engativá	Policía Nacional	Se asistió al encuentro comunitario convocado por el comandante de policía Señor Yulbrainer Ortiz Patiño, en la Plaza de Mercado del Quirigua, donde se atendieron temas relacionados con Alumbrado Público, el cual se dio respuesta mediante radicado No. 20194000194781
9	23/07/2019	Chapinero	Policía Nacional	Se acompaña reunión en la Alcaldía Local de Chapinero, en la que se recibe una solicitud de verificación del servicio de alumbrado público en el sector. Se da respuesta con radicado UAESP 20194000190021.

2. Verificaciones realizadas por la interventoría generadas en reuniones o solicitudes de la comunidad:

Item	Localidad	Fecha de solicitud	Fecha de visita técnica	Respuesta UAESP
1	Bosa	04/07/2019	04/07/2019	20194000173011
2	Usaquén	19/06/2019	04/07/2019	20194000168121
3	Usaquén	05/07/2019	09/07/2019	20194000173081
4	Engativá	10/07/2019	10/07/2019	20194000174561.
5	Ciudad Bolívar	12/07/2019	12/07/2019	20194000174541
6	Engativá	04/07/2019	15/07/2019	20194000208801
7	Engativá	15/07/2019	16/07/2019	20194000189711
8	Usaquén	17/06/2019	17/06/2019	20194000163411
9	Usme	25/06/2019	26/06/2019	20194000154901
10	Suba	21/06/2019	26/06/2019	20194000163601

3. Recorridos programados con comunidad:

Relación de recorridos realizados por la interventoría con comunidad en el mes de julio de 2019:

Item	Localidad	Fecha solicitud	Fecha de recorrido	Líder comunitario	Punto de encuentro	Respuesta UAESP
1	Santafé	27/06/2019	05/07/2019	Ana Celia Sabogal	TV. 8 No. 1A-08 Este	20194000167391
2	Bosa	08/07/2019	11/07/2019	Intendente Jefe Rene Sánchez Ramírez	CL 52 Sur No. 100 - 24	20194000173191
3	Fontibón	10/07/2019	12/07/2019	John Jairo González	DG 15D No. 98-40 Casa de Pensamiento intercultural	20194000175501
4	Usaquén	25/07/2019	29/07/2019	Carolina Peña	TV 5C No. 127 - 70	20194000202971

Seguimiento al cuidado del medio ambiente relacionado con el servicio.

Seguimiento y verificación del manejo y disposición de residuos sólidos, equipos y materiales generados del sistema de alumbrado público mes de julio de 2019:

La interventoría reporto en el informe del mes de julio lo relacionado con el retiro de bombillas según base de fono-servicio, donde se realizó el cambio de (7) siete unidades en total para este tipo de residuo, dichos cambios fueron realizados en seis (6) localidades relacionadas a continuación.

LOCALIDAD	TECNOLOGÍA		TOTAL GENERAL
	Mh	Na	
Bosa	0	1	1
Puente Aranda	0	2	2
San Cristóbal	0	1	1
Suba	0	1	1
Tunjuelito	1	0	1
Usaquén	1	0	1
Total General	2	5	7
Participación %	29%	71%	

De igual manera en informe de julio de 2019 Interventoría presentó lo referente al cambio de luminarias del sistema de alumbrado público de Bogotá teniendo como insumo la base de infraestructura suministrada por Codensa correspondiente al mes de junio de 2019. En dicha base se reportó el retiro de 2.069 luminarias.

Localidad	Tecnología			Total general
	LED	Mh	Na	
Antonio Nariño	4			4
Barrios Unidos		2	3	5
Bosa	5	26	1.590	1.621
Ciudad Bolívar			49	49
Candelaria			1	1
Chapinero		1	5	6
Engativá			14	14
Fontibón			7	7
Kennedy	9	2	44	55
Puente Aranda			32	32
Rafael Uribe	15		14	29
San Cristóbal			28	28
Santafé	1		3	4
Suba		2	28	30
Teusaquillo		3	2	5
Tunjuelito		1		1
Usaquén		2	23	25
Usme	1	1	151	153
Total general	35	40	1.994	2.069
Participación (%)	2%	2%	96%	

En cuanto al seguimiento realizado frente a las solicitudes de poda, la interventoría en reunión realizada el 29 de julio en socialización del informe del mes anterior, solicitó junto con la UAESP a Codensa el cumplimiento en la gestión frente a solicitud de poda por riesgo eléctrico en la Calle 133 A con Carrera 104 Esquina, barrio Costa Azul de la localidad de Suba, donde se llegó al

compromiso de programar esta actividad por parte del operador y notificar su fecha de realización por correo electrónico a la interventoría y a esta Subdirección.

Se observa el cumplimiento al procedimiento de reporte de solicitudes de poda ante operadores del servicio de aseo con copia a Secretaría Distrital de Ambiente y reporte de solicitudes al operador de red en caso de presentarse riesgo eléctrico, donde en este informe se reportaron dos (2) solicitudes de poda por riesgo eléctrico correspondientes a recorridos del mes de junio. Cabe aclarar que una de estas solicitudes fue requerida a Codensa en reunión del 29 de julio y respecto a la faltante será requerido el seguimiento a la interventoría frente a la verificación de su ejecución en el mes de agosto. Teniendo en cuenta lo reportado en informes mensuales frente a las solicitudes de poda, esta Subdirección se encuentra adelantando base de datos para realizar seguimiento a las mismas ante los operadores de aseo y Codensa


Seguimiento a los proyectos piloto que están en ejecución de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), corte al mes de julio de 2019:

Visitas & Mediciones Proyectos FNCE - Interventoría						
#	Proveedor	Lugar	Actividad	Fecha	Hora inicial	Observaciones
1	AXCELLNET	CL 87 entre KR 7A y KR 8	Montaje	03/08/2017		
			Inspección	09/08/2018	5:00 p. m.	
			Medición 1	10/09/2018	8:30 p. m.	
			Medición 2	11/10/2018	8:30 p. m.	
			Medición 3	08/11/2018	8:30 p. m.	
			Medición 4	15/01/2019	8:30 p. m.	
			Medición 5	15/02/2019	8:30 p. m.	
			Medición 6	20/03/2019	8:30 p. m.	
			Medición 7	10/04/2019	8:30 p. m.	
			Medición 8	02/05/2019	6:30 p. m.	
			Medición 9	13/06/2019	8:30 p. m.	
			Medición 10	16/07/2019	6:30 p. m.	
2	ACLARA BOGOTÁ - UNILEVER / DOVE	CL 39 con KR 7 Parque Nacional Sector La Virgen	Montaje	28/01/ 2017		
			Inspección	09/08/2018	5:00 p. m.	
			Medición 1	10/09/2018	8:30 p. m.	
			Medición 2	12/10/018	8:30 p. m.	
			Medición 3	08/11/2018	8:30 p. m.	No se realizaron mediciones debido a que las luminarias estaban apagadas
			Medición 4	15/01/2019	8:30 p. m.	
			Medición 5	15/02/2019	8:30 p. m.	
			Medición 6	20/03/2019	8:30 p. m.	
			Medición 7	10/04/2019	8:30 p. m.	
			Medición 8	02/05/2019	6:30 p. m.	Dos luminarias apagadas
			Medición 9	13/06/2019	8:30 p. m.	
			Medición 10	16/07/2019	6:30 p. m.	Se encuentra una solución fuera de servicio
3	ACLARA BOGOTÁ - UNILEVER / DOVE	CL 65 sur con TV 7H Parque San Pedro de Usme.	Montaje	30/01/ 2017		
			Inspección	09/08/2018	5:00 p. m.	
			Medición 1	12/09/2018		
			Medición 2	12/10/2018	8:30 p. m.	
			Medición 3	15/11/2018	8:30 p. m.	
			Medición 4	15/01/2019	8:30 p. m.	
			Medición 5	15/02/2019	8:30 p. m.	
			Medición 6	20/03/2019	8:30 p. m.	
			Medición 7	11/04/2019	8:30 p. m.	
			Medición 8	03/05/2019	6:30 p. m.	
			Medición 9	13/06/2019	8:30 p. m.	
			Medición 10	16/07/2019	6:30 p. m.	
4	Codensa	Ciclo-vía CL 116	Montaje	Parcial		
			Inspección	15/01/2019		
			Medición 1	15/02/2019	8:30 p. m.	
			Medición 2	20/03/2019	8:30 p. m.	Se encontraron 6 soluciones fuera de servicio
			Medición 3	10/04/2019	8:30 p. m.	Se encontraron 6 soluciones fuera de servicio
			Medición 4	02/05/2019	6:30 p. m.	Se encontraron 6 soluciones fuera de servicio
			Medición 5	13/06/2019	8:30 p. m.	Se encontraron 5 soluciones fuera de servicio
Medición 6	16/07/2019	6:30 p. m.	Se encontraron 5 soluciones fuera de servicio			

(Utilice las filas que requiera)

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
2/07/2019 5/07/2019 15/07/2019	Modernización masiva LED	Interventoría UAESP	Proyectos fotométricos en vías secundarias y principales en las localidades de modernización masiva LED: Se revisaron veinte (20) estudios fotométricos de alumbrado público modernización, de los cuales, diez (10) proyectos obtuvieron el visto bueno para radicar formalmente para aprobación y diez (10) se remitieron con observaciones para que Codensa efectúe las correcciones pertinentes.
3/07/2019	Mesa de soterramiento	Hábitat - Codensa - IDU - UAESP	Seguimiento a la subterranización de redes.
9/07/2019	Seguimiento a AM	Codensa Interventoría UAESP	Seguimiento a la ejecución y cierre de acciones de mejora.
9/07/2019	Seguimiento a NC	Codensa - Interventoría UAESP	Seguimiento a la ejecución y cierre de No Conformidades.
09/07/2019	Modernización LED Masivo	CODENSA Interventoría - UAESP	Identificación de rótulos que ingresaron a la base de datos del mes de mayo, en el proceso de modernización.
10/07/2019	Cubrimiento inspección de luminarias	Interventoría UAESP	Reunión celebrada entre la UAESP y su interventoría con el fin de realizar seguimiento al cubrimiento realizado por las inspecciones de la interventoría en áreas de difícil acceso o inseguras.
16/07/2019	Metodología de gestión de proyectos serie 6	Interventoría Codensa- UAESP	Reunión celebrada entre el operador del servicio Codensa, la UAESP y su interventoría con el fin de revisar temas concernientes al proceso de proyectos serie 6 y su interrelación con los proyectos fotométricos.
18/07/2019	Modernización LED Masivo	CODENSA Interventoría - UAESP	Seguimiento a las actividades de modernización de alumbrado público, realizadas por CODENSA.
18/07/2019	Plan de mantenimiento preventivo	Codensa - Interventoría UAESP	Se realizó seguimiento avance actividades mantenimiento preventivo de julio 2019, acciones de mejora cambio masivo de bombillas, inspección de subestaciones, limpieza de luminarias, mantenimiento subestaciones, solución de defectos.
25/07/2019	Manuel de urbanizadores y/o terceros.	IDU, Codensa, ETB, Operadores de telefonía celular, UAESP, IDRD, Urbanizadores privados.	Presentación por parte del IDU del Manual de urbanizadores y/o terceros: Participación en el lanzamiento del Manual de urbanizadores y/o terceros, por parte del IDU.
25/07/2019	Empalme interventoría Modernización	Interventoría UAESP	Reporte de proyectos aprobados y empalme entre ingenieros de los proyectos pendientes de revisión y/o aprobación.
25/07/2019	Visita instalaciones empresa LITO	LITO - Interventoría - Codensa - UAESP	Se realizó el seguimiento correspondiente al periodo 1 al 30 de junio de 2019. Es de aclarar que este gestor externo cuenta con respectiva licencia otorgada por la Secretaría Distrital de ambiente. Se verifico lo relacionado con el certificado de recepción de residuos peligrosos e industriales recolectados de la operación del servicio alumbrado público de Bogotá entregados por los contratistas de CODENSA con consecutivo No. SA19BOG-CAT0114, así como certificados de verificación de botiquines y extintores, las gestiones ambientales de ENEL - CODENSA frente a la autoridad ambiental por la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá, D.C y las capacitaciones al personal de LITO en el desarrollo de sus labores operativas.
26/07/2019	Proceso de facturación del servicio.	UAESP - Codensa - Interventoría	Cronograma de actividades de del proceso de facturación del servicio de alumbrado público: Se llevó a cabo la primera reunión conjunta, en la cual se establecieron las actividades que intervienen en el proceso de facturación del servicio de alumbrado público. De igual forma, se fijaron unos tiempos estimados para la ejecución de dichas actividades. Todo lo anterior, con fin de llevar un mejor control a la ejecución de las actividades dentro de los tiempos establecidos.
29/07/2019	Presentación informe interventoría	Interventoría - UAESP	Presentación de interventoría del informe No. 13 correspondiente al mes de junio de 2019. Socialización de observaciones al informe de gestión del mes de junio presentado por interventoría.
29/07/2019	Presentación informe Codensa	Codensa - Interventoría - UAESP	Presentación del informe correspondiente al mes de junio de 2019.
30/07/2019	Empalme con profesional ambiental	Interventoría - UAESP	Se realizó reunión de empalme con profesional ambiental de interventoría, donde se socializó cada una de las obligaciones del componente ambiental del contrato 555 de 2019 y sus actividades derivadas, igualmente se efectuó seguimiento a la visita del mes de Julio al gestor externo LITO.
31/07/2019	Comité prioritario	Interventoría UAESP	Reunión mensual de autocontrol con el fin de realizar seguimiento a la gestión de la subdirección respecto al alumbrado público del mes de junio de 2019.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO		ALP-FM-06
	VERSIÓN 08	16/11/2017	Página 12 de 14

(Utilice las filas que requiera)

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO¹
<p>Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la interventoría contratada por la UAESP referente al informe del mes de julio de 2019 de (análisis bases de datos de mayo) y de acuerdo con los siguientes parámetros, se elabora el concepto de calidad del servicio prestado por el operador:</p> <p>Atención a los requerimientos de los usuarios, registrados en el fono-servicio de CODENSA S.A E.S.P. En el periodo del 1 al 31 de julio de 2019, donde se analizó la base de datos de mayo de 2019, el 90.28% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. Se cumplió con la meta $\geq 90\%$ (no contractual).</p> <p>Cumplimiento del Manual Único de Alumbrado Público, el RETIE y el RETILAP. Con relación al Manual Único de Alumbrado Público - MUAP, el RETIE y el RETILAP, los proyectos fotométricos, las obras de expansión y los recibos de infraestructura se ejecutaron de acuerdo con la normatividad vigente.</p> <p>Base de datos SDA. De acuerdo con la base de datos de infraestructura del mes de junio de 2019, el Distrito Capital cuenta con 351.863 luminarias. Los ingresos, cambios y retiros en la base de datos de este mes presentan los cambios normales dentro del manejo de la información.</p>

¹Para la evaluación el Profesional Especializado deben tener en cuenta los informes de: Interventoría, Operadores o Prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, entre otros.

SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCION DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES² (Tipo: AM: Acción de Mejora – AM-EXP: Acción de Mejora de Expansión – AM-REP: Acción de Mejora de Repotenciación NCR: No Conformidad Real - NCP: No Conformidad Potencial)				
En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora y no conformidades generadas por la interventoría al operador del servicio con corte al mes de julio de 2019.				
Consolidado seguimiento AM – NC				
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes entregadas a CODENSA	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	314	0	79	235
AM-REP	8	0	1	7
AM-EXP	96	0	27	69
NCR	37	0	0	37
NCP	0	0	0	0
TOTAL	455	0	107	348

²Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión. En el presente formato se relacionarán todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME³								
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			TRATAMIENTO				ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA Reproceso	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD FECHA (dd/mm/aaaa)
FECHA (dd/mm /aaaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su uso	después de su entrega		
N.A.	En el mes de julio de 2019 no se identificó producto no conforme.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

³Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta los productos no conformes reportados en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad.

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO													
De acuerdo con la base de datos de Fono-servicio en el mes de junio de 2019 se generaron y atendieron 8.296 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 90,28% que corresponden a 7.490 órdenes. Meta: 90% (no contractual).													
Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes													
Periodo 2019	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio

Generadas y Atendidas	10.954	11.659	12.272	13.656	12.815	8.296												11.609
Atendidas =<72 horas	9.929	10.509	11.077	12.371	11.570	7.490												10.491
% de Atención	90,64	90,14	90,26	90,59	90,28	90,28												90,38

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁴

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 11.098 órdenes de trabajo atendidas por Codensa durante el mes de junio de 2019, el reporte es el siguiente:	
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 43,86% que corresponden a 6.487 órdenes (aumentaron respecto al mes anterior).
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 16,02% que corresponden a 2.369 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior).
Limpieza luminaria (Tipificación 14)	De las órdenes generadas se atendió el 1,84% que corresponden a 272 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior).
Cambio luminaria – Mantenimiento (Tipificación 19)	De las órdenes generadas se atendió el 0,79% que corresponden a 117 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior).

⁴Realizar un análisis de la atención de los PQRS en el periodo del informe, tener en cuenta los informes de las Interventorías y los reportes del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

Indicadores

Los siguientes indicadores se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio y un seguimiento mensual que permite verificar una evolución del mismo. Estos indicadores no son contractuales con el operador del servicio de alumbrado público, por lo que tienen un carácter netamente informativo y de seguimiento:

➤ **Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público corte julio de 2019:**

Expansiones: Periodo 2019. Meta 95%														
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total	
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	64	52	33	36	36	27	12							260
# proyectos de expansión programados	69	59	42	44	42	27	23							306
Obras canceladas	4	7	7	4	6	0	0							28
Resultado %	98,6	100	95,2	90,9	100	100	52,2							85,0
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	3	1	0	2	0	2	0							8
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	67	53	33	38	0	29	12							232
# de luminarias instaladas	181	144	113	207	136	58	38							877

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

➤ **Proyectos de repotenciación del servicio de alumbrado público corte julio 2019:**

Repotenciones: Periodo 2019. Meta 95%														
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total	
# proyectos de repotenciación ejecutados en el mes	6	2	4	0	2	1	0							15
# proyectos de repotenciación programados	6	2	4	1	2	1	1							17
Obras canceladas	0	0	0	1	0	0	0							1
Resultado %	100	100	100	100	100	100	0							88,2
# proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores	0	0	0	0	0	0	0							0
# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes	0	0	0	0	0	0	0							0
Obras canceladas de meses anteriores	0	0	0	0	0	0	0							0
# de luminarias repotenciadas	39	14	29	0	14	3	0							99

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

➤ **Efectividad de la línea 115**

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 115, la cual es atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según los usuarios que se ven afectados por el mismo.

➤ **Efectividad de la línea 115: base de datos del mes junio de 2019:**

Registro de Resultados 2019. Meta 95%													
Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes		30	28	30	30	31	30						
# Total de lotes muestreados la línea 115		31	28	30	30	31	30						
Resultado %		96,8	100	100	100	100	100						

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

➤ **Lotes muestreados de las inspecciones diarias**

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 115, la cual es atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según las inspecciones diurnas y nocturnas realizadas por las interventorías.

➤ **Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría en junio de 2019.**

Registro de Resultados 2018. Meta 95%.													
Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes		8	8	8	8	8	8						
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría		8	8	8	8	5	6						
Resultado %		100	100	100	100	60	75						

(Fuente: CODENSA SA ESP -Interventoría)

RECOMENDACIONES⁵

Evaluar el Convenio con Codensa SA ESP frente a la Resolución CREG 123 de 2011. Tener en cuenta la actualización de UCAP, las vidas útiles de la infraestructura de alumbrado público e indicadores entre otros. Adicionalmente, tratar el tema "Actualización de la base de Datos SDA", que dice: "La Empresa de Energía de Bogotá SA ESP deberá realizar la actualización de los inventarios físicos de luminarias por lo menos una vez cada tres años".

Desde el 28 de septiembre de 2016, se profirió el fallo de Tribunal Contencioso Administrativo en el que se niegan las pretensiones de CODENSA SA ESP, dentro del proceso que se adelanta por el cobro del IVA al arrendamiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público, Sentencia que fue apelada por Codensa S.A E.S.P, y cuyo trámite se encuentra para fallo en el Consejo de Estado desde el 8 de junio de 2018. Es importante señalar que la defensa de la UAESP solicitó que se confirmara la Sentencia de primera instancia y que niegue las pretensiones principales y subsidiarias presentadas por Codensa en el Escrito de apelación. Se recomienda seguir haciendo seguimiento al proceso juntamente con la Subdirección de Asuntos Legales.

Al finalizar el mes de julio de 2019 se tienen 235 acciones de mejora pendientes de atención por parte del operador del servicio. Se realizan mesas de trabajo con la participación de Codensa, Interventoría y UAESP con el fin de hacer seguimiento y cierre a las AM generadas por la interventoría.

Definir en conjunto con CODENSA, la Interventoría y la UAESP la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para la vigencia 2018. En relación con esta recomendación, durante el mes de julio de 2019 no se llevó a cabo reunión alguna sobre este tema.

⁵ Aquellas que los Profesionales del Servicio considere pertinentes para mejorar la prestación del servicio y que deban ser objeto de consideración y análisis por parte del Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Revisión y aprobación por el Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Fecha: 12/09/2019 Nombre: ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO Firma: _____

