

PERIODO DE ANÁLISIS: FEBRERO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | GESTIÓN TÉCNICA – OPERATIVA | 3 |
| 1.1. | Seguimiento mensual a la actualización de la infraestructura del servicio de alumbrado público | 3 |
| 1.1.1. | Conteo total de luminarias de Alumbrado Público en base de datos propiedad Enel Colombia.. | 3 |
| 1.1.2. | Luminarias de alumbrado público existentes en base de datos de infraestructura propiedad del Distrito Capital..... | 4 |
| 1.1.3. | Total de luminarias Bogotá Distrito Capital: | 5 |
| 1.1.4. | Seguimiento modernización alumbrado público ciclorrutas, parques y vías | 5 |
| 1.2. | Seguimiento mensual al mantenimiento preventivo del sistema de alumbrado público | 7 |
| 1.3. | Seguimiento mensual al mantenimiento correctivo del sistema de alumbrado público | 7 |
| 1.4. | Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público | 8 |
| 1.5. | Seguimiento a las mediciones de iluminancia de alumbrado público..... | 9 |
| 1.6. | Aprobación de unidades constructivas de AP – UCAP | 10 |
| 1.7. | Seguimiento acciones de mejora e inconsistencias en la base de datos | 11 |
| 1.8. | Seguimiento mensual a PQRS..... | 13 |
| 1.9. | Proyectos de telegestión y fuentes no convencionales..... | 13 |
| 2. | GESTIÓN FINANCIERA..... | 15 |
| 2.1. | Remuneración del servicio de alumbrado Público a Enel Colombia | 15 |
| 2.2. | Pago facturación interventoría de Alumbrado Público – Universidad Nacional de Colombia Contrato No. UAESP-460-2021..... | 15 |
| 3. | GESTIÓN AMBIENTAL Y SST..... | 16 |
| 3.1. | Seguimiento al cuidado del medio ambiente relacionado con el servicio..... | 16 |
| 3.2. | Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | 22 |
| 4. | GESTIÓN JURIDICA..... | 24 |
| 5. | GESTIÓN SOCIAL..... | 24 |
| 6. | INDICADORES DE GESTIÓN | 33 |
| 6.1. | Indicador de modernización de luminarias a tecnología LED: | 33 |
| 6.2. | Seguimiento mensual a la revisión y aprobación de los proyectos fotométricos de alumbrado público..... | 34 |
| 6.2.1. | Indicador de diseños fotométricos aprobados | 40 |
| 6.3. | Seguimiento mensual al recibo de infraestructura del Distrito Capital | 41 |
| 6.3.1. | Indicador de solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente | 42 |
| 6.3.2. | Indicador de solicitudes de incorporación de infraestructura visitadas en terreno..... | 43 |
| 6.4. | Seguimiento mensual a las expansiones programadas, ejecutadas y/o canceladas por parte del operador..... | 44 |

INDICE DE TABLAS

| | |
|---|----|
| Tabla 1: Consolidado de luminarias existentes en Bogotá D.C propiedad Enel Colombia..... | 3 |
| Tabla 2: Consolidado de luminarias existentes en Bogotá D.C propiedad Distrito | 4 |
| Tabla 3: Consolidado total de luminarias existentes en Bogotá D.C | 5 |
| Tabla 4: Total luminarias modernizadas a LED años 2020 – 2021 en ciclorrutas, parques y vías | 5 |
| Tabla 5: Total luminarias modernizadas a LED año 2022 en ciclorrutas, parques y vías..... | 6 |
| Tabla 6: Total luminarias modernizadas a LED año 2023 en ciclorrutas, parques y vías..... | 6 |
| Tabla 7: Total luminarias modernizadas a LED año 2024 en ciclorrutas, parques y vías..... | 6 |
| Tabla 8: Indicador de la contraloría OTR | 7 |
| Tabla 9: Categoría de cierre de órdenes de trabajo (OTR) de mayor frecuencia..... | 8 |
| Tabla 10: Consolidado indicador de la Contraloría 2024..... | 8 |
| Tabla 11: Tipos de falla que presentó mayor afectación a la infraestructura de AP | 9 |
| Tabla 12: Inconsistencias en la base de datos de infraestructura durante el periodo | 12 |
| Tabla 13: Consolidado seguimiento AM – NC..... | 13 |
| Tabla 14: Consolidado mensual de PQRS | 13 |
| Tabla 15: Pilotos de telegestión..... | 14 |
| Tabla 16: Pilotos de energía fotovoltaica instalados | 15 |
| Tabla 17: Estado de pagos de la facturación del servicio de Alumbrado Público | 15 |
| Tabla 18: Estado pagos Contrato de interventoría UAESP-460-2021 | 15 |
| Tabla 19: Cantidades y unidades residuo recibidos por LITO | 16 |
| Tabla 20: Cantidades de residuos entregados por mes 2024 | 17 |
| Tabla 21: Pines generados por mes año 2024..... | 17 |
| Tabla 22: Huella de carbono 2024 | 18 |
| Tabla 23: Relación comunicados interferencia y riesgo eléctrico por arbolado público | 19 |
| Tabla 24: Consolidado actividades realizadas gestión social AP..... | 24 |
| Tabla 25: Relación de recorridos realizados por la UAESP con comunidad – febrero 2024..... | 28 |
| Tabla 26: Acompañamiento Interventoría social AP, atención a comunidad – febrero de 2024..... | 32 |
| Tabla 27: Avance de la modernización de luminarias a tecnología LED | 33 |
| Tabla 28: Proyectos Fotométricos De Alumbrado Público | 34 |
| Tabla 29: Consolidado proyectos fotométricos 2024 | 40 |
| Tabla 30: Consolidado indicador de aprobación de proyectos fotométricos 2023 | 40 |
| Tabla 31: Obras recibidas febrero 2024 | 41 |
| Tabla 32: Consolidado del recibo de obras para la incorporación | 41 |
| Tabla 33: Visitas recibo de obra propiedad del Distrito..... | 42 |
| Tabla 34: Apoyos conciliados - altura | 42 |
| Tabla 35: Consolidado indicador de solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente 2023..... | 43 |
| Tabla 36: Consolidado indicador de solicitudes de incorporación de infraestructura visitadas en terreno 2023..... | 43 |
| Tabla 37: Reuniones expansiones | 44 |
| Tabla 38: Consolidado de los proyectos de expansión 2024..... | 44 |

1. GESTIÓN TÉCNICA – OPERATIVA

1.1. Seguimiento mensual a la actualización de la infraestructura del servicio de alumbrado público

1.1.1. Conteo total de luminarias de Alumbrado Público en base de datos propiedad Enel Colombia

A continuación, se presenta el consolidado de luminarias existentes en Bogotá D.C., sectorizado por localidades y tecnología luminosa (LED, MH y Na) conforme con la base de datos de infraestructura de alumbrado público del mes de enero de 2024, propiedad de Enel Colombia como prestador del servicio de alumbrado público en el marco del convenio 766 de 1997 y sus correspondientes acuerdos y modificaciones. Dicha base de datos a la fecha se encuentra avalada por la interventoría de la prestación del servicio público, la cual está a cargo de la Universidad Nacional de Colombia en el marco del Contrato Interadministrativo de Interventoría No. UAESP-460-21.

Tabla 1: Consolidado de luminarias existentes en Bogotá D.C propiedad Enel Colombia

| Localidad | Luminarias de Diodos Emisores de Luz LED | Luminarias de vapor de halogenuros metálicos MH | Luminarias de vapor de sodio alta presión NA | Total | Porcentual luminarias LED respecto a la totalidad en la misma localidad |
|----------------|--|---|--|---------------|---|
| Antonio Nariño | 5315 | 487 | 0 | 5802 | 91,61% |
| Barrios Unidos | 3198 | 8301 | 310 | 11809 | 27,08% |
| Bosa | 21015 | 1218 | 116 | 22349 | 94,03% |
| Chapinero | 4807 | 8013 | 503 | 13323 | 36,08% |
| Ciudad Bolívar | 25167 | 1910 | 19 | 27096 | 92,88% |
| Engativá | 29950 | 5831 | 213 | 35994 | 83,21% |
| Fontibón | 13337 | 4099 | 453 | 17889 | 74,55% |
| Kennedy | 37025 | 2756 | 440 | 40221 | 92,05% |
| La Candelaria | 579 | 1829 | 58 | 2466 | 23,48% |
| Los Mártires | 2312 | 4850 | 27 | 7189 | 32,16% |
| Puente Aranda | 16411 | 1843 | 636 | 18890 | 86,88% |
| Rafael Uribe | 15708 | 761 | 2 | 16471 | 95,37% |
| San Cristóbal | 17263 | 1173 | 1 | 18437 | 93,63% |
| Santa Fe | 3308 | 5388 | 218 | 8914 | 37,11% |
| Suba | 8668 | 33252 | 364 | 42284 | 20,50% |
| Sumapaz | 103 | 202 | 0 | 305 | 33,77% |
| Teusaquillo | 6339 | 7919 | 355 | 14613 | 43,38% |
| Tunjuelito | 1588 | 5530 | 16 | 7134 | 22,26% |
| Usaquén | 21650 | 3047 | 1046 | 25743 | 84,10% |
| Usme | 15892 | 1471 | 67 | 17430 | 91,18% |
| Total | 249635 | 99880 | 4844 | 354359 | 70,45% |

Fuente: Base de Datos de Infraestructura propiedad Enel Colombia con corte a 22 de enero de 2024

En cuanto a la distribución por tipo de tecnología para el mes de diciembre de 2023, la fuente LED tiene un porcentaje de 70,45%, seguida por la tecnología halogenuros metálicos (MH) con el 28,19% y con menos proporción en la tecnología de Sodio (Na) con 1,37%.

1.1.2. Luminarias de alumbrado público existentes en base de datos de infraestructura propiedad del Distrito Capital

En la ciudad de Bogotá los constructores y/o urbanizadores tienen la obligación de ceder de forma gratuita al Distrito la infraestructura de alumbrado público proveniente de zonas de cesión; infraestructura que una vez incorporada al sistema de alumbrado público de la ciudad, es rotulada como de propiedad del Distrito. Esta es la razón por la cual el sistema de alumbrado público cuenta con infraestructura de propiedad de Enel Colombia y con infraestructura de propiedad del Distrito Capital.

En la siguiente tabla se presenta la información de la base de datos de infraestructura propiedad del Distrito Capital del mes de enero de 2024:

Tabla 2: Consolidado de luminarias existentes en Bogotá D.C propiedad Distrito

| Localidad | <i>Luminarias de Diodos Emisores de Luz</i> LED | <i>Luminarias de vapor de halogenuros metálicos</i> MH | <i>Luminarias de vapor de sodio alta presión</i> NA | Total |
|------------------|---|--|---|--------------|
| Antonio Nariño | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Barrios Unidos | 22 | 0 | 47 | 69 |
| Bosa | 384 | 355 | 266 | 1005 |
| Ciudad Bolívar | 517 | 122 | 94 | 733 |
| Candelaria | 120 | 0 | 0 | 120 |
| Chapinero | 99 | 0 | 1 | 100 |
| Engativá | 577 | 39 | 198 | 814 |
| Fontibón | 210 | 136 | 226 | 572 |
| Kennedy | 277 | 309 | 188 | 774 |
| Mártires | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Puente Aranda | 37 | 47 | 40 | 124 |
| Rafael Uribe | 60 | 11 | 61 | 132 |
| San Cristóbal | 17 | 67 | 8 | 92 |
| Santa Fe | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Suba | 502 | 608 | 412 | 1522 |
| Teusaquillo | 0 | 25 | 143 | 168 |
| Tunjuelito | 334 | 0 | 0 | 334 |
| Usaquén | 124 | 15 | 95 | 234 |
| Usme | 75 | 19 | 7 | 101 |
| Total | 3394 | 1753 | 1786 | 6933 |

Fuente: Base de Datos de Infraestructura propiedad Distrito corte a 30 de enero de 2024

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

En cuanto a la distribución por tipo de tecnología de las luminarias propiedad del distrito, la fuente LED tiene un porcentaje de 48,95%, seguida por la tecnología halogenuros metálicos (MH) con el 25,28% y la tecnología de Sodio (Na) con el 25,76%.

1.1.3. Total de luminarias Bogotá Distrito Capital:

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de luminarias existentes en Bogotá D.C, incluyendo las que son propiedad de Enel Colombia y Distrito Capital.

Tabla 3: Consolidado total de luminarias existentes en Bogotá D.C

| Total, Bogotá | LED | MH | Na | Total |
|------------------|--------|--------|-------|--------|
| Conteos: | 252139 | 102081 | 6794 | 361014 |
| Porcentualmente: | 69,84% | 28,28% | 1,88% | - |

Fuente: Base de datos de Infraestructura operador con corte a 22 de enero de 2024 y BD infraestructura propiedad del distrito corte al 30 de enero de 2024

1.1.4. Seguimiento modernización alumbrado público ciclorrutas, parques y vías

En las siguientes tablas, se reporta el consolidado de modernización para parques, ciclorrutas y vías para los años 2020, 2021, 2022,2023 y 2024:

Tabla 4: Total luminarias modernizadas a LED años 2020 – 2021 en ciclorrutas, parques y vías

| Localidad | Ciclorruta | Parque | Vía | Total |
|----------------|------------|--------|-------|-------|
| Antonio Nariño | 6 | 4 | 15 | 25 |
| Barrios Unidos | 46 | 11 | 524 | 581 |
| Bosa | 5 | 292 | 498 | 795 |
| Ciudad Bolívar | 31 | 197 | 7940 | 8168 |
| Candelaria | 0 | 1 | 82 | 83 |
| Chapinero | 2 | 70 | 519 | 591 |
| Engativá | 11 | 531 | 1167 | 1709 |
| Fontibón | 7 | 141 | 622 | 770 |
| Kennedy | 106 | 332 | 514 | 952 |
| Mártires | 42 | 1 | 460 | 503 |
| Puente Aranda | 84 | 361 | 769 | 1214 |
| Rafael Uribe | 4 | 50 | 110 | 164 |
| San Cristóbal | 5 | 211 | 12080 | 12296 |
| Santa Fe | 1 | 217 | 394 | 612 |
| suba | 3 | 151 | 450 | 604 |
| Sumapaz | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Teusaquillo | 4 | 14 | 495 | 513 |
| Tunjuelito | 0 | 2 | 46 | 48 |
| Usaquén | 297 | 684 | 5379 | 6360 |
| Usme | 1 | 63 | 684 | 748 |
| Total, general | 655 | 3333 | 32763 | 36751 |

Fuente: BD AP del operador ENEL-COLOMBIA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales.
Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"); SECTOR_ILUMINA (PARQUE, VÍA, CICLORRUTA).

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Tabla 5: Total luminarias modernizadas a LED año 2022 en ciclorrutas, parques y vías

| Localidad | Ciclorruta | Parque | Vía | Total |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Antonio Nariño | 0 | 5 | 37 | 42 |
| Barrios Unidos | 55 | 19 | 340 | 414 |
| Bosa | 27 | 277 | 1418 | 1722 |
| Ciudad Bolívar | 32 | 422 | 12.214 | 12668 |
| Candelaria | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Chapinero | 0 | 7 | 411 | 418 |
| Engativá | 201 | 1214 | 3289 | 4704 |
| Fontibón | 91 | 206 | 1574 | 1871 |
| Kennedy | 237 | 557 | 1962 | 2756 |
| Mártires | 8 | 31 | 428 | 467 |
| Puente Aranda | 12 | 434 | 1616 | 2062 |
| Rafael Uribe | | 45 | 445 | 490 |
| San Cristóbal | 1 | 353 | 2694 | 3048 |
| Santa Fe | 1 | 96 | 83 | 180 |
| Suba | 415 | 614 | 1993 | 3022 |
| Sumapaz | | | 33 | 33 |
| Teusaquillo | 29 | 10 | 1387 | 1426 |
| Tunjuelito | 171 | 11 | 355 | 537 |
| Usaquén | 32 | 677 | 2403 | 3112 |
| Usme | | 231 | 1050 | 1281 |
| Total, general | 1312 | 5209 | 33740 | 40261 |

Fuente: BD AP del operador ENEL-COLOMBIA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales.
Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión");
SECTOR_ILUMINA (PARQUE, VÍA, CICLORRUTA).

Tabla 6: Total luminarias modernizadas a LED año 2023 en ciclorrutas, parques y vías

| Localidad | Ciclorruta | Parque | Vía | Total |
|----------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| Antonio Nariño | 2 | 0 | 62 | 64 |
| Barrios Unidos | 0 | 13 | 835 | 848 |
| Bosa | 93 | 37 | 320 | 450 |
| Chapinero | 12 | 19 | 172 | 203 |
| Ciudad Bolívar | 172 | 62 | 663 | 897 |
| Engativá | 64 | 131 | 1322 | 1517 |
| Fontibón | 273 | 4 | 1150 | 1427 |
| Kennedy | 310 | 73 | 1063 | 1446 |
| La Candelaria | 0 | 0 | 62 | 62 |
| Los Mártires | 0 | 6 | 182 | 188 |
| Puente Aranda | 27 | 51 | 453 | 531 |
| Rafael Uribe | 0 | 9 | 189 | 198 |
| San Cristóbal | 9 | 88 | 443 | 540 |
| Santa Fe | 24 | 19 | 618 | 661 |
| Suba | 88 | 140 | 1734 | 1962 |
| Sumapaz | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Teusaquillo | 4 | 9 | 732 | 745 |
| Tunjuelito | 8 | 2 | 345 | 355 |
| Usaquén | 168 | 147 | 2532 | 2847 |
| Usme | 27 | 143 | 1083 | 1253 |
| Total | 1.281 | 953 | 13.965 | 16199 |

Fuente: BD AP del operador ENEL-COLOMBIA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales.
Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión");
SECTOR_ILUMINA (PARQUE, VÍA, CICLORRUTA). Corte a 20 de diciembre de 2023

Tabla 7: Total luminarias modernizadas a LED año 2024 en ciclorrutas, parques y vías

| Localidad | Ciclorruta | Parque | Vía | Total |
|----------------|------------|--------|-----|-------|
| Antonio Nariño | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barrios Unidos | 0 | 4 | 2 | 6 |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | |
|----------------|----------|-----------|------------|------------|
| Bosa | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Chapinero | 0 | 6 | 4 | 10 |
| Ciudad Bolívar | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Engativá | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Fontibón | 0 | 6 | 3 | 9 |
| Kennedy | 0 | 9 | 4 | 13 |
| La Candelaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Mártires | 0 | 0 | 55 | 55 |
| Puente Aranda | 0 | 5 | 76 | 81 |
| Rafael Uribe | 0 | 5 | 4 | 9 |
| San Cristóbal | 0 | 3 | 15 | 18 |
| Santa Fe | 0 | 0 | 51 | 51 |
| Suba | 1 | 4 | 85 | 90 |
| Sumapaz | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Teusaquillo | 0 | 0 | 281 | 281 |
| Tunjuelito | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Usaquén | 0 | 5 | 35 | 40 |
| Usme | 0 | 13 | 7 | 20 |
| Total | 1 | 68 | 658 | 727 |

Fuente: BD AP del operador ENEL-COLOMBIA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales.

Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"); SECTOR_ILUMINA (PARQUE, VÍA, CICLORRUTA). Corte a 22 de enero de 2024

1.2. Seguimiento mensual al mantenimiento preventivo del sistema de alumbrado público

El mantenimiento preventivo debe determinar las acciones para evitar o eliminar las causas de las fallas potenciales del sistema y prevenir su ocurrencia, mediante la utilización de técnicas de diagnóstico y administrativas que permitan su identificación.

Durante el periodo el operador enfocó sus labores en ejecutar el cierre de acciones de mejora evidenciando la ejecución de 84 AMs.

1.3. Seguimiento mensual al mantenimiento correctivo del sistema de alumbrado público

Se indica el reporte de órdenes de trabajo (OTR) por peticiones, quejas y reclamos recibidos por el centro de atención de llamadas del operador, por radicados en la UAESP, por las inspecciones diarias de las cuadrillas de interventoría y generadas por Enel Colombia y las cuales se generaron y atendieron en el periodo, obteniendo el porcentaje de indicador de la Contraloría (excluyendo las tipificaciones: 202 infraestructura no corresponde a AP y 211 falla atendida con anterioridad (repetida)):

Tabla 8: Indicador de la contraloría OTR

| Descripción | Cantidad |
|--|----------|
| Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 29 de febrero de 2024. | 11262 |
| Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 29 de febrero de 2024 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas y 120 horas, generadas durante el periodo. | 10144 |
| Indicador de la Contraloría, se considera cumplido si es mayor o igual al 90% | 90,07% |

Fuente: Informe Interventoría febrero 2024

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

En la siguiente tabla se presenta el listado de las categorías de cierre de fallas que se presentaron con mayor frecuencia durante el periodo.

A continuación, se reseña los reportes con mayor número de eventos, discriminado por tipificación, para el total de 13624 órdenes de trabajo atendidas por Enel Colombia durante el periodo (incluyendo tipificaciones 202 - Infraestructura no corresponde a AP y 211 - Falla atendida con anterioridad) independiente de la fecha de generación

Tabla 9: Categoría de cierre de órdenes de trabajo (OTR) de mayor frecuencia

| OTR de mayor frecuencia | Gestión realizada |
|---|--|
| Mantenimiento luminaria (Tipificación 209) | De las órdenes generadas se atendió el 56,96% que corresponden a 7760 órdenes. |
| AP en condiciones reglamentarias (Tipificación 204) | De las órdenes generadas se atendió el 16,60% que corresponden a 2262 órdenes. |
| Reposición de redes por vandalismo (Tipificación 214) | De las órdenes generadas se atendió el 10,15% que corresponden a 1383 órdenes. |
| Falla atendida con anterioridad repetida (Tipificación 211) | De las órdenes generadas se atendió el 3,62% que corresponden a 493 órdenes. |
| Reinstalación luminaria por hurto (AP directo) (Tipificación 203) | De las órdenes generadas se atendió el 3,02% que corresponden a 411 órdenes. |

Fuente: Informe Interventoría febrero 2024

En la siguiente tabla se presentan los datos del indicador de la Contraloría vigencia 2024:

Tabla 10: Consolidado indicador de la Contraloría 2024

| Mes - 2024 | Órdenes generadas y cumplidas | Órdenes atendidas antes de 72 horas y 120 horas | % atención |
|------------|-------------------------------|---|------------|
| Enero | 11769 | 10605 | 90,11% |
| Febrero | 11262 | 10144 | 90,07% |
| Marzo | - | - | - |
| Abril | - | - | - |
| Mayo | - | - | - |
| Junio | - | - | - |
| Julio | - | - | - |
| Agosto | - | - | - |
| Septiembre | - | - | - |
| Octubre | - | - | - |
| Noviembre | - | - | - |
| Diciembre | - | - | - |

Fuente: Informes Interventoría 2024

1.4. Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público

Durante el periodo se generaron 806 órdenes de trabajo, que relacionan afectaciones a la infraestructura del servicio de alumbrado público, las cuales representan el 10,94% del total de órdenes.

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de falla que presentó mayor afectación a la infraestructura de AP.

Tabla 11: Tipos de falla que presentó mayor afectación a la infraestructura de AP

| Descripción Falla Reportada | Total |
|-------------------------------------|------------|
| Luminaria encendida de día | 423 |
| Red AP en mal estado | 182 |
| Falta tapa caja de inspección de AP | 106 |
| Poste inclinado | 40 |
| Luminaria girada | 29 |
| Poste roto | 9 |
| Luminaria abierta | 11 |
| Riesgo eléctrico | 6 |
| Total general | 806 |

Fuente: Informe Interventoría febrero 2024


1.5. Seguimiento a las mediciones de iluminancia de alumbrado público

La iluminancia relaciona la densidad de flujo luminoso orientado en una dirección particular incidente sobre una superficie, expresada en lúmenes por unidad de área.

A continuación, se presenta resumen de las mediciones de iluminancia realizadas por la interventoría de la prestación del servicio de alumbrado público de Bogotá, con el fin de identificar sectores residenciales, comerciales, parques, plazas, plazoletas, vías principales, vías secundarias, ciclorrutas, entre otros espacios públicos, que presenten deficiencias en el alumbrado público.

Durante el periodo se realizaron 74 mediciones y se generaron 57 acciones de mejora con la siguiente distribución:

Ilustración 1 mediciones de iluminancia de alumbrado público – localidades



Fuente: Informe Interventoría febrero 2024

1.6. Aprobación de unidades constructivas de AP – UCAP

El sistema de alumbrado público se compone de un conjunto de activos. Un activo de un sistema de alumbrado público es el conjunto de elementos que se utilizan para prestar el servicio (unidades constructivas), que, al ser conectados a un sistema de distribución de energía eléctrica, iluminan un determinado espacio público y donde se desarrollan actividades peatonales o vehiculares.

A continuación, se presentan las principales actividades realizadas durante el mes de febrero de 2024 relacionadas con UCAP:

- UCAPS Obras civiles - Base Postes Metálicos Infraestructura Propiedad del Distrito y Luminarias IDU Av. Rincón, Av. Mutis y Carrera 68. Se realizó reunión el 13 de febrero de 2024 formalización de las UCAPs solicitadas. Actualmente el acta se encuentra en proceso de firmas de UAESP y Enel Colombia.
- UCAPs Retiro / Instalación de luminarias propiedad del Distrito. Se está en proceso de revisión sobre la viabilidad de esta UCAP, debido a inquietudes manifestadas por la UAESP. La Interventoría queda a la espera del pronunciamiento de la UAESP. El componente regulatorio se encuentra en análisis de la viabilidad de crear o no esta Unidad Constructiva para infraestructura propiedad del Distrito. No obstante, también se remitieron observaciones a Enel Colombia y se está a la espera de su subsanación.
- UCAPs Obras Civiles / Poste de Concreto de 16m / Poste tipo semáforo. Se recibió solicitud de Enel para evaluar la aprobación de la actualización de UCAPs relacionadas con la construcción de cajas de inspección y ductos. La interventoría A.P remitió observaciones al respecto y se está a la espera de la subsanación por parte de Enel Colombia.
- UCAPs Condenación Caja. Se solicitó a Enel clarificar la diferencia entre las cajas CS274 y AP274, con el fin de continuar con el trámite de aprobación para estas Unidades Constructivas.

- UCAPs Av. Cali Tramo 1. Se recibió solicitud de creación de las UCAPs requeridas para el proyecto IDU de la Troncal de Transmilenio de la Av. Cali. Se remitieron las observaciones respectivas y se está a la espera de la subsanación por parte de Enel Colombia.

1.7. Seguimiento acciones de mejora e inconsistencias en la base de datos

Las Acciones de Mejora (AM) corresponden a comunicaciones donde se solicitan expansiones, repotenciaciones y otras actividades generales que de no realizarse pueden incumplir normas, al convenio 766 de 1997 y a los documentos modificatorios de este, así como a las normas relacionadas con el servicio de alumbrado público; estas comunicaciones deben llevar solo la relación de los hallazgos y la comunicación debe solicitar las acciones del operador. Las Inconsistencias en Base de Datos – IBD (antes NCR), corresponden a comunicaciones relacionadas con errores o inconsistencias en las diversas bases de datos, que de no corregirse pueden ser incumplimiento a normas, al convenio 766 de 1997 y a los documentos modificatorios de este, así como a las normas relacionadas con el servicio de alumbrado público.

A continuación, se presenta el consolidado de las AM e IBD generadas durante el mes de febrero de 2024:

✓ Acciones de Mejora (AM)

En este periodo, la interventoría generó cincuenta y ocho (58) comunicaciones relacionadas con acciones de mejora por deficiencias en los niveles de iluminación y treinta y siete (37) acciones de mejora derivadas de anomalías identificadas por recorridos propios de la interventoría o por reclamaciones de la ciudadanía; durante el periodo mencionado se siguió al cierre de ochenta y cuatro (84) AM, aprobados por la interventoría. En la tabla 14 del presente informe se incluye el Consolidado seguimiento AM – NC-

De las acciones de mejora generadas, cuarenta y ocho (48) están surtiendo el trámite administrativo previo a la entrega a Enel Colombia, para su revisión y programación de actividades; estas Acciones de Mejora se empezarán a contabilizar como pendientes, a partir del momento en el que se realice la

entrega oficial a Enel Colombia en los comités de expansiones, por lo que la actualización se refleja en el informe de actividades del mes siguiente.

En este mes, al sumar las acciones de Mejora pendientes con las generadas en este periodo alcanzadas a tramitar, se le entregaron al operador setenta y cuatro (74) Acciones de Mejora.

✓ Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP)

Durante el mes informado, No se entregaron ni se cerraron Acciones de Mejora de Repotenciación al operador del servicio.

✓ Acciones de Mejora de Expansión (AM-EXP)

Durante el mes informado se entregaron para programación cuarenta y seis (46) y se cerraron sesenta y tres (63) acciones de mejora de expansión.

De las acciones de mejora de expansión generadas en el período objeto de análisis, veintiuno (21) están surtiendo el trámite administrativo previo a la entrega a Enel Colombia S.A ESP, para su revisión y programación de actividades; estas Acciones de Mejora se empezarán a contabilizar como pendientes, a partir del momento en el que se realice la entrega oficial a Enel Colombia S.A ESP en los comités de expansiones, por lo que la actualización se refleja en el informe de actividades del mes siguiente.

✓ Inconsistencias en la base de datos de infraestructura (IBD)

Durante el periodo informado se generaron un (04) requerimientos por Inconsistencia en la base de datos de infraestructura:

Tabla 12: Inconsistencias en la base de datos de infraestructura durante el periodo

| Localidad | IBD |
|-----------|-----|
| Chapinero | 042 |
| Kennedy | 043 |
| Kennedy | 044 |
| Kennedy | 045 |

Fuente: Base de datos infraestructura

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

En este periodo se cerraron doce (12) IBD.

En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora y no conformidades generadas al operador del servicio con corte al mes de febrero de 2024.

Tabla 13: Consolidado seguimiento AM – NC

| Tipo de solicitud | Solicitudes pendientes al inicio del mes | Solicitudes entregadas a Enel Colombia | Solicitudes cerradas en el mes | Solicitudes pendientes al finalizar el mes |
|-------------------|--|--|--------------------------------|--|
| AM | 251 | 74 | 84 | 241 |
| AM-REP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AM-EXP | 439 | 46 | 63 | 422 |
| IBD (antes NCR) | 25 | 4 | 12 | 17 |
| TOTALES | 716 | 124 | 159 | 681 |

Fuente: Informe de interventoría - febrero 2024

1.8. Seguimiento mensual a PQRS

Se presenta el consolidado de la recepción y respuesta a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias realizadas por la ciudadanía e instituciones distritales. En ese orden de ideas, se incluye el cuadro de seguimiento del año 2024, sobre el total de peticiones recibidos por la subdirección para el proceso de alumbrado público. Vale la pena resaltar que, de dichas peticiones se discriminan aquellas que requieren respuesta por parte de la UAESP.

Tabla 14: Consolidado mensual de PQRS

| Año 2024 mes | PQRS recibidos por la subdirección | PQRS que requieren respuesta | PQRS con respuesta | Indicador PQRS oportunidad |
|--------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Enero | 513 | 286 | 286 | 92,3% |
| Febrero | 576 | 270 | 270 | 87,0% |
| Marzo | - | - | - | - |
| Abril | - | - | - | - |
| Mayo | - | - | - | - |
| Junio | - | - | - | - |
| Julio | - | - | - | - |
| Agosto | - | - | - | - |
| Septiembre | - | - | - | - |
| Octubre | - | - | - | - |
| Noviembre | - | - | - | - |
| Diciembre | - | - | - | - |

Fuente: Elaboración propia – UAESP

1.9. Proyectos de telegestión y fuentes no convencionales

La telegestión es la administración a distancia en tiempo real de las variables del sistema de alumbrado público a través de equipos eléctricos, electrónicos y de comunicaciones; lo cual, se puede realizar en

forma alámbrica o inalámbrica. Entre las funciones de un sistema de telegestión se pueden incluir: controlar, monitorear y supervisar los parámetros asociados al sistema tales como encendido, apagado, atenuación, consumos de energía, horas de funcionamiento, alarmas, estadísticas de fallas, entre otras.

La UAESP se encuentra en la ejecución de proyectos piloto de telegestión para verificar su aplicabilidad en el sistema de alumbrado público de la ciudad de Bogotá; por tal motivo, se han instalado equipos de cuatro compañías a partir del mes de junio de 2022, para respectivo seguimiento en colaboración con la interventoría de AP.

Para los pilotos de telegestión de las empresas Signify y MoonOFF, se dio por terminado el seguimiento para el 31 de octubre de 2022 y la interventoría de alumbrado público generó el informe correspondiente al desarrollo de las actividades realizadas durante la ejecución de los pilotos entre junio y noviembre de 2022, al cual se le hizo la retroalimentación pertinente, para la estructuración del informe final del desarrollo de todos los proyectos piloto que se tienen contemplados en la ciudad. Adicionalmente, se continúa con el seguimiento al proyecto piloto del proveedor Submit, instalado en septiembre de 2022 y del piloto del proveedor Schreder, instalado en el mes de marzo de 2023.

Tabla 15: Pilotos de telegestión

| Proveedor | Lugar | Propiedad infraestructura | Nodos | Estado |
|--------------------|---|---------------------------|-------|----------------------|
| SIGNIFY - PHILIPS | Plazoleta localizada frente a la Biblioteca el Tintal | Enel Colombia | 45 | Desmontado |
| MOONOFF - UBICQUIA | Parque Ciudad Techo II | Enel Colombia | 36 | Desmontado |
| SUBMIT - LUMISAAS | Vía Carrera 82A y calle 6C | Enel Colombia | 30 | Instalado y operando |
| SCHREDÉR - EXEDRA | Vía Carrera 68B con Calle 9 y 17 | Enel Colombia | 13 | Instalado y operando |

Fuente: Elaboración propia – UAESP

Las fuentes no convencionales son aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la UPME.

A la fecha la UAESP en conjunto con la Interventoría se encuentra realizando el seguimiento a tres pilotos de energía solar fotovoltaica autónoma (Off Grid), con el fin de verificar su funcionalidad y aplicabilidad de la tecnología en el sistema de alumbrado público.

Tabla 16: Pilotos de energía fotovoltaica instalados

| PROVEEDOR | LUGAR | # LUMINARIAS (Potencia) |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| AXCELLNET | CL 87 entre KR 7A y KR 8 | 1 (40 W) |
| ACLARA BOGOTÁ - UNILEVER / DOVE | CL 39 con KR 7 Parque Nacional Sector La Virgen | 5 (35 W) |
| ACLARA BOGOTÁ - UNILEVER / DOVE | CL 65 sur con TR 7H - Parque San Pedro de Usme. | 5 (35 W) |

Fuente: Elaboración propia – UAESP

2. GESTIÓN FINANCIERA

2.1. Remuneración del servicio de alumbrado Público a Enel Colombia

A continuación, los valores facturados y pagados de la prestación del servicio de alumbrado público de los últimos 6 meses:

Tabla 17: Estado de pagos de la facturación del servicio de Alumbrado Público

| PERIODO FACTURADO | VALOR PAGADO | OBSERVACIONES |
|-------------------|-------------------|--|
| AGO 2023 | \$ 21.432.555.920 | Facturación definitiva |
| SEP 2023 | \$ 21.507.279.930 | Facturación definitiva |
| OCT 2023 | \$ 21.790.328.600 | Facturación definitiva |
| NOV 2023 | \$ 21.486.277.300 | Facturación definitiva |
| DIC 2023 | \$ 23.364.142.930 | Facturación definitiva |
| ENE 2024 | \$ 23.116.444.230 | Facturación definitiva. En la presente también se realizó el pago de los saldos de las facturas provisionales de noviembre y diciembre de 2023, por \$559.453.250. |

Fuente: Elaboración propia – UAESP

2.2. Pago facturación interventoría de Alumbrado Público – Universidad Nacional de Colombia Contrato No. UAESP-460-2021

A continuación, los valores facturados y pagados a la interventoría de la prestación del servicio de alumbrado público en los últimos 6 meses:

Tabla 18: Estado pagos Contrato de interventoría UAESP-460-2021

| PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURADO Y PAGADO |
|-------------------|--------------------------|
| jun-23 | \$ 585.984.126 |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | |
|--------|----------------|
| jul-23 | \$ 662.747.738 |
| ago-23 | \$ 662.747.738 |
| sep-23 | \$ 662.747.738 |
| oct-23 | \$ 662.747.738 |
| nov-23 | \$ 662.747.738 |

Fuente: Elaboración propia – UAESP

3. GESTIÓN AMBIENTAL Y SST

3.1. Seguimiento al cuidado del medio ambiente relacionado con el servicio.

✓ Reuniones

Se realizó reunión presencial el 20 de febrero de 2024 con la interventoría (Contrato interadministrativo No UAESP-460-2021), Enel Colombia y SSFAP-UAESP, para realizar seguimiento mensual a la gestión ambiental de Enel Colombia en el marco de la prestación del servicio de alumbrado público del Distrito Capital.

✓ Residuos generados por las actividades realizadas en el sistema de alumbrado público

Para enero de 2024, no se recibieron residuos provenientes de Alumbrado Público de Bogotá

A continuación, se muestra las cantidades y unidades por cada residuo recibido por LITO.

Tabla 19: Cantidades y unidades residuo recibidos por LITO

| NOMBRE CONTRACTUAL DEL MATERIAL | Suma de PESO (KG) | Suma de UNIDAD |
|---|-------------------|----------------|
| Cable Al aislado Bt retal - inservible | 0 | - |
| Cable Cu aislado Bt retal - inservible | 0 | - |
| Chatarra de herrajes, platinas, tuercas | 0 | - |
| Luminaria completa retal - inservible | 0 | 0 |
| Poste concreto retal - inservible | 0 | 0 |
| Poste metálico retal - inservible | 0 | 0 |
| Total | 0 | |

Fuente: certificado de ingreso SA24BOG-CDA004 del 2/02/2024

A continuación, se muestra el resumen de las cantidades de residuos totales entregados en el año 2024.

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Tabla 20: Cantidades de residuos entregados por mes 2024

| Mes 2024 | Suma de PESO (KG) | Suma de UNIDAD |
|--------------|-------------------|----------------|
| Enero | 2190 | 233 |
| Febrero | - | - |
| Marzo | - | - |
| Abril | - | - |
| Mayo | - | - |
| Junio | - | - |
| Julio | - | - |
| Agosto | - | - |
| Septiembre | - | - |
| Octubre | - | - |
| Noviembre | - | - |
| Diciembre | - | - |
| Total | 2190 | 233 |

Fuente: Certificados de ingreso LITO año 2024. SA24BOG-CDA004 del 2/02/2024

✓ Residuos de Construcción y Demolición – RCD

Para el periodo de febrero de 2024, no se generaron pines.

Tabla 21: Pines generados por mes año 2024

| Mes | Totales |
|--------------|----------|
| Enero | 0 |
| Febrero | - |
| Marzo | - |
| Abril | - |
| Mayo | - |
| Junio | - |
| Julio | - |
| Agosto | - |
| Septiembre | - |
| Octubre | - |
| Noviembre | - |
| Diciembre | - |
| Total | 0 |

Fuente: Base de datos Enel Colombia "Seguimiento y Control de Pines de Obras Civiles" Actualizada a enero 31 de 2024

✓ Calculo Huella de Carbono del Sistema de Alumbrado Público por actividades de modernización

Para este periodo se presenta el resultado del cálculo del mes de enero de 2024 a partir de los resultados de la base de datos de retiros e ingreso de infraestructura del SALP del D.C., el cual fue aprobada por la UAESP – SSFAP y la Interventoría UNAL.

✓ Huella de Carbono enero 2024. Modernización

En enero 2024 no se presentó ahorro de energía, dado que el resultado fue de -260.879 KWH, por lo cual, no se evitó ser arrojadas a la atmósfera toneladas de CO₂, siendo el resultado final fue de -99,39 TCO₂eq por modernización del sistema de alumbrado público para el Distrito Capital, como resultado del indicador de “Huella de Carbono”, esto debido a que se presentaron menos retiros de bombillería frente al mayor ingreso de esta.

Tabla 22: Huella de carbono 2024

| 2024 | Retiradas (Na y Mh) | | HID | Luminarias Instaladas LED | | | Energía ahorrada | Ahorro |
|--------------|---------------------|-------|---------|---------------------------|-------|---------|------------------|--------|
| | KW | Horas | | KWH | KW | Horas | | |
| Enero | 31,46 | 4.368 | 137.417 | 91,19 | 4.368 | 398.296 | -260.879 | -99,39 |
| Febrero | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marzo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abril | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mayo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Junio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Julio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agosto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Septiembre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Octubre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noviembre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diciembre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 31,46 | 4.368 | 137.417 | 91,19 | 4.368 | 398.296 | -260.879 | -99,39 |

Fuente: Informe Interventoría febrero 2024

✓ Interferencia y riesgo eléctrico por arbolado urbano

Para este periodo la interventoría reporto la solicitud de 24 podas por interferencia en luminarias del sistema de alumbrado público y 15 por riesgo eléctrico o contacto con las luminarias del sistema de alumbrado público, para un total de 39 solicitudes en el mes.

- Se debe tener en cuenta que: La PQRS No. CON-INT-460-PQRS-10091-S, relaciona 2 puntos; La PQRS No. CON-INT-460-PQRS-10150-S, relaciona 2 puntos; La PQRS No. CON-INT-460-PQRS-10227-S, relaciona 2 puntos.

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Tabla 23: Relación comunicados interferencia y riesgo eléctrico por arbolado público

| No. | Consecutivo PQRS | Fecha visita técnica | Dirección | Localidad | Dirigido A | Radicado traslado Enel Colombia | Radicado recibido por Enel Colombia | Gestor Social UAESP | Fecha Envío Gestoría Social |
|-----|---|----------------------|--|----------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | CON-INT-460-PQRS-10016-S | 1/02/2024 | Carrera 112 A con Calle 75 (Quinta parada SITP - Villas de Granada) | Engativá | Bogotá Limpia S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Lina María Jiménez Perilla | 5/02/2024 |
| 2 | CON-INT-460-PQRS-10039-S | 5/02/2024 | Parque ubicado en la Carrera 19 B No. 164 A - 52 en el Barrio Toberín | Usaquén | Enel Colombia S.A. ESP | CON-INT-460-AL-513-24-S del 8/02/2024 | 000711306 del 9/02/2024 | Tatiana Alejandra González Romero | 7/02/2024 |
| 3 | No tiene, recorridos rutinarios de la Interventoría | 5/02/2024 | Parque Virrey ubicado en la Carrera 5 con Calle 91 B Sur | Usme | Promoambiental Distrito S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Helber Leonardo Casas Camargo | 9/02/2024 |
| 4 | CON-INT-460-PQRS-10048-S | 7/02/2024 | Parque de la Pradera Norte ubicado entre las Carreras 13 B y 14 B con Calle 161 | Usaquén | Promoambiental Distrito S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Tatiana Alejandra González Romero | 14/02/2024 |
| 5 | CON-INT-460-PQRS-10049-S | 5/02/2024 | Carrera 104 con Calle 128 D | Suba | Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Jeniffer Tatiana Pérez Moreno | 12/02/2024 |
| 6 | No tiene, recorridos rutinarios de la Interventoría | 6/02/2024 | Parque El Danubio ubicado en la Carrera 8 H No 168 – 91 | Usaquén | Promoambiental Distrito S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Helber Leonardo Casas Camargo | 7/02/2024 |
| 7 | CON-INT-460-PQRS-10051-S | 6/02/2024 | Carrera 24 con Calle 72 | Barrios Unidos | Bogotá Limpia S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Gina Paola Rodríguez Riaño | 8/02/2024 |
| 8 | CON-INT-460-PQRS-10052-S | 6/02/2024 | Salón comunal Tabora ubicado en la Carrera 77 B No. 74 - 02 | Engativá | Bogotá Limpia S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Lina María Jiménez Perilla | 8/02/2024 |
| 9 | CON-INT-460-PQRS-10054-S | 6/02/2024 | Calle 148 entre Carreras 12 C y 12 D | Usaquén | Promoambiental Distrito S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | María Angélica Rivera Camargo | 13/02/2024 |
| 10 | CON-INT-460-PQRS-10063-S | 8/02/2024 | Cuadrante de las Calles 67 A y 67 B con las Carreras 57 B y 57 C en el Barrio Modelo | Barrios Unidos | Bogotá Limpia S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Paula Alejandra Abril Villa | 13/02/2024 |
| 11 | CON-INT-460-PQRS-10070-S | 8/02/2024 | Calle 165 A con Carrera 58 B | Suba | Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Yajaira Estphefane Tarazona Nieto | 12/02/2024 |
| 12 | CON-INT-460-PQRS-10075-S | 6/02/2024 | Carrera 8 H No. 168 - 91 en el Barrio El Danubio Occidental | Usaquén | Enel Colombia S.A. ESP | CON-INT-460-AL-516-24-S del 12/02/2024 | 000713091 del 13/02/2024 | Angélica Castañeda Castellanos | 12/02/2024 |
| 13 | CON-INT-460-PQRS-10091-S | 8/02/2024 | Carrera 4 No. 127 Bis B del Barrio Delicias del Carmen | Usaquén | Enel Colombia S.A. ESP | CON-INT-460-AL-517-24-S del 15/02/2024 | Sin radicado aún | Tatiana Alejandra González Romero | 15/02/2024 |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------|---|---------------|---|--|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| 14 | CON-INT-460-PQRS-10091-S | 8/02/2024 | Parque las Delicias y alrededores en el Barrio Las Delicias del Carmen | Usaquén | Promoambiental Distrito S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Tatiana Alejandra González Romero | 15/02/2024 |
| 15 | CON-INT-460-PQRS-10094-S | 8/02/2024 | Parque ubicado en la Calle 24 A Sur No. 1 A - 05 en el Barrio Monte Bello | San Cristóbal | Enel Colombia S.A. ESP | CON-INT-460-AL-515-24-S del 9/02/2024 | Sin radicado aún | Angélica Castañeda Castellanos | 12/02/2024 |
| 16 | CON-INT-460-PQRS-10105-S | 10/02/2024 | Carrera 70 G Bis No. 120 – 20 del Barrio Niza Antigua | Suba | Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Paula Alejandra Abril Villa | 16/02/2024 |
| 17 | CON-INT-460-PQRS-10120-S | 12/02/2024 | Avenida Circunvalar desde la Calle 74 a la Calle 72 del costado occidental del Barrio Los Rosales | Chapinero | Enel Colombia S.A. ESP | CON-INT-460-AL-521-24-S del 20/02/2024 | 000721162 del 21/02/2024 | Tatiana Alejandra González Romero | 19/02/2024 |
| 18 | CON-INT-460-PQRS-10121-S | 13/02/2024 | Carrera 13 No. 50 – 78 del Barrio Marly | Chapinero | Enel Colombia S.A. ESP | CON-INT-460-AL-522-24-S del 21/01/2024 | 000723326 del 23/02/2024 | Tatiana Alejandra González Romero | 19/02/2024 |
| 19 | CON-INT-460-PQRS-10145-S | 15/02/2024 | Carrera 7 entre las Calles 94 y 100 del Barrio Chicó | Chapinero | Promoambiental Distrito S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Tatiana Alejandra González Romero | 22/02/2024 |
| 20 | CON-INT-460-PQRS-10150-S | 15/02/2024 | Carrera 7 A entre Calles 150 y 151 vía vehicular del Barrio Cedro Gold | Usaquén | Enel Colombia S.A. ESP | CON-INT-460-AL-519-24-S del 20/02/2024 | 000721180 del 21/02/2024 | Jeniffer Tatiana Pérez Moreno | 19/02/2024 |
| 21 | CON-INT-460-PQRS-10150-S | 15/02/2024 | Calle 152 con Carrera 8 parque Iglesia del Barrio Cedro Gold | Usaquén | Enel Colombia S.A. ESP | CON-INT-460-AL-520-24-S del 20/02/2024 | 000721147 del 21/02/2024 | Jeniffer Tatiana Pérez Moreno | 19/02/2024 |
| 22 | CON-INT-460-PQRS-10162-S | 17/02/2024 | Parque público vecinal Urbanización Santa Bárbara Central IV | Usaquén | Promoambiental Distrito S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Jeniffer Tatiana Pérez Moreno | 23/02/2024 |
| 23 | CON-INT-460-PQRS-10180-S | 20/02/2024 | Calle 142 D entre Carreras 128 y 129 | Suba | Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Gina Paola Rodríguez Riaño | 26/02/2024 |
| 24 | CON-INT-460-PQRS-10191-S | 20/02/2023 | Carrera 102 Bis No. 25 C – 57 del Barrio La Rosita | Fontibón | Enel Colombia S.A. ESP | CON-INT-460-AL-523-24-S del 26/02/2024 | 000725393 del 27/02/2024 | Yajaira Estphefane Tarazona Nieto | 27/02/2024 |
| 25 | CON-INT-460-PQRS-10194-S | 19/02/2024 | Carrera 8 No. 81 A - 82 del Barrio El Nogal | Chapinero | Enel Colombia S.A. ESP | CON-INT-460-AL-524-24-S del 26/02/2024 | 000725408 del 27/02/2024 | Tatiana Alejandra González Romero | 26/02/2024 |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|----------------|---|--|--|-----------------------------------|------------|
| 26 | CON-INT-460-PQRS-10227-S | 21/02/2024 | Carrera 17 A No. 173 – 25 del Barrio Rincón de la Alameda | Usaquén | Enel Colombia S.A. ESP | CON-INT-460-AL-529-24-S del 29/02/2024 | 000729044 del 1/0372024 | Tatiana Alejandra González Romero | 28/02/2024 |
| 27 | CON-INT-460-PQRS-10227-S | 21/02/2024 | Ciclorruta Canal Torca entre Calles 170 y 175 del Barrio Rincón de la Alameda | Usaquén | Enel Colombia S.A. ESP | CON-INT-460-AL-530-24-S del 29/02/2024 | 000729053 del 1/03/2024 | Tatiana Alejandra González Romero | 28/02/2024 |
| 28 | CON-INT-460-PQRS-10236-S | 29/02/2024 | Callejón entre Transversal 2 No. 68 – 15 y Transversal 2 No. 67 – 59 | Chapinero | Secretaría Distrital de Ambiente - SDA | No aplica | No aplica | Sandra Milena Cardona Díaz | 1/03/2024 |
| 29 | CON-INT-460-PQRS-10238-S | 23/02/2024 | Calle 88 con Carrera 19 A del Barrio Chicó (en toda la esquina) | Chapinero | Promoambiental Distrito S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Sandra Milena Cardona Díaz | 29/02/2024 |
| 30 | CON-INT-460-PQRS-10255-S | 26/02/2024 | Calle 152 B con Carrera 136 A del Barrio Compartir Primera Etapa | Suba | Enel Colombia S.A. ESP | CON-INT-460-AL-531-24-S del 29/02/2024 | 000729059 del 1/03/2024 | Jeniffer Tatiana Pérez Moreno | 29/02/2024 |
| 31 | No tiene recorridos rutinarios de la Interventoría | 26/02/2024 | Calle 12 Sur No. 18 A - 49 en el Barrio Montecarlo | San Cristóbal | Enel Colombia S.A. ESP | CON-INT-460-AL-525-24-S del 28/02/2024 | 000727834 del 28/02/2024 | Helber Leonardo Casas Camargo | 28/02/2024 |
| 32 | No tiene recorridos rutinarios de la Interventoría | 26/02/2024 | Calle 10 A Sur con Carrera 1 A Este en el Barrio Santa Ana | San Cristóbal | Enel Colombia S.A. ESP | CON-INT-460-AL-526-24-S del 28/02/2024 | 000727820 del 28/02/2024 | Helber Leonardo Casas Camargo | 28/02/2024 |
| 33 | No tiene recorridos rutinarios de la Interventoría | 26/02/2024 | Transversal 56 A No. 103 B - 17 en el Barrio Pasadena | Suba | Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP | CON-INT-460-AL-527-24-S del 28/02/2024 | Remitido a la UAESP - SSFAP para trámite interno | Helber Leonardo Casas Camargo | 28/02/2024 |
| 34 | No tiene recorridos rutinarios de la Interventoría | 26/02/2024 | Carrera 113 No. 81 - 51 en el Barrio Ciudadela Colsubsidio | Engativá | Secretaría Distrital de Ambiente - SDA | CON-INT-460-AL-528-24-S del 28/02/2024 | 2024ER48017 del 28/02/2024 | Helber Leonardo Casas Camargo | 28/02/2024 |
| 35 | CON-INT-460-PQRS-10257-S | 26/02/2024 | Calle 12 Sur No. 18 A - 49 Este 1 al occidente | San Cristóbal | Promoambiental Distrito S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Elvis Dávila | 1/03/2024 |
| 36 | CON-INT-460-PQRS-10266-S | 27/02/2024 | Parque vecinal de Villa de Los Alpes | San Cristóbal | Promoambiental Distrito S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Gina Paola Rodríguez Riaño | 5/03/2024 |
| 37 | CON-INT-460-PQRS-10267-S | 27/02/2024 | Carrera 22 No. 88 - 12 | Barrios Unidos | Secretaría Distrital de Ambiente - SDA | No aplica | No aplica | Jeniffer Tatiana Pérez Moreno | 6/03/2024 |
| 38 | CON-INT-460-PQRS-10279-S | 27/02/2024 | Carrera 70 No. 51 – 57, Avenida Rojas sentido norte- sur del Barrio Normandía | Engativá | Bogotá Limpia S.A.S. ESP | No aplica | No aplica | Elvis Dávila | 5/03/2024 |
| 39 | CON-INT-460-PQRS-10313-S | 29/02/2024 | Carrera 16 con Calle 34 - CAI Teusaquillo | Teusaquillo | Lime S.A. ESP | No aplica | No aplica | Gina Paola Rodríguez Riaño | 6/03/2024 |

Fuente: Informe Interventoría febrero 2024

3.2. Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Para este periodo se reportaron por parte de la interventoría 24 visitas a los puntos de trabajo, de las cuales fueron efectivas las 24, en las visitas realizadas, la interventoría encontró que:

- ✓ Las charlas de los cinco minutos previos al inicio de las órdenes de trabajo, para este mes los temas tratados fueron: riesgo público, riesgo vial, plan de manejo de tránsito.
- ✓ La aplicación de los procedimientos APU 003 excavaciones, APU 006 concreto, APU 008 cajas de inspección, 3918 instalación de adoquín, 3920 herramienta menor, 3922 manejo de escombros, 001 señalización, 006 movilidad, 005 orden y aseo, NHS 004 alturas, NHS 005 Eléctrico, NHS 006 rescate, 3938 uso de pértiga, APE 001 mantenimiento alumbrado público, APE medidas de tensión, INBC 03 mantenimiento alumbrado público, INBC 17 trabajo en canasta, INBC mantenimiento integral.
- ✓ Personal haciendo uso de los elementos de protección personal de manera correcta (casco con barbuquejo, guantes de carnaza, overol con reflectivos, botas y gafas de seguridad, guantes dieléctricos categoría 00).
- ✓ Personal haciendo uso de los elementos de protección contra caídas, sin embargo, se observan cuadrillas de MICOL S.A.S haciendo uso de eslingas metálicas
- ✓ Resolución 1885 de 2015, “Por la cual se adopta el manual de señalización vial, Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia” y Plan de Manejo de Tránsito – PMT, sin embargo, se encontró una cuadrilla sin el PMT completo, toda vez que se observaron dos cuadrillas de MICOL S.A y una cuadrilla de DELTEC S.A., sin la implementación del PMT
- ✓ Se inspeccionaron los kits de emergencias, encontrando que están completos y vigentes.
- ✓ En las cuadrillas verificadas, se observó que los líderes cuentan con coordinador de trabajo en alturas.
- ✓ Las cuadrillas del contratista MICOL S.A. cuentan con un solo extintor.
- ✓ En el contratista MICOL S.A, no se logra verificar los permisos de trabajo en alturas y eléctricos, toda vez, que se están diligenciando digitalmente y en algunas PDA no permite la lectura.
- ✓ Se evidencia vehículo con placas WOM 127 del contratista DELTEC S.A.S, con fallas en la direccional derecha.

- ✓ Vehículo de placas WNW 118 del contratista DELTEC S.A., genera altos niveles de ruido, aunque se encuentra los documentos de revisión tecno mecánica, se recomienda realizar revisión para determinar las causas del ruido.
- ✓ Cuadrilla con el brazo mal ubicado para trabajar, generando riesgo para ellos mismos y terceros.
- ✓ Personal de una cuadrilla del contratista DELTEC S.A. con la dotación (overol y botas de seguridad) en mal estado.

De acuerdo con la resolución 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y lo observado en las visitas la interventoría realizó las siguientes recomendaciones a Enel Colombia:

- ✓ Garantizar que los permisos de trabajo y preoperacionales se logren verificar digitalmente.
- ✓ Realizar constante inspección de los materiales, herramientas y equipos que utiliza cada cuadrilla, para verificar el estado óptimo de cada uno de ellos, ya que se observaron, corrales en mal estado.
- ✓ Teniendo en cuenta que las labores realizadas son trabajos eléctricos, se hace necesario que todos los elementos de protección personal, incluidos los de alturas, sean DIELÉCTRICOS, ya que se observan en todos los contratistas, MICOL S.A., haciendo uso de eslingas de posicionamiento METÁLICAS.
- ✓ Aunque la documentación de los vehículos se encuentre completa y vigente, se recomienda realizar mantenimientos preventivos a los vehículos con placa WOM 127, ya que cuenta con fallas en las direccionales -derecha) y WNW 118, toda vez que está generando altos ruidos.
- ✓ Realizar retroalimentación al personal sobre la importancia de la adecuada ubicación de los brazos hidráulicos de los carros canastas, para evitar accidentes a terceros y a ellos mismos, durante la ejecución de las órdenes de trabajo.
- ✓ Realizar inspección de la dotación con la que cuenta el personal para realizar las diferentes actividades de alumbrado público, toda vez que, se encontró cuadrilla de DELTEC S.A., con la dotación en mal estado.

La interventoría comunica a ENEL COLOMBIA lo anterior, mediante oficio CON-INT-460-SI-43-24-S.

4. GESTIÓN JURIDICA

Seguimiento al cumplimiento de los aspectos jurídicos relacionados con el convenio 766 de 1997, a las obligaciones jurídicas del contrato de interventoría y asesoría en los asuntos técnicos del proceso de alumbrado público.

- ✓ Se realizó el apoyo a la supervisión del Convenio 766 de 1997 y del Contrato UAESP-460-2021
- ✓ Se atendieron 20 requerimientos del Concejo de Bogotá
- ✓ Se atendieron 11 requerimientos de la Personería de Bogotá
- ✓ Se suministraron los insumos para 4 acciones constitucionales y 1 reparación directa
- ✓ Se atendieron 3 requerimientos de la Veeduría Distrital
- ✓ Se realizó la revisión de 28 oficios expedidos por el componente técnico de la Subdirección

5. GESTIÓN SOCIAL

Para el mes de febrero de 2024 se realizaron 108 actividades de gestión social de alumbrado público, distribuidas en mesas de trabajo y actividades en campo, en diferentes localidades de la ciudad.

Tabla 24: Consolidado actividades realizadas gestión social AP

| Gestión social por Localidad | Mesas de trabajo | Recorridos | Interventoría | Total Febrero 2024 |
|------------------------------|------------------|------------|---------------|--------------------|
| Antonio Nariño | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barrios Unidos | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Bosa | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Chapinero | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ciudad Bolívar | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Interlocal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engativá | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Fontibón | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Kennedy | 2 | 3 | 0 | 5 |
| La Candelaria | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Mártires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puente Aranda | 3 | 7 | 1 | 11 |
| Rafael Uribe Uribe | 0 | 7 | 1 | 8 |
| San Cristóbal | 1 | 3 | 0 | 4 |
| SantaFe | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Suba | 6 | 11 | 1 | 18 |
| Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teusaquillo | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Tunjuelito | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Usaquén | 3 | 11 | 0 | 14 |
| Usme | 1 | 5 | 1 | 7 |
| TOTAL | 24 | 79 | 5 | 108 |

Fuente: Elaboración propia – UAESP

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

- Atención a comunidades y apoyo a otras entidades del Distrito

Tabla 31: Reuniones comunidad febrero 2024

| Ítem | Fecha | Localidad | Entidad que convoca | Conclusiones | Cant. Población impactada |
|------|------------|----------------|----------------------------------|--|---------------------------|
| 1 | 01/02/2024 | La Candelaria | Angela María Quiroga - alcaldesa | Mesa de trabajo interinstitucional convocada por la Alcaldía Local de La Candelaria dando continuidad al desarrollo de Plan de Seguridad de Turismo en la localidad. Esta reunión tuvo como objetivo brindar estrategias por parte de la Alcaldía Local y la Policía Nacional respecto a la seguridad en el sector. Por parte de la UAESP se realizó recorrido nocturno de verificación el día 06 de febrero junto a la comunidad. | 9 |
| 2 | 01/02/2024 | Ciudad Bolívar | Fabián Rodríguez | Se llevó a cabo una reunión interna de trabajo con los equipos de la Subdirección de Disposición Final y la Subdirección de Alumbrado Público, con el propósito de abordar la problemática existente en el servicio de alumbrado público en la vía de acceso a los Mochuelos, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. Esta situación se ha exacerbado debido al constante hurto, vandalismo y daño a la infraestructura por parte de grupos delictivos, generando puntos críticos que ponen en riesgo a los ciudadanos que transitan por este corredor. A pesar de las medidas antivandálicas implementadas por el operador, estas no han sido suficientes para detener los actos delictivos. Ante esta situación, la comunidad presentó un derecho de petición solicitando la realización de una mesa de trabajo para abordar el problema de manera integral. En respuesta a esta solicitud, se plantean acciones coordinadas que involucran a los actores pertinentes, para garantizar la protección de la infraestructura, dado que las pérdidas económicas ocasionadas son bastante elevadas y Enel, el operador, no puede permitirse seguir sufriendo tales pérdidas. Se acordó realizar la mesa de trabajo durante la semana del 12 al 16 de febrero, con la participación de la comunidad y otras entidades relevantes, con el fin de establecer medidas concretas que aseguren la seguridad en el sector. | 0 |
| 3 | 03/02/2024 | Puente Aranda | H.C. Julián Rodríguez Sastoque | Mesa de trabajo convocada por el H.C. Julián Rodríguez Sastoque en el barrio San Anselmo, localidad de Puente Aranda. Durante la mesa de trabajo, la comunidad manifestó problemas por invasión del espacio público por parte de empresa de lavadoras y de mal parqueo en las calles. La comunidad manifestó problemas de iluminación por obra del Metro sobre la Av. Primera de Mayo, por lo que se plantea realizar recorrido en conjunto con ENEL, Empresa del Metro e interventoría. El concejal se compromete a citar al recorrido. | 15 |
| 4 | 06/02/2024 | Puente Aranda | H.C Andrés Onzaga | Mesa de trabajo convocada por el HC Andrés Onzaga en el Barrio Bochica, localidad Puente Aranda para abordar temas de seguridad que están afectando el sector. Se informa a la comunidad y entidades presentes las estadísticas de modernización de la localidad y la gestión realizada por la Interventoría en cuanto a la verificación diaria en la localidad. Se socializó el contacto de la gestora social para cualquier solicitud de la comunidad. No se generaron compromisos para la Unidad. | 10 |
| 5 | 06/02/2024 | Kennedy | Alcaldía local de Kennedy | Se asiste a convocatoria realizada por la alcaldía de Kennedy para revisar diferentes temas sobre el espacio público sobre la Av. Guayacanes intervienen la gestora social de IDU donde indica los avances y compromisos que se tienen además aclara que en marzo se entregara una parte de la Av. Guayacanes, se acuerda realizar control y vigilancia en El Tintal por mal uso del espacio público por parte de alcaldía y secretaria de seguridad, por parte de la UAESP se espera a la entrega de la obra para realizar las instalaciones de alumbrado público correspondiente, no quedan compromisos para la entidad. | 15 |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | |
|----|------------|----------------|------------------------------|--|-----|
| 6 | 08/02/2024 | Barrios Unidos | Barrios Unidos | Se asiste y participa al consejo ciudadano de seguridad convocado por el H.C. Julián Uscátegui, en el sector del barrio Polo Club, localidad de Barrios Unidos. Dentro de los compromisos asumidos dentro de la reunión referida, se asume la realización de recorrido nocturno de verificación para el 13 de febrero de 2024, a las 6:30 p.m. | 5 |
| 7 | 14/02/2024 | Suba | H.C. Andrés Barrios | Mesa de trabajo convocada por el HC Andrés Barrios en el sector de Las Villas. La comunidad manifiesta problemáticas de contenedores, falta de barrido en la calle 128b bis con carrera 58, mala disposición de residuos y problemas de iluminación, por lo que se programó recorrido con la SRBL y SSFAP para el lunes 19 de febrero a las 4:00 y 6:30 p.m. respectivamente | 7 |
| 8 | 14/02/2024 | Usaquén | H.C. Samir Abisambra | Se realizó un recorrido diurno con Enel Colombia, los componentes Alumbrado Público y Enel X. En el recorrido guiado por la comunidad designada por el equipo del concejal, se identificaron cinco puntos para modernizar las luminarias existentes (en tecnología Sodio), para los que hay que realizar visita técnica nocturna el 20/02/2024. Por parte de Enel X, se adquiere el compromiso de generar la modernización de postes en a madera a postes modulares en metal. | 0 |
| 9 | 15/02/2024 | La Candelaria | HC Julián Rodríguez Sastoque | Mesa de trabajo interinstitucional convocada por H.C. Julián Rodríguez Sastoque, donde hay presencia de UAESP (SSFAP y RBL), PONAL, Secretaría de Seguridad, Alcaldía Local. En esta reunión se abordaron temas como la creación de frente de seguridad para el Eje Ambiental, inseguridad por parte de habitantes de calle en establecimientos comerciales y problemáticas con universitarios. Por parte de Alumbrado Público se expone que tipo de tecnología de luminarias que se cuenta en el Eje Ambiental y recorridos realizados. No se generan compromisos. | 10 |
| 10 | 15/02/2024 | Fontibón | Policía Nacional | Encuentro comunitario convocado por PONAL en el sector Saturno, localidad de Fontibón. Asisten: Integración social, UAESP y comunidad. En cuanto a alumbrado público se mencionan los diferentes recorridos que se han realizado en el sector con la Junta de Acción Comunal y no se reciben solicitudes adicionales. La comunidad solicita con urgencia el retiro de un contenedor, este requerimiento se envió al área encargado RBL para su debido trámite y gestión. | 28 |
| 11 | 15/02/2024 | Usaquén | H.C. Julián Uscátegui | Mesa de trabajo convocada por el H.C. Julián Uscátegui en el sector de Cedro Golf. La comunidad manifestó problemas de basuras, falta de cestas públicas, barrido de parques, plan de podas y solicitud de sensibilización con el operador Promoambiental. Se pidió ubicación de parques para revisar en el PGIRS. Adicional, se tomaron datos para recorrido desde la SRBL con la comunidad. Por otra parte, solicitaron cambio de tecnología de luminarias a led, por lo que se informó que sólo se está haciendo esta tarea en los parques de la localidad; solicitan iluminación en zonas verdes, por lo que se explica NTC 900; revisión de la carrera 7a entre calles 147 y 151, iglesia Nuestra Señora del Campo y el parque del Cedro Golf, el cual se encuentra apagado. No quisieron acompañar recorrido nocturno. | 100 |
| 12 | 15/02/2024 | Kennedy | IDU | Se asiste a convocatoria del comité IDU 27 Avenida Ciudad de Cali grupo 2, donde nos indica y se nos muestran en el recorrido entre la Av. Bosa y Villavicencio que tienen puntos donde está afectado el alumbrado público, por lo que hay que programar un recorrido donde asista UAESP, interventoría de las localidades de Bosa y Kennedy, Enel y contratistas de Transmilenio. | 15 |
| 13 | 15/02/2024 | Suba | H.C. Andrés Barrios | Mesa de trabajo convocada por el H.C. Andrés Barrios en el sector de Lombardía. La comunidad manifiesta problemas de seguridad, movilidad, ventas ambulantes y solicitan información de podas del sector. En diciembre se acompañó recorrido y se les informó del plan de podas que se ejecutarán en 2024 en su 80 %. Igualmente, se informan sobre las expansiones proyectadas en el sector. | 9 |
| 14 | 17/02/2024 | Engativá | JAL | Se asiste a la mesa de trabajo convocada por el edil Pedro Amaya, en el barrio Ingruma I y II, localidad de Engativá. Asisten las siguientes entidades: Aguas Bogotá, PONAL, IDRD, SSCJ, UAESP (RBL y SSFAP), Alcaldía Local, JAL, IDU y comunidad. Se abordaron temas sobre seguridad en los parques, vendedores ambulantes, alumbrado público del sector, canal de agua el Salitre y Río Juan Amarillo, | 10 |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | |
|----|------------|----------------|--------------------------------|--|----|
| | | | | programas del IDRD para adultos mayores y podas de los árboles. Se generó un compromiso con la comunidad, de realizar un recorrido de verificación de alumbrado público el 22 de febrero a las 6:30 pm. | |
| 15 | 19/02/2024 | Suba | H.C Julián Uscátegui. | Se inicia el consejo de seguridad convocado por el H.C Julián Uscátegui, con la presentación de las entidades, seguido se abordan temas de seguridad en torno a expendios, consumo, espacios oscuros, específicamente parque ubicado en la carrera 58 c con calle 152 B. El edil Alejandro Lozada, socializó que anteriormente se realizó un recorrido con funcionarios de alumbrado público donde se reportaron 18 luminarias apagadas, donde la comunidad manifiesta que en la vía Las Villas las luminarias no están sirviendo. La comunidad solicita verificación de alumbrado en el conjunto Quintas de Monterey, así mismo solicita proceso de traslado para la cesión calle 147 No. 58c dado que está muy oscuro sobre la carrera 58c; falta iluminación en la calle 153 con carrera 56; falta iluminación en la carrera 73b No. 163-71. Fabián Rodríguez socializa las competencias de Alumbrado Público y que posterior a la reunión, se realizará recorrido para la verificación de alumbrado en las direcciones reportadas y seguimientos a tres luminarias pendientes por reparación. | 20 |
| 16 | 21/02/2024 | Suba | IDU | Reunión de seguimiento a la obra de la Av. Boyacá entre calles 170 y 183. El audio no funcionó durante el desarrollo de la reunión, por lo que no se oía al interlocutor y se terminó la reunión. No se generaron compromisos para la subdirección ni para la Unidad. | 15 |
| 17 | 22/02/2024 | Barrios Unidos | IDU | Se asiste al comité IDU No. 35, correspondiente a la Avenida carrera 68 entre calle 66 y calle 100 con carrera 65A. En la reunión se hace la presentación de las diferentes áreas y avances que ha tenido la obra. En el espacio de intervenciones ciudadanas, no surgen dudas respecto a la prestación del servicio de alumbrado público. Por lo anterior, no se generan compromisos. | 24 |
| 18 | 22/02/2024 | Usme | H.C. Juan David Quintero Rubio | Recorrido diurno en el parque Miravalle, localidad de Usme a solicitud del H.C. Juan David Quintero. Se visitó parque con infraestructura que no fue entregada por el Fondo de Desarrollo Local de Usme a la Unidad, por lo que el mantenimiento de las luminarias del parque le compete a la Alcaldía local, quien estaba en la reunión. Se brindan datos del ingeniero Andrés Ariza para que se concrete mesa de trabajo en conjunto. | 10 |
| 19 | 23/02/2024 | Puente Aranda | IDU | Se asistió a reunión convocada por el IDU para dar a conocer el inicio de actividades correspondiente a la nueva calle 13 lote 2 entre carreras 55 y 69f, localidad de Puente Aranda. La reunión inicia con la socialización de las actividades que se ejecutarán durante la etapa de construcción del proyecto. No se generan compromisos para la Unidad. | 20 |
| 20 | 24/02/2024 | Suba | Alcaldía Local de Suba | Mesa de trabajo convocada por la alcaldía local de Suba para consolidar plan de trabajo en garantía de los Derechos Humanos de la comunidad de la UPZ Tibabuyes, Barrios Santa Rita y Santa Cecilia. La comunidad manifiesta problemáticas de basuras, seguridad y movilidad. Se socializan las acciones que tiene la Unidad para mitigar el arrojito clandestino de basuras tales como: eco puntos; primer metro cúbico gratis y jornadas de sensibilización con la comunidad. Se solicita verificar el Alumbrado Público de la calle 131A #159c 68. | 35 |
| 21 | 24/02/2024 | Usaquén | H.C. Julián Uscátegui | Se asiste a consejo ciudadano de seguridad, convocado por el H.C Julián Uscátegui en la localidad de Usaquén. Asiste a la reunión: comunidad y asociación del parque del ocho, PONAL, SDSCJ, Secretaría de Ambiente, Alcaldía Local y UAESP. Se abordan varias problemáticas de inseguridad, vendedores informales, microtráfico y sensación de oscuridad en el parque del ocho. Como compromiso para la subdirección de alumbrado público, se realizó un recorrido nocturno el miércoles 28 de febrero con la comunidad y un representante del concejal Uscátegui en el parque del 8 al lado de la dirección Carrera 17 #122-58. | 18 |
| 22 | 24/02/2024 | Suba | H.C. David Saavedra | Se participa de la mesa de trabajo convocada por el H.C David Saavedra, donde se inicia con la presentación de los asistentes, seguido la comunidad socializa problemáticas malla vial, invasión del | 14 |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | |
|----|------------|---------------|-----------------------|--|----|
| | | | | espacio público, así mismo manifiestan puntos oscuros y que la iluminación no es suficiente, la gestora social presente indicó que para validar las condiciones del alumbrado público es necesario hacer un recorrido nocturno por lo que se deja compromiso. No se generan compromisos para la subdirección de RBL. El concejal manifiesta que realizará seguimiento a las entidades citadas y que no asistieron. | |
| 23 | 28/02/2024 | Engativá | H.C. Diana Diago | Se asiste y participa a la mesa de trabajo convocada por la H.C. Diana Diago, en el sector de Villas del Dorado en la calle 63 # 108 - 06. En lo concerniente al componente de alumbrado público, se estableció compromiso para realizar recorrido nocturno de verificación el 06 de marzo de 2024 a las 6:30 p.m. siendo el punto de encuentro cra109 con calle 63 | 20 |
| 24 | 29/02/2024 | San Cristóbal | H.C. Julián Uscátegui | Se asiste a la mesa de trabajo convocada por el H.C Julián Uscátegui en el barrio Juan Rey II. Posterior a la mesa se realiza recorrido por el sector antes mencionado para identificar necesidades en terreno. Se proyecta expansión de una luminaria y limpieza de red de AP en el parque. | 50 |

Fuente: Elaboración propia – UAESP

✓ La actividad anterior permitió impactar a una población de 459 personas.

Tabla 25: Relación de recorridos realizados por la UAESP con comunidad – febrero 2024

| Ítem | Fecha de recorrido | Localidad | Líder | Punto de encuentro | Respuesta UAESP | Cant. Población impactada |
|------|--------------------|--------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 01/02/2024 | Suba | Rubiela Beltrán - Administradora Tejares III - Mirandela | Tejares II calle 187 #49 60 | Radicado UAESP No. 20244000036011 | 2 |
| 2 | 01/02/2024 | Engativá | Julián Uscátegui - Concejal – Concejo de Bogotá | Carrera 112 A con calle 75 | Informe de campo | 2 |
| 3 | 01/02/2024 | Barrios Unidos | Nicolás Salamanca - JAC La Castellana | Carrera 49 # 93 94 | Radicado UAESP No. 20244000032861 | 2 |
| 4 | 01/02/2024 | Rafael Uribe Uribe | Yaneth Uribe Fonseca - JAC San Juanito | Salón comunal Molinos II - Calle 48p Bis C Sur | Radicado UAESP No. 20244000040971 | 15 |
| 5 | 01/02/2024 | Puente Aranda | Yeison Moncaleano - Líder Comunitario | Alcaldía de Puente Aranda Calle 4 #31D-30 | Radicado UAESP No. 20244000039961 | 1 |
| 6 | 05/02/2024 | Teusaquillo | Emilfe Bautista - Secretaria de Gobierno | Alcaldía Local de Teusaquillo | Radicado UAESP No. 20244000033851 | 2 |
| 7 | 05/02/2024 | Engativá | Juan Manuel Benítez - Líder del sector - Parque La Florida | Parque La Florida, localidad de Engativá | Radicado UAESP No. 20244000034401 | 4 |
| 8 | 05/02/2024 | Usaquén | Andrea Lugo - Edileisa - Junta Administradora Local de Usaquén | Calle 163 No. 20 - 63 | Radicado UAESP No. 20244000049441 | 3 |
| 9 | 05/02/2024 | San Cristóbal | Jessid Rojas Vásquez- comunidad | Calle 22D sur 1 - 21 este | Radicado UAESP No. 20244000049511 | 1 |
| 10 | 06/02/2024 | La Candelaria | José Ríos - Comunidad | Cra. 3 # 12C 94 | Radicado UAESP No. 20244000034851 | 11 |
| 11 | 06/02/2024 | Barrios Unidos | Daniel Granja - Gestor Cultural - Barrio San Felipe | Cra. 24 con calle72 | Radicado UAESP No. 20244000034541 | 1 |
| 12 | 06/02/2024 | Tunjuelito | Jennifer Acosta – Presidenta JAC | Transversal 19 # 47 a 21 sur | Radicado UAESP No. 20244000043321 | 6 |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | | |
|----|------------|--------------------|--|---|--|----|
| 13 | 06/02/2024 | Engativá | José Orozco - Presidente JAC - Barrio Tabora | Carrera 77 B No. 74 - 02, salón comunal Tabora | Radicado UAESP No. 20244000034471 | 1 |
| 14 | 07/02/2024 | Suba | Natalia Millares - Contratista - Alcaldía local de Suba | Colegio Vista Bella | Radicado UAESP No. 20244000047751 - 20244000044691 | 0 |
| 15 | 07/02/2024 | Rafael Uribe Uribe | Fabián Rodríguez - Contratista - UAESP | Sector Arrayanes | Informe de campo | 0 |
| 16 | 07/02/2024 | Usaquén | Eduardo Andrade - Comunidad - Barrio Pradera Norte | Carrera 13 B No. 161 – 50 | Radicado UAESP No. 20244000049491 | 2 |
| 17 | 07/02/2024 | Usme | H.C Julián Sastoque | Barrio el Brillante | Radicado UAESP No. 20244000047361 | 1 |
| 18 | 08/02/2024 | Suba | H.C. Andrés Barrios - Concejal - Concejo de Bogotá | Parque el Triángulo | Radicado UAESP No. 20244000063361 | 0 |
| 19 | 08/02/2024 | Fontibón | Alejandra Arévalo - Líder Comunitaria - Trebolis | Centro comercial Trebolis C19a # 91-05 | Radicado UAESP No. 20244000041421 | 1 |
| 20 | 08/02/2024 | Rafael Uribe Uribe | Jackeline Parra Chacón | Calle 40 A sur # 13 G 35 | Informe de campo | 5 |
| 21 | 08/02/2024 | San Cristóbal | Julio Cesar Romero Gómez- Presidente-JAC | Transversal 1 No 24A-15 | Radicado UAESP No. 20244000041131 | 2 |
| 22 | 08/02/2024 | Usaquén | Sandra Cantillo - Edileza - Junta Administradora Local de Usaquén | Calle 127 A Bis No. 5 A - 21 | Radicado UAESP No. 20244000049531, 20244000049941 | 3 |
| 23 | 09/02/2024 | Puente Aranda | Maritza Aldana - Líder Comunitaria | Barrio Alcalá - Calle 34 sur # 51F - 80 | Radicado UAESP No. 20244000045211 | 2 |
| 24 | 09/02/2024 | Usaquén | Pilar Cubillos - Presidente - Junta de Acción Comunal del barrio Buena Vista | Carrera 6A No. 191-05 | Radicado UAESP No. 20244000050041, 20244000050021 | 5 |
| 25 | 12/02/2024 | Fontibón | Nicolás Parra - Líder Comunitario - Carlos Lleras | Calle 23c #70-50 | Radicado UAESP No. 20244000041441 | 1 |
| 26 | 12/02/2024 | Suba | Javier Alejandro Losada - edil - JAL Suba | Calle 174a #51-2, Parque Los Troncos. | Radicado UAESP No. 20244000049691 | 8 |
| 27 | 12/02/2024 | Teusaquillo | Alejandro Zamora- Edil - Jal | Calle 25#35-40 | Radicado UAESP No. 20244000040611 | 8 |
| 28 | 12/02/2024 | Chapinero | Juanita Villamil - Presidenta - Frente de Seguridad Rosales | Carrera 1 Este No 72 A - 29 | Radicado UAESP No. 20244000050081, 20244000050091 | 1 |
| 29 | 13/02/2024 | Suba | Natalia Millares - Contratista - Alcaldía local de Suba | Colegio Gerardo Molina - calle 97 con carrera 130 | Radicado UAESP No. 20244000047751 - 20244000044691 | 0 |
| 30 | 13/02/2024 | Puente Aranda | Yulieth Riaño - JAC La Ponderosa | Calle 1b con carrera 51 parque Jazmín 2 sector | Radicado UAESP No. 20244000047891 | 1 |
| 31 | 13/02/2024 | Bosa | Fernando Cabrera- líder comunitario Bosa Recreo | Carrera 100 #69-48sur | Radicado UAESP No.2024400004887 1 | 1 |
| 32 | 13/02/2024 | Rafael Uribe Uribe | Maribel Peña Prieto - Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe | calle 48p bis C No. 3 -34 int 3. | Radicado UAESP No. 20244000056441 | 15 |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | | |
|----|------------|----------------|---|--|--|----|
| 33 | 13/02/2024 | Barrios Unidos | Vecinos Pro-Polo - Comunidad - Barrios Unidos | Calle 87 # 22 – 32 | Radicado UAESP No. 20244000058681 | 4 |
| 34 | 13/02/2024 | Chapinero | Amanda Naranjo - Gestora Social - Metro Línea 1 | Calle 55 con Av. Caracas | Radicado UAESP No. 20244000050161 | 0 |
| 35 | 14/02/2024 | Suba | H.C. Andrés Barrios - Concejal - Concejo de Bogotá | Carrera 55 con calle 171 | Radicado UAESP No. 20244000047251 | 2 |
| 36 | 14/02/2024 | Santa Fe | Anderson Ariza - Secretaría de Movilidad | Carrera 8 #2-33 | Radicado UAESP No. 20244000042081 | 4 |
| 37 | 14/02/2024 | Antonio Nariño | Fabián Rodríguez - Contratista - UAESP | Barrio Restrepo | Informe de campo | 0 |
| 38 | 14/02/2024 | Kennedy | Fabián Rodríguez - Contratista - UAESP | Carrera 68 con calle 3 bis costado occidente | Informe de campo | 2 |
| 39 | 14/02/2024 | Usaquén | Jesús David Araque - Concejal - Concejo de Bogotá | CAI Contador | Radicado UAESP No. 20244000051481 | 2 |
| 40 | 15/02/2024 | Puente Aranda | Andrés Onzaga - Concejal - Concejo | Salón Comunal Ciudad Montes III sector - Carrera 40 # 10 - 06 | Informe de Campo | 10 |
| 41 | 15/02/2024 | Usme | Nelson Velas - Edil - JAC Usme | Calle 71 F Sur No. 14 X - 21, barrio Granada Sur | Radicado UAESP No. 20244000049921 | 1 |
| 42 | 15/02/2024 | Usaquén | Alcaldía Local de Usme y Ana Silvia Vanegas Alarcón | Diagonal 97 Sur No. 1 C – 79 Este | Radicado UAESP No.20244000049971 | 1 |
| 43 | 15/02/2024 | Usaquén | Andrea Lugo - Edileza - Junta Administradora Local de Usaquén | Carrera 11 No. 188 - 16 | Radicado UAESP No. 20244000050221 | 5 |
| 44 | 16/02/2024 | Puente Aranda | Germán Rivera - Presidente - Junta de Acción Comunal | Salón Comunal Villa del Rosario - Transversal 38 A No. 29 B - 61 Sur | Radicado UAESP No. 20244000052971 | 2 |
| 45 | 16/02/2024 | Usaquén | Maryoly Murillo - Administradora - Agrupación Santacoloma | Av. Carrera 45 # 128 D – 92 | Radicado UAESP No.20244000050291 | 1 |
| 46 | 19/02/2024 | Puente Aranda | Julián Rodríguez Sastoque - Concejal - Concejo de Bogotá | Calle 24 sur #51a -18 | Radicado UAESP No. 20244000052271 | 8 |
| 47 | 19/02/2024 | Suba | H.C. Andrés Barrios - Concejal - Concejo de Bogotá | Calle 128A carrera 58-50 | Radicado UAESP No. 20244000058171 | 7 |
| 48 | 19/02/2024 | Tunjuelito | Daniel Huelgas - Referente de Alcaldía Local | Sector Abraham Lincoln | Radicado UAESP No. 20244000056491 | 12 |
| 49 | 19/02/2024 | Puente Aranda | Elena Obando - Líder Comunitaria | Barrio Ciudad Montes III sector - carrera 51 # 18-38 sur | Radicado UAESP No. 20244000053281 | 4 |
| 50 | 19/02/2024 | Suba | H.C Julián Uscátegui. | Calle 152b#58-49 Salón Comunal Edificio Versalles | Radicado UAESP No. 20244000055131/20244000054521 | 0 |
| 51 | 19/02/2024 | Chapinero | Angélica García - Dinamizadora - Secretaría de Seguridad | Calle 81# 9-12 restaurante Masa | Radicado UAESP No. 20244000050331 | 4 |
| 52 | 20/02/2024 | Suba | H.C. Jesús David Araque - Concejal - Concejo de Bogotá | Cra. 57# 160-90 Cantalejo | Radicado UAESP No. 20244000058201/20244000058191 | 6 |
| 53 | 20/02/2024 | Bosa | José Luis Blanco- Presidente Junta de Acción Comunal Villa del Río - Bosa | Salón comunal Villa del Río | Radicado UAESP No. 20244000049591 | 1 |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | | |
|----|------------|--------------------|---|---|---|----|
| 54 | 20/02/2024 | Fontibón | José Felipe Heredia - Líder Comunitario la Rosita | Carrera 102 bis #25c-81 | Radicado UAESP No. 20244000048921 | 7 |
| 55 | 20/02/2024 | Rafael Uribe Uribe | Luz Marina - Comunidad | Parque Molinos 2 | Radicado UAESP No. 20244000057941 | 4 |
| 56 | 20/02/2024 | Barrios Unidos | Yolanda Soto- Vecinos Pro-Polo - Barrio Polo Club | CAI Polo Club | Radicado UAESP No. 20244000058701 | 4 |
| 57 | 20/02/2024 | Usme | David Alejandro Montejo Roa - Referente -Secretaría de Seguridad | Calle 137 Sur No. 3 A - 44 | Radicado UAESP No. 20244000050001 | 1 |
| 58 | 20/02/2024 | Usaquén | HC Samir Abisambra - Concejal - Concejo de Bogotá | CAI Villa Nidia | Radicado UAESP No. 20244000050371, 20244000050381 | 1 |
| 59 | 20/02/2024 | Teusaquillo | Amanda Naranjo Cortés Consorcio Metro Línea 1 | Secretaría Distrital de Ambiente | Radicado UAESP No. 20244000056351 | 6 |
| 60 | 21/02/2024 | Suba | Luis Felipe González - Veedor ciudadano | Parque Rincón de Campanella calle 154 con carrera 97C | Radicado UAESP No. 20244000056411 | 5 |
| 61 | 21/02/2024 | Rafael Uribe Uribe | Jeison Zabieta -JAC Nueva Pensilvania | Parque principal Nueva Pensilvania | Radicado UAESP No. 20244000057871 | 8 |
| 62 | 21/02/2024 | Engativá | Ernesto Aponte - Comunidad | Barrio Ingruma I - Carrera 69 # 80 - 20 | Radicado UAESP No. 20244000053181 | 8 |
| 63 | 21/02/2024 | Usaquén | Juan Camilo Méndez - Presidente - Frente de Seguridad La Alameda | Carrera 17 B No. 175 – 91 | Radicado UAESP No. 20244000050471, 20244000050491 | 5 |
| 64 | 21/02/2024 | Ciudad Bolívar | H.C Jesús David Araque – Concejal -Concejo de Bogotá | Calle 60 sur N 22 g 52 | Radicado UAESP No. 20244000060841 | 8 |
| 65 | 22/02/2024 | Kennedy | Equipo de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica- Contrato 1647 de 2020 - Tramo 1 Grupo 2 | Avenida Ciudad de Cali con calle 55 Sur - Costado occidental (cancha de fútbol) | Radicado UAESP No. 20244000049551 | 6 |
| 66 | 24/02/2024 | Bosa | Martha Rueda- Comunidad | Calle 57C Sur 68B - 86 Villa del Río | Radicado UAESP No. 20244000051231 | 27 |
| 67 | 26/02/2024 | Suba | José Farfán - Presidente - JAC Compartir I | Carrera 136a #152c | Radicado UAESP No. 20244000056431 | 2 |
| 68 | 26/02/2024 | San Cristóbal | Dirección general UAESP | CAI Aguas Claras | Informe de campo | 0 |
| 69 | 26/02/2024 | Kennedy | Santiago Barrero- Nueva York - Kennedy | Calle 39 a # 68 j - 62 sur | Radicado UAESP No. 20244000058721 | 1 |
| 70 | 26/02/2024 | Ciudad Bolívar | Orlando Solano- Presidente Junta de Acción Comunal-Sierra Morena II | Monumento Sierra Morena | Radicado UAESP No. 20244000052591 | 6 |
| 71 | 27/02/2024 | Rafael Uribe Uribe | Heber Guerrero | Parque Pijaos | Radicado UAESP No. 20244000056791 | 2 |
| 72 | 27/02/2024 | Engativá | Yenny Alejandra Gómez - ENEL | Barrio Ciudadela Colsubsidio | NRR | 2 |
| 73 | 27/02/2024 | Barrios Unidos | Vecinos del Polo - Comunidad | Carrera 22 Calle 87 esquina Restaurante Mexicanito | Radicado UAESP No. 20244000063381 | 7 |
| 74 | 27/02/2024 | Fontibón | Juan Riaño - JAC - Kasandra | CAI Puente Grande | Radicado UAESP No. 20244000058731 | 1 |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | | |
|----|------------|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----|
| 75 | 27/02/2024 | Usme | H.C Julián Sastoque – Concejal - Concejo de Bogotá. | Calle 117B # 0 - 63 | Radicado UAESP No. 20244000058461 | 15 |
| 76 | 27/02/2024 | Usme | H.C. Julián David Rodríguez Sastoque, | Barrio el Tuno | Radicado UAESP No.20244000058461 | 15 |
| 77 | 28/02/2024 | Teusaquillo | Bernardina Prieto - Ciudadana - Comunidad | Calle 63 Cr 24 esquina sur oriental | Radicado UAESP No. 20244000063371 | 10 |
| 78 | 28/02/2024 | Usaquén | H.C. Julián Uscátegui - Concejal - Concejo de Bogotá | Carrera 17 #122-58 | Radicado UAESP No. 20244000056811 | 1 |
| 79 | 29/02/2024 | Teusaquillo | Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo | Tv. 18 bis # 38- 41 | RADICADO UAESP No. 20244000058741 | 2 |

Fuente: Elaboración propia – UAESP

✓ Las actividades anteriores permitieron impactar directamente a una población de 328 personas.

Tabla 26: Acompañamiento Interventoría social AP, atención a comunidad – febrero de 2024

| Ítem | Localidad | Tipo de actividad | Punto de encuentro | Fecha | Memorias de reunión | Conclusión de la actividad | Cantidad de población impactada |
|------|--------------------|---|---|------------|---------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Usme | RECORRIDO DE VERIFICACIÓN AP CON COMUNIDAD | Carrera 8 # 81C -33 sur Barrio Yomasa 1 sector Localidad de Usme. | 09/02/2024 | Acta de reunión | Se acompaña recorrido en la localidad de Usme cumplimiento con el objetivo propuesto de visitar los puntos identificados por la comunidad. En el sector hay un parqueadero no entregado por lo que no se puede mejorar el alumbrado. Se encuentra una luminaria en falla que se reporta en tiempo real. | 3 |
| 2 | SantaFe | RECORRIDO DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN OPERATIVA (SIN COMUNIDAD) | Punto de encuentro - CAI las cruces Carrera 8 #2-33 Bogotá | 21/02/2024 | Acta de reunión | Se asiste a recorrido convocado por la Secretaría Distrital de Movilidad para identificar fallas en el servicio de alumbrado público donde se observaron 5 luminarias en falla, reportadas a tiempo real. | 5 |
| 3 | Puente Aranda | RECORRIDO DE VERIFICACIÓN AP CON COMUNIDAD | Cra 51F N 43-34 sur - Cade barrio Muzú | 23/02/2024 | Acta de reunión | Se asiste a recorrido para verificar el funcionamiento del servicio de alumbrado público en el sector con el fin de mejorar la prestación del servicio. En el recorrido se identifican 10 luminarias en falla, que se reportan en tiempo real. | 4 |
| 4 | Rafael Uribe Uribe | RECORRIDO DE VERIFICACIÓN AP CON COMUNIDAD | Calle 35 sur #10-26 Localidad Rafael Uribe Uribe | 27/02/2024 | Acta de reunión | Se realiza recorrido atendiendo requerimiento de la Junta de Acción Comunal del sector Pijaos - Localidad Rafael Uribe Uribe, con el presidente de la JAC y algunos representantes de la comunidad, se identifican un total de 4 luminarias apagadas y tres presuntos hurtos, las cuales son reportadas en tiempo real. | 3 |
| 5 | Suba | RECORRIDO DE VERIFICACIÓN AP CON COMUNIDAD | Carrera 53C # 131 A -10 conjunto residencial La Sultana B | 29/02/2024 | Acta de reunión | Se asiste a recorrido de verificación del SAP, cumpliendo con el objetivo propuesto relacionado con la identificación de necesidades de alumbrado público en el sector. | 5 |

Fuente: Elaboración propia – UAESP

6. INDICADORES DE GESTIÓN

6.1. Indicador de modernización de luminarias a tecnología LED:

La modernización es el cambio de uno o más de los elementos que conforman la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público de acuerdo con el avance tecnológico; tiene por objeto optimizar las condiciones de iluminación, mejorar la percepción de seguridad a los ciudadanos, respetar el entorno urbano, contribuir al uso racional y eficiente de la energía, cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.

El alcance del proceso de modernización está determinado de acuerdo con las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 (89.000 luminarias para modernizar a LED).

A continuación, se presenta el avance de la modernización de tecnología Na (Sodio) y Mh (Halogenuro Metálico) a luminarias de tecnología LED, tanto del periodo acumulado junio 2020 – enero 2024.

Tabla 27: Avance de la modernización de luminarias a tecnología LED

| Localidad | Por Expansiones | Por cambio de tecnología | Total, Mes | Acumulado desde junio 2020. Meta (89000) |
|----------------|-----------------|--------------------------|------------|--|
| Antonio Nariño | 1 | | 1 | 172 |
| Barrios Unidos | 5 | 1 | 6 | 1836 |
| Bosa | 6 | | 6 | 3240 |
| Ciudad Bolívar | 17 | | 17 | 24031 |
| Chapinero | 10 | | 10 | 1236 |
| Engativá | 9 | 6 | 15 | 8242 |
| Fontibón | 9 | 4 | 13 | 4607 |
| Kennedy | 14 | | 14 | 5677 |
| La Candelaria | | | - | 209 |
| Los Mártires | 5 | 51 | 56 | 1266 |
| Puente Aranda | 39 | 73 | 112 | 4202 |
| Rafael Uribe | 12 | | 12 | 923 |
| San Cristóbal | 20 | | 20 | 16806 |
| Santa Fe | 3 | 48 | 51 | 1507 |
| Suba | 92 | 4 | 96 | 6439 |
| Sumapaz | 4 | | 4 | 45 |
| Teusaquillo | 10 | 272 | 282 | 3278 |
| Tunjuelito | 1 | | 1 | 1147 |
| Usaquén | 38 | 3 | 41 | 12035 |
| Usme | 27 | | 27 | 3586 |
| TOTALES | 322 | 462 | 784 | 100484 |

Fuente: BD AP del operador ENEL-CODENSA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales.
Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"). Corte a 22 de enero de 2024

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Para la vigencia del presente año, con corte (incluir el mes, enero o febrero), se presenta un avance de modernización respecto a la meta a mayo 2024 (3000 luminarias a modernizar) está en **26,13%** y respecto a la meta PDD (89000) del **112,90%**.

6.2. Seguimiento mensual a la revisión y aprobación de los proyectos fotométricos de alumbrado público

Se definen los proyectos de alumbrado público como aquellos relacionados con la iluminación de la malla vial arterial y complementaria, malla vial intermedia, malla vial local, plazoletas, alamedas, puentes peatonales, pasos subterráneos en cruces a desnivel, parques públicos, ciclorrutas, andenes, senderos de zonas duras y en general, la iluminación de espacios públicos de libre circulación a ejecutar por organismos distritales y/o particulares (Decreto MinMinas 943 de 2018). Para el mes de enero de 2024 se aprobaron los siguientes proyectos fotométricos:

Tabla 28: Proyectos Fotométricos De Alumbrado Público

| Ítem | Proyecto | Localidad | Dirección | Fecha Aprobación | # Proy | Proy MOD |
|------|--|---------------|--|------------------|--------|----------|
| 1 | MODERNIZACION LED PROYECTO PARQUE 2 URBANIZACION PALOS VERDES | BOSA | CL 56 SUR ENTRE (KR 84B - KR 81I) | 01 feb 2024 | 053-24 | MOD |
| 2 | MODERNIZACION LED PROYECTO PARQUE 3 SAN BERNARDINO II | BOSA | KR 89 BIS No. 61A SUR | 01 feb 2024 | 054-24 | - |
| 3 | MODERNIZACION LED PROYECTO NUEVA URBANIZACION SANTA BARBARA II SECTOR | USAQUEN | CL 118 No 16-02 | 01 feb 2024 | 055-24 | MOD |
| 4 | MODERNIZACIÓN LED PROYECTO PARQUE 16-126 GORGONZOLA -CMH | PUENTE ARANDA | CL 4F No 40 - 50 | 01 feb 2024 | 056-24 | EXP |
| 5 | MODERNIZACIÓN LED DEL PARQUE 07-148 DESARROLLO LOS NARANJOS - EL RETAZO | BOSA | KR 84 CON DG 69A BIS A S | 01 feb 2024 | 057-24 | MOD |
| 6 | MODERNIZACIÓN LED DEL PARQUE 16-109 MUZÚ | PUENTE ARANDA | KR 51 BIS – CALLE 37A BIS S | 01 feb 2024 | 058-24 | MOD |
| 7 | PLAZA LA CONCORDIA LA CANDELARIA | LA CANDELARIA | CL 12 C ENTRE CRA 1A Y CRA 2 | 01 feb 2024 | 059-24 | MOD |
| 8 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 01-053 NAVARRA -CMH | USAQUEN | CL 105 No 17A - 51 | 01 feb 2024 | 060-24 | MOD |
| 9 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 01-043 NUEVA URBANIZACIÓN SANTA BARBARA -CMH | USAQUEN | CL 122 No. 20 - 15 | 01 feb 2024 | 061-24 | MOD |
| 10 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 01-049 NUEVA URBANIZACIÓN SANTA BARBARA II SECTOR - CMH | USAQUEN | [CL 118 - CL 122] ENTRE [KR 18 - KR 18C] | 01 feb 2024 | 062-24 | MOD |
| 11 | SENDEROS DE MADELENA | BOSA | CL 57H SUR NO.58D - 56 | 02 feb 2024 | 063-24 | MOD |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | | |
|----|--|----------------|--|-------------|--------|-----|
| 12 | ACCESOS VIALES MARIA PAZ CORABASTOS | KENNEDY | AV LOS MUISCAS ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y AV AMERICAS | 02 feb 2024 | 064-24 | MOD |
| 13 | MODERNIZACIÓN LED PROYECTO DEL PARQUE LA ALMERIA 10-071 | ENGATIVA | ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y CL 72 CON KR 83 Y CL 74 | 02 feb 2024 | 065-24 | MOD |
| 14 | MODERNIZACIÓN LED PROYECTO PARQUE URBANIZACIÓN COMPARTIR LA MARGARITA [08-754] | KENNEDY | KR 90A ENTRE CL 43 S - CL 45 S | 02 feb 2024 | 066-24 | MOD |
| 15 | MODERNIZACIÓN LED PROYECTO DEL PARQUE DESARROLLO PARCELACIÓN BOGOTÁ [19-432] | CIUDAD BOLIVAR | COSTADO SUR CL 76 ENTRE KR 18 BIS - ZONA VERDE 6 | 02 feb 2024 | 067-24 | MOD |
| 16 | MODERNIZACIÓN LED PROYECTO DEL PARQUE URBANIZACIÓN VILLA DE ARANJUEZ [01-297] | USAQUEN | TV 14 A ENTRE CL 165 Y CL 168 | 02 feb 2024 | 068-24 | MOD |
| 17 | MODERNIZACIÓN LED PROYECTO DEL PARQUE TIBANA BARRIO LA PRIMAVERA II SECTOR [16-047] | PUENTE ARANDA | ENTRE CL 3A Y CL 3B Y ENTRE KR 38B BIS Y KR 38 B BIS B | 02 feb 2024 | 069-24 | MOD |
| 18 | MODERNIZACIÓN LED PROYECTO PARQUE ANDALUCÍA REAL | USAQUIEN | CL 183 - KR 10 ^a | 05 feb 2024 | 070-24 | MOD |
| 19 | MODERNIZACIÓN LED PROYECTO PARQUE MUZU | PUENTE ARANDA | CL 37B BIS SUR - KR 51F BIS | 05 feb 2024 | 071-24 | MOD |
| 20 | MODERNIZACIÓN LED PROYECTO PARQUE URBANIZACIÓN CONTADOR | USAQUEN | KR 17 # 136-84 | 06 feb 2024 | 072-24 | MOD |
| 21 | MODERNIZACION LED PROYECTO PARQUE 10-033 URBANIZACION LA ESPAÑOLA | ENGATIVA | ENTRE DG 83 BIS - DG 83A Y ENTRE TV 82A BIS - TV 82B | 06 feb 2024 | 073-24 | MOD |
| 22 | MODERNIZACION LED PROYECTO PARQUE 19-585 URBANIZACION ARBORIZADORA ALTA | CIUDAD BOLIVAR | KR 34 ENTRE DG 72D Y CL 72 SUR | 06 feb 2024 | 074-24 | MOD |
| 23 | CESIÓN VÍAS DE LA URBANIZACIÓN LA RESERVA DE FONTIBÓN | FONTIBON | KR 113 # 20B - 15 | 07 feb 2024 | 075-24 | |
| 24 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE CONJUNTO RESIDENCIAL AGORA ETAPA I y 4 PH - INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL | SUBA | KR 86 CON 147B | 07 feb 2024 | 076-24 | MOD |
| 25 | MODERNIZACIÓN DEL PROYECTO DE LA ILUMINACIÓN CENTRAL DEL CONJUNTO ESCULTÓRICO MONUMENTO A LAS BANDERAS | KENNEDY | AV. DE LAS AMERICAS CON KR 78K | 07 feb 2024 | 077-24 | MOD |
| 26 | MODERNIZACIÓN LED DEL PARQUE 10-706 MULTIFAMILIAR N° 2 MINUTO DE DIOS LOTE 83 | ENGATIVÁ | TV 73A CON CL 82 D | 08 feb 2024 | 078-24 | MOD |
| 27 | MODERNIZACIÓN LED DEL PARQUE 10-225 URBANIZACIÓN EL MORTIÑO | ENGATIVA | KR 110B CON CL 76D | 08 feb 2024 | 079-24 | MOD |
| 28 | MODERNIZACIÓN LED DEL PARQUE 16-213 EL TEJAR | PUENTE ARANDA | CL 22 SUR ENTRE KR 52A Y KR 52 | 08 feb 2024 | 080-24 | MOD |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | | |
|----|---|----------------|---|-------------|--------|-----|
| 29 | MODERNIZACIÓN LED DEL PARQUE 11-621 PONTEVEDRA I SECTOR | SUBA | KR 72 # 116 - 37 | 08 feb 2024 | 081-24 | MOD |
| 30 | MODERNIZACIÓN LED DEL PARQUE 19-268 DESARROLLO LA ESTANCIA | CIUDAD BOLIVAR | TV 75 K - 75H S | 08 feb 2024 | 082-24 | MOD |
| 31 | MODERNIZACIÓN LED DEL PARQUE 19-747 URBANIZACIÓN LA LLANADA PARQUE GLOBO 3 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 76 - CL 57Z S | 08 feb 2024 | 083-24 | - |
| 32 | MODERNIZACIÓN LED DEL PARQUE 11-1177 URBANIZACIÓN SERRANÍAS DE SUBA | SUBA | KR 90 - CL 145 | 08 feb 2024 | 084-24 | MOD |
| 33 | MODERNIZACIÓN LED DEL PARQUE 07-187 DESARROLLO LA PRIMAVERA | BOSA | CL 77A S # 78F - 71 | 08 feb 2024 | 085-24 | MOD |
| 34 | MODERNIZACIÓN LED DEL PARQUE 19-212 URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR | CIUDAD BOLIVAR | KR 68B # 62A S - 02 | 08 feb 2024 | 086-24 | MOD |
| 35 | MODERNIZACIÓN LED DEL PARQUE 19-035 URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR | CIUDAD BOLÍVAR | KR 69B # 61 S - 37 | 08 feb 2024 | 087-24 | MOD |
| 36 | MODERNIZACIÓN LED PROYECTO DEL PARQUE 10-735 URBANIZACIÓN SENDEROS DE ENGATIVÁ | ENGATIVÁ | CL 70D CON KR 116 D | 08 feb 2024 | 088-24 | MOD |
| 37 | MODERNIZACIÓN PROYECTO DEL PARQUE 08-073 CIUDAD KENNEDY ORIENTAL SUPERMANZANA NO. 3 | KENNEDY | CL 73A Y TR 73 A BIS A ENTRE CL 35B SUR Y 35C SUR | 08 feb 2024 | 089-24 | MOD |
| 38 | PROYECTO PARQUE PRIMAVERA 6-39 | PUENTE ARANDA | CL 6 # 39 - 71 | 09 feb 2024 | 090-24 | MOD |
| 39 | FUNDACION UNIVERSITARIA COMPENSAR | ENGATIVÁ | KR 68 # 68B - 45 | 12 feb 2024 | 091-24 | MOD |
| 40 | MODERNIZACION LED DEL PARQUE 19-771 DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA | CIUDAD BOLÍVAR | TV 34C CON DG 73A BIS SUR | 12 feb 2024 | 092-24 | MOD |
| 41 | MODERNIZACIÓN LED DEL PARQUE 09-077 URBANIZACIÓN CAPELLANÍA I Y II ETAPA | FONTIBÓN | [CL 22B y CL 22B BIS] CON KR 91 | 12 feb 2024 | 093-24 | - |
| 42 | MODERNIZACIÓN CL 145 ENTRE KR 136A Y 138A - PM01103 | SUBA | CL 145 ENTRE KR 136 A Y 138 A - PM 1103 | 12 feb 2024 | 094-24 | MOD |
| 43 | MODERNIZACIÓN LED DEL PARQUE 16-132 ALCALÁ -CMH | PUENTE ARANDA | CL 32 SUR CON KR 51A | 12 feb 2024 | 095-24 | MOD |
| 44 | MODERNIZACIÓN LED DEL PARQUE 19-207 URBANIZACIÓN LA ALAMEDA -PM01445 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 17D CON CL 67 BIS SUR | 12 feb 2024 | 096-24 | - |
| 45 | MODERNIZACIÓN LED SECTOR 14 CIUDAD BOLÍVAR - PM 01455 | CIUDAD BOLIVAR | CL 76 SUR ENTRE [KR 18P - KR 18R] | 12 feb 2024 | 097-24 | MOD |
| 46 | MODERNIZACIÓN DESARROLLO SIERRA MORENA III-PM01177 | CIUDAD BOLIVAR | DG 73A SUR ENTRE [DG 70 - CL 69B] SUR | 12 feb 2024 | 098-24 | MOD |
| 47 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 19-379 DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA | CIUDAD BOLIVAR | KR 45 BIS # 69 D SUR - 50 | 13 feb 2024 | 099-24 | MOD |
| 48 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-212 URB. BOCHICA MULTICENTRO (I y II ETAPA) | ENGATIVÁ | CL 80 Entre [KR 102 - KR 104] | 13 feb 2024 | 100-24 | MOD |
| 49 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 04-014 URB. EL TEÑIDERO | SAN CRISTOBAL | CL 8 SUR & KR 7A | 13 feb 2024 | 101-24 | MOD |
| 50 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 11-864 URB. LA COLINA CAMPESTRE SECTOR III | SUBA | CL 137 B # 58 D - 20 | 13 feb 2024 | 102-24 | MOD |
| 51 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-157 EL JARDÍN | BOSA | CL 83 C SUR # 80 P - 14 | 13 feb 2024 | 103-24 | MOD |
| 52 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-101 SAN ANTONIO NORTE | ENGATIVÁ | KR 111 Entre [CL 64 C - CL 64 D] | 13 feb 2024 | 104-24 | MOD |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---|-------------|--------|-----|
| 53 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 19-323 DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA | CIUDAD BOLÍVAR | CL 68 F SUR Entre [KR 44 - KR 43 C] | 13 feb 2024 | 105-24 | MOD |
| 54 | MODERNIZACIÓN LED PM 1353 CMH | KENNEDY | KR 88 [CL 11A – CL 12] | 13 feb 2024 | 106-24 | MOD |
| 55 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 18-200 URBANIZACIÓN VILLA MAYOR | RAFAEL URIBE URIBE | LOTE A SECTORES 45) ENTRE [DG 41A - DG 42] SUR Y ENTRE [TV 34B - TV 39C] | 13 feb 2024 | 107-24 | MOD |
| 56 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 16-018 SAN FRANCISCO | PUENTE ARANDA | ENTRE AV. KR 50 Y DG 9A TV 48A | 14 feb 2024 | 108-24 | MOD |
| 57 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 08-444 MANDALAY SECTOR I | KENNEDY | ENTRE CL 5C Y CL 5B Y ENTRE KR 77 Y KR 76 | 14 feb 2024 | 109-24 | MOD |
| 58 | MODERNIZACIÓN LED INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DEL DISTRITO PARQUE 01-556 URBANIZACIÓN ALCÁZAR DEL RIO | USAQÉN | KR 8H [CL 166 – CL 168] | 14 feb 2024 | 110-24 | MOD |
| 59 | MODERNIZACIÓN LED INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DEL DISTRITO PARQUE 08-795 URBANIZACIÓN LOS ALCAPARROS PARQUE 1 | KENNEDY | CL 40 SUR CON KR 68D | 14 feb 2024 | 111-24 | MOD |
| 60 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 16-268 MUZÚ I ETAPA | PUENTE ARANDA | [KR 51C - KR 51C BIS] ENTRE [CL 40A - CL 40B] | 14 feb 2024 | 112-24 | MOD |
| 61 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 16-261 MUZÚ | PUENTE ARANDA | [KR 51G - KR 52] Y ENTRE [CL 38B - CL 39] SUR | 14 feb 2024 | 113-24 | MOD |
| 62 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 10-426 URBANIZACIÓN TISQUESUSA | ENGATIVÁ | TV 76 ENTRE [DG 81 - DG 82B] | 14 feb 2024 | 114-24 | MOD |
| 63 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-074 URB. LA ESPAÑOLA | ENGATIVÁ | Entre [DG 83A - DG 83 Bis] & Entre [TV 77 - TV 78] | 15 feb 2024 | 115-24 | MOD |
| 64 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-193 DESARROLLO LA FONTANA SECTORES I Y II | BOSA | KR 87H Bis & 60A Sur | 15 feb 2024 | 116-24 | MOD |
| 65 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 11-832 CONJUNTO RESIDENCIAL LOS TULIPANES | SUBA | CL 147 # 95 - 35 | 15 feb 2024 | 117-24 | MOD |
| 66 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-030 SANTA FE III SECTOR | BOSA | KR 100 & CL 56H | 15 feb 2024 | 118-24 | MOD |
| 67 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-026 DESARROLLO EL RINCÓN DE BOSA RECUERDO | BOSA | CL 71A Sur Entre [KR 87K Bis - KR 87N] | 15 feb 2024 | 119-24 | MOD |
| 68 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 09-314 COMPOSTELLA CASA | FONTIBÓN | KR 106 # 15A - 46 | 15 feb 2024 | 120-24 | MOD |
| 69 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-228 URB. QUIRIGUA | ENGATIVÁ | KR 91 # 85A - 73 | 15 feb 2024 | 121-24 | MOD |
| 70 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-227 URB. QUIRIGUA | ENGATIVÁ | TV 90F Bis # 88A - 06 | 15 feb 2024 | 122-24 | MOD |
| 71 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-263 URB. GARCÉS NAVAS | ENGATIVÁ | KR 105 # 74A - 39 | 15 feb 2024 | 123-24 | MOD |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | | |
|----|--|----------------|---|-------------|--------|-----|
| 72 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-145 URB. LOS AZAFRANES | ENGATIVÁ | CL 63 # 85 - 50 | 15 feb 2024 | 124-24 | MOD |
| 73 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-658 URB. EL PEDREGAL | ENGATIVÁ | KR 101 & 71A Bis | 15 feb 2024 | 125-24 | MOD |
| 74 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-395 URB. LOS MONJES Y SANTA CECILIA | ENGATIVÁ | CL 57 & TV 85 | 15 feb 2024 | 126-24 | MOD |
| 75 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-469 URB. QUIRIGUA | ENGATIVÁ | KR 92 & CL 85 | 15 feb 2024 | 127-24 | MOD |
| 76 | MODERNIZACIÓN LED PROYECTO PARQUE NUEVA URBANIZACIÓN SANTA BARBARA | USAQUEN | KR 16 # 122-48 | 15 feb 2024 | 128-24 | MOD |
| 77 | REVALIDACIÓN - MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 09-334 URB HAYUELOS DE LA SABANA - Nivel 0 | FONTIBÓN | KR 81B # 17 - 90 | 09 feb 2024 | 129-24 | MOD |
| 78 | MODERNIZACIÓN LED PROYECTO PARQUE DESARROLLO ESTRELLA DEL NORTE | USAQUEN | CL 159A # 19B - 60 | 19 feb 2024 | 130-24 | MOD |
| 79 | URBANISMO EL CHANCO III | FONTIBÓN | KR 123 12A - 21 | 19 feb 2024 | 131-24 | |
| 80 | REVALIDACION PLAN PARCIAL EL OTOÑO NORTE | SUBA | KR 54 CON CL 235 | 19 feb 2024 | 132-24 | |
| 81 | PARQUE BIFAMILIARES SANTA MONICA NORTE – LA PRADERA | USAQUEN | CL 167 – 16B | 20 feb 2024 | 133-24 | MOD |
| 82 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 01-372 URBANIZACIÓN CODABAS | USAQUÉN | KR 7C # 180 - 99 | 21 feb 2024 | 134-24 | MOD |
| 83 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 01-057 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR | USAQUEN | CL 149 - CL 150] Y ENTRE [KR 21 - KR 22] | 21 feb 2024 | 135-24 | MOD |
| 84 | MODERNIZACIÓN LED PROYECTO DEL PARQUE 01-291 URBANIZACIÓN SAN PABLO | USAQUEN | KR 24A No 151 47 | 21 feb 2024 | 136-24 | MOD |
| 85 | MODERNIZACIÓN LED PROYECTO DEL PARQUE 08-107 PARQUE URB TIMIZA | KENNEDY | DG 41B SUR ENTRE CL 41B SUR Y KR 73A COSTADO SUR 2 KR 73A Y DG 42 SUR ENTRE KR 74A Y Dg 41B SUR | 21 feb 2024 | 137-24 | MOD |
| 86 | MODERNIZACIÓN LED PROYECTO DEL PARQUE 08-194 KENNEDY NORTE SUPERMANZANA 11 | KENNEDY | CL 42 SUR 78H 43 | 21 feb 2024 | 138-24 | MOD |
| 87 | MODERNIZACIÓN LED PROYECTO DEL PARQUE 08-501 LAS AMERICAS OCCIDENTAL II ETAPA | KENNEDY | CL 2 BIS ENTRE KR 73B Y KR 73B BIS COSTADO NORTE | 21 feb 2024 | 139-24 | MOD |
| 88 | MODERNIZACIÓN PROYECTO DEL PARQUE 11-249 VILLA MARTHA I SECTOR | SUBA | CL 136A 124D 02 | 21 feb 2024 | 140-24 | MOD |
| 89 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 01-225 NUEVA URBANIZACION SANTA BARBARA CENTRAL MZ 40 | USAQUÉN | [TV 12 - KR 12] [KR 118 BIS - CL 117] | 22 feb 2024 | 141-24 | MOD |
| 90 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE [19-149] URBANIZACIÓN LA ESTANCIA | CIUDAD BOLIVAR | CL 58B SUR Y LA CL 58C SUR Y ENTRE LA KR 73K Y LA KR 73J | 22 feb 2024 | 142-24 | MOD |
| 91 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 10-462 PARQUE URBANIZACIÓN QUIRIGUA | ENGATIVÁ | KR 94H BIS – CL 84BIS | 22 feb 2024 | 143-24 | MOD |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------|---|-------------|--------|-----|
| 92 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 01-048 NUEVA URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA - CMH | USAQUÉN | CL 122 # 18 - 90 | 22 feb 2024 | 144-24 | MOD |
| 93 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 04-119 URBANIZACIÓN LA CASTAÑA | SAN CRISTOBAL | CL 20A S #12-20E | 23 feb 2024 | 145-24 | MOD |
| 94 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 18-255 DESARROLLO PALERMO SUR | RAFAEL URIBE URIBE | KR 1 # 49B SUR - 64 | 26 feb 2024 | 146-24 | MOD |
| 95 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 10-134 AGRUPACION DE VIVIENDA RECINTO DE SAN FRANCISCO | ENGATIVÁ | KR 72A CON AV CL 80 | 26 feb 2024 | 147-24 | MOD |
| 96 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 18-224 URBANIZACIÓN VILLA MAYOR | RAFAEL URIBE URIBE | DG 39 A Sur entre [TV 34 BIS - TV 34A BIS] | 26 feb 2024 | 148-24 | MOD |
| 97 | MODERNIZACIÓN LED PARQUE 18-005 URBANIZACIÓN MADRID | RAFAEL URIBE URIBE | [KR 8 BIS - KR 9] y entre [KR 39G - KR 40] | 26 feb 2024 | 149-24 | MOD |
| 98 | REVALIDACIÓN TRONCAL TRANSMILENIO AV. CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO 3 | BOSA | ENTRE AV VILLAVICENCIO Y AV AMERICAS | 26 feb 2024 | 150-24 | - |
| 99 | MODERNIZACIÓN CANCHA DEL PARQUE 08-044 URBANIZACIÓN TIMIZA CONJUNTO RESIDENCIAL GUILLERMO CANO - SUPERMANZANA 33 (N.D.75) | KENNEDY | CL 41B SUR CON KR 78C COSTADO SURORIENTAL | 27 feb 2024 | 151-24 | MOD |
| 100 | MODERNIZACIÓN DE LA CANCHA DEL PARQUE 07-052 DESARROLLO ANTONIA SANTOS | BOSA | KR 81G & 63 Sur | 27 feb 2024 | 152-24 | MOD |
| 101 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 11-181 URB. LAS PLÉYADES | SUBA | CL 121 Entre KR 72A & KR 72B | 27 feb 2024 | 153-24 | MOD |
| 102 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 04-461 URB. ORTEGA | SAN CRISTOBAL | DG 6B Sur Entre TV 1 & TV 1 ESTE | 27 feb 2024 | 154-24 | MOD |
| 103 | MODERNIZACIÓN - 16-147 PARQUE AUTOPISTA MUZU | PUENTE ARANDA | CL 38 Sur # 50A - 70 | 27 feb 2024 | 155-24 | MOD |
| 104 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-100 DESARROLLO VILLA EL DORADO NORTE | ENGATIVÁ | CL 67A & KR 107D | 27 feb 2024 | 156-24 | MOD |
| 105 | Modernización LED del parque 09-018 SAN SEBASTIAN | FONTIBÓN | CL 22G & KR 96D | 28 feb 2024 | 157-24 | MOD |
| 106 | MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-056 DESARROLLO ANTONIA SANTOS | BOSA | CL 65 Sur & KR 81F | 28 feb 2024 | 158-24 | MOD |
| 107 | MODERNIZACIÓN PARQUE 19-177 DESARROLLO JERUSALEM PM01422 | CIUDAD BOLÍVAR | CL 75 Sur Entre KR 46 & KR 46B | 28 feb 2024 | 159-24 | MOD |
| 108 | MODERNIZACIÓN PM01306 LOCALIDAD DE USME | USME | CL 71D Sur - CL 71H Sur Entre KR 8B - DG 70 Sur | 28 feb 2024 | 160-24 | MOD |
| 109 | MODERNIZACIÓN PLAZOLETA LAS AGUAS | SANTA FÉ | CL 18 & KR 3 | 28 feb 2024 | 161-24 | MOD |
| 110 | MODERNIZACIÓN PROYECTO DEL PARQUE 11-834 CONJUNTO RESIDENCIAL OIKOS TEUCALI | SUBA | ESQUINA SUR OCCIDENTAL DE LA CL 141 CON KR 95 A BIS A | 29 feb 2024 | 162-24 | MOD |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | | |
|--|---|---------|--|-------------|------------|------------|
| 111 | MODERNIZACIÓN PROYECTO DEL PARQUE 08-214 LAS AMÉRICAS SECTOR AV GALÁN | KENNEDY | CRUCE DE LA AVENIDA BOYACA CON LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO COSTADO ORIENTAL | 29 feb 2024 | 163-24 | MOD |
| PROYECTOS FOTOMÉTRICOS APROBADOS EN FEBRERO DE 2024 | | | | | 111 | 103 |

Fuente: BD AP proyectos fotométricos UAESP

A continuación, se presenta el consolidado de los proyectos fotométricos aprobados durante el año 2023:

Tabla 29: Consolidado proyectos fotométricos 2024

| Aprobados | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|------------------|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------|
| Privados y otros | 5 | 8 | | | | | | | | | | | 13 |
| Modernización | 47 | 103 | | | | | | | | | | | 150 |
| Totales | 52 | 111 | | | | | | | | | | | 163 |

Fuente: BD AP proyectos fotométricos UAESP

6.2.1. Indicador de diseños fotométricos aprobados

- ✓ Objetivo del indicador: Medir la gestión en el proceso de aprobación de diseños fotométricos de Alumbrado Público, tomando como referencia un periodo de tiempo menor o igual a 30 días hábiles, como el ciclo máximo para la atención de estas solicitudes.
- ✓ Periodicidad del indicador: Trimestral.
- ✓ Fórmula del indicador:

$$\% \text{ de aprobación de proyectos fotométricos de Alumbrado Público} = (\text{Número de proyectos fotométricos aprobados en un tiempo menor o igual a 30 días hábiles} / \text{Número total de proyectos fotométricos aprobados}) \times 100.$$
- ✓ Rangos de gestión:
 - X < 80%: Crítico
 - 80% ≤ X ≤ 90%: Normal esperado
 - X > 90%: Sobresaliente

Para el presente informe se relaciona el indicador de los trimestres previamente evaluados durante el año 2023.

Tabla 30: Consolidado indicador de aprobación de proyectos fotométricos 2023

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

| VARIABLES | enero - febrero - marzo | abril - mayo - junio | julio - agosto - septiembre | octubre - noviembre - diciembre |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| "Número de proyectos fotométricos aprobados en un tiempo menor o igual a 30 días hábiles" | 104 | 151 | 93 | 143 |
| Número TOTAL de proyectos fotométricos aprobados. | 109 | 181 | 127 | 157 |
| Resultado | 95% | 83% | 73% | 91% |

Fuente: BD AP proyectos fotométricos UAESP

6.3. Seguimiento mensual al recibo de infraestructura del Distrito Capital

El trámite para la incorporación del sistema de alumbrado público establece las actividades necesarias para la entrega material de la infraestructura debidamente instalada en el espacio público del Distrito, así como la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente que le compete al constructor sobre dicha infraestructura, verificándose mediante inspección realizada en terreno por la UAESP, la interventoría a la prestación del servicio de alumbrado público, el Operador del servicio de alumbrado público y el Operador de la red eléctrica, con el propósito de suscribir un acta de recibo a satisfacción del proyecto de alumbrado público.

Reporte de obras recibidas en febrero de 2024 para la incorporación de la infraestructura al Distrito Capital:

Tabla 31: Obras recibidas febrero 2024

| Ítem | Proyecto | Localidad | Dirección |
|------|-------------------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | Urb. Toscana | Fontibón | Cl 20 No. 96 - 21 |
| 2 | Urb. El Tomillar Tramos F Y G | Suba | Av. Boyacá Con Cl 147 |

Fuente: UAESP – elaboración propia

Consolidado del recibo de obras para la incorporación de infraestructura al Distrito Capital con corte a febrero de 2024.

Tabla 32: Consolidado del recibo de obras para la incorporación

| Recibidas | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2024 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 |

Fuente: UAESP – elaboración propia

En el mismo periodo se realizaron dos (2) visitas en conjunto con la interventoría para el recibo de obra propiedad del Distrito.

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Tabla 33: Visitas recibo de obra propiedad del Distrito

| Ítem | Proyecto | Localidad | Dirección | Última visita Diurna |
|------|-------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Urb. Varena | Engativá | Calle 66 No. 113C - 20 | 02/02/2024 |
| 2 | Urb. Fontibón Reservado | Fontibón | Carrera 123 con Calle 15A Bis | 02/02/2024 |

Fuente: UAESP – elaboración propia

Así mismo se registran los siguientes apoyos conciliados con interventoría y el operador de alumbrado público respecto a la altura de poste con corte a enero de 2024:

Tabla 34: Apoyos conciliados - altura

| Material | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9m | 10 m | 12 m | 14 m | 16 m | Total |
|-----------------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|----------|--------------|
| Concreto | - | - | - | - | - | 3.569 | 711 | 28 | 4 | 4.312 |
| Metálicos | 29 | 112 | 4 | 175 | 609 | 114 | 46 | 34 | - | 1.123 |
| Fibra de vidrio | - | - | - | - | - | 248 | - | - | - | 248 |
| Total | 29 | 112 | 4 | 175 | 609 | 3.931 | 757 | 62 | 4 | 5.683 |

Fuente: UAESP – elaboración propia

6.3.1. Indicador de solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente

- ✓ Objetivo del indicador: Medir la gestión en la respuesta a la solicitud de incorporación de infraestructura de Distrito Capital.
- ✓ Periodicidad del indicador: Trimestral.
- ✓ Fórmula del indicador:
(Número de solicitudes atendidas en un tiempo menor o igual a 11 días hábiles de la fase de revisión documental del proceso de incorporación de Infraestructura/ Número total de solicitudes atendidas de la fase de revisión documental del proceso de incorporación de Infraestructura) x 100
- ✓ Meta: 95%
- ✓ Rangos de gestión:
 - X < 75%: Crítico
 - 75% ≤ X ≤ 85%: Normal esperado
 - X > 85%: Sobresaliente

Para el presente informe se relaciona el indicador de los trimestres previamente evaluados durante el año 2023.

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Tabla 35: Consolidado indicador de solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente 2023

| Variables | enero - febrero - marzo | abril - mayo - junio | julio – agosto - septiembre | Octubre – noviembre – diciembre |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Número de solicitudes atendidas en un tiempo menor o igual a 11 días hábiles de la fase de revisión documental del proceso de incorporación de Infraestructura | 4 | 6 | 13 | 6 |
| Número TOTAL de solicitudes atendidas de la fase de revisión documental del proceso de incorporación de Infraestructura | 4 | 9 | 13 | 9 |
| Resultado | 100,0% | 66,7% | 100% | 66,7 |

Fuente: BD AP Incorporación de Infraestructura

6.3.2. Indicador de solicitudes de incorporación de infraestructura visitadas en terreno

- ✓ Objetivo del indicador: Medir la gestión en la respuesta a la solicitud de incorporación de infraestructura de Distrito Capital.
- ✓ Periodicidad del indicador: Trimestral.
- ✓ Fórmula del indicador:
(Número de proyectos visitados (1era visita) en un tiempo menor o igual a 10 días hábiles / Número total de solicitudes que cumplen con los requerimientos documentales) x 100 %.
- ✓ Meta: 95%
- ✓ Rangos de gestión:
 - X < 77%: Crítico
 - 77% ≤ X ≤ 87%: Normal esperado
 - X > 87%: Sobresaliente

Para el presente informe se relaciona el indicador de los trimestres previamente evaluados durante el año 2023.

Tabla 36: Consolidado indicador de solicitudes de incorporación de infraestructura visitadas en terreno 2023

| Variabes | enero - febrero - marzo | abril - mayo - junio | julio – agosto - septiembre | Octubre – noviembre – diciembre |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Número de proyectos visitados (1era visita) en un tiempo menor o igual a 10 días hábiles. | 5 | 5 | 8 | 7 |
| Número Total de solicitudes que cumplen con los requerimientos documentales | 5 | 9 | 9 | 7 |
| Resultado | 100,0% | 55,6 | 88,9% | 100,0% |

Fuente: BD AP Incorporación de Infraestructura

6.4. Seguimiento mensual a las expansiones programadas, ejecutadas y/o canceladas por parte del operador

Una expansión es la extensión de nuevas redes y transformadores exclusivos de alumbrado público por el desarrollo vial o urbanístico del municipio o por el redimensionamiento del sistema existente.

Durante febrero de 2024 se realizaron las siguientes reuniones, con la participación de Enel, interventoría y UAESP respecto a las expansiones a ejecutar en el Distrito Capital.

Tabla 37: Reuniones expansiones

| Reunión | Fecha |
|-----------------------------|------------|
| Comité de expansiones 455 | 26/02/2024 |
| Conciliación de expansiones | 26/02/2024 |

Fuente: Elaboración propia – Alumbrado Público



A continuación, se presenta el consolidado de los proyectos de expansión del servicio de alumbrado público con corte febrero 2024:

Tabla 38: Consolidado de los proyectos de expansión 2024







| Variables / Periodo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| # proyectos de expansión ejecutados en el mes | 31 | 3 | | | | | | | | | | | 34 |
| # proyectos de expansión programados | 57 | 12 | | | | | | | | | | | 69 |
| Obras canceladas | 0 | 9 | | | | | | | | | | | 9 |
| Resultado % | 54,4 | 100 | | | | | | | | | | | 56,7 |
| # proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores | 35 | 5 | | | | | | | | | | | 40 |
| # proyectos totales de expansión ejecutados en el mes | 66 | 8 | | | | | | | | | | | 74 |
| Obras canceladas de meses anteriores | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 4 |
| # de luminarias instaladas | 102 | 53 | | | | | | | | | | | 155 |

Fuente: Elaboración propia – UAESP

Profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:


| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------|---|--------|---|
| Componente: | Gestión técnica-operativa-financiera | Nombre: | Adrián Humberto Herazo | Cargo: | Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | Firma: |  |
| Componente: | Gestión técnica-operativa | Nombre: | Andrés Julián Ariza Castellanos | No. de Contrato: | Contrato No. UAESP-084-2023 | Firma: |  |

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO


| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|--|--------|---|
| Componente | Gestión técnica-operativa | Nombre: | Miguel Angel Bueno Ocampo | No. de Contrato: | Contrato No. UAESP-040-2023 | Firma: |  |
| Componente: | Gestión técnica-operativa | Nombre: | Edilberto Peralta Peña | Cargo: | Profesional Especializado | Firma: |  |
| Componente: | Gestión técnica-operativa | Nombre: | Jairo Manuel Contreras Ríos | Cargo o No. de Contrato: | Profesional Especializado | Firma: |  |
| Componente: | Gestión ambiental y SST | Nombre: | Yira Bolaños Enriquez | Cargo o No. de Contrato: | Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (E) | Firma: |  |
| Componente: | Gestión Jurídica | Nombre: | Paola Margarita Ruiz Manotas | Cargo o No. de Contrato: | Contrato No. UAESP-078-2023 | Firma: |  |
| Componente: | Gestión social | Nombre: | Jennifer Tatiana Perez Moreno | Cargo o No. de Contrato: | Contrato No. UAESP-027-2023 | Firma: |  |

*** Se incluye la totalidad de los participantes.

Consolida:

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|---------|------------------------|--------|---------------------------|--------|--|
| Componente: | Gestión técnica-operativa | Nombre: | Edilberto Peralta Peña | Cargo: | Profesional Especializado | Firma: |  |
|-------------|---------------------------|---------|------------------------|--------|---------------------------|--------|--|

APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

| | | | | | |
|----------------------|------------|---------|--|--------|---|
| Fecha de aprobación: | 10/04/2024 | Nombre: | Yira Bolaños Enriquez Subdirectora de Servicios Funerarios y alumbrado público (E) | Firma: |  |
|----------------------|------------|---------|--|--------|---|