



CONTENIDO

1.	CONTEO TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BASE DE DATOS:	2
2.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	3
3.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	4
4.	SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS:	4
5.	SEGUIMIENTO EXPANSIONES:	5
6.	PROYECTOS FOTOMÉTRICOS APROBADOS POR LA UAESP – INTERVENTORÍA:	5
7.	SEGUIMIENTO AVANCE MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO:	7
8.	SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA E INCONSISTENCIAS EN LA BASE DE DATOS:	9
9.	MEDICIONES DE ILUMINACIA DE ALUMBRADO PÚBLICO:	10
10.	SEGUIMIENTO A LA NORMALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO:	10
11.	SEGUIMIENTO RECIBO INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL:	11
12.	SEGUIMIENTO UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE ALUMBRADO PÚBLICO UCAP:	14
13.	PROYECTOS DE TELEGESTION Y FUENTES NO CONVENCIONALES:	14
14.	FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	14
15.	ATENCIÓN A COMUNIDADES:	15
16.	COMPONENTE AMBIENTAL:	27
17.	SEGUIMIENTO SST:	33
18.	INDICADORES:	34
19.	ASPECTOS JURÍDICOS:	34
20.	PRINCIPALES REUNIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE AP:	35
21.	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME DES-FM-03 V4	36



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde 01/03/2023 Hasta 31/03/2023

Nombre del Profesional del Servicio: Edilberto Peralta Peña

Firma: _____
Consolida

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO BOGOTÁ D.C

Actividades	Gestión realizada																																																																																																																																																
Seguimiento mensual a la actualización de la infraestructura del servicio de alumbrado público.	<p>1. CONTEO TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BASE DE DATOS:</p> <p>A continuación, se presenta el consolidado de luminarias existentes en Bogotá D.C., sectorizado por localidades y tecnología luminosa (LED, MH y Na) conforme con la base de datos de infraestructura de alumbrado público del mes de enero de 2023, propiedad de Enel Colombia como prestador del servicio de alumbrado público en el marco del convenio 766 de 1997 y sus correspondientes acuerdos y modificaciones. Dicha base de datos a la fecha se encuentra avalada por la interventoría de la prestación del servicio público la cual está a cargo de la Universidad Nacional de Colombia en el marco del Contrato Interadministrativo de Interventoría No. UAESP-460-21.</p> <p>➤ Luminarias de alumbrado público existentes en base de datos Enel Colombia:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Localidad</th> <th>Luminarias Diodos Emisores de Luz</th> <th>Luminarias vapor de halogenuros metálicos</th> <th>Luminarias vapor de sodio alta presión</th> <th rowspan="2">Total</th> <th rowspan="2">Porcentual luminarias LED localidad</th> </tr> <tr> <th>LED</th> <th>MH</th> <th>Na</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Antonio Nariño</td><td>5.246</td><td>492</td><td>9</td><td>5.747</td><td>91,28%</td></tr> <tr><td>Barrios Unidos</td><td>2.425</td><td>8.692</td><td>782</td><td>11.899</td><td>20,38%</td></tr> <tr><td>Bosa</td><td>20.798</td><td>1.423</td><td>266</td><td>22.487</td><td>92,49%</td></tr> <tr><td>Chapinero</td><td>4.571</td><td>8.123</td><td>731</td><td>13.425</td><td>34,05%</td></tr> <tr><td>Ciudad Bolívar</td><td>24.420</td><td>2.259</td><td>455</td><td>27.134</td><td>90,00%</td></tr> <tr><td>Engativá</td><td>28.520</td><td>6.415</td><td>1.065</td><td>36.000</td><td>79,22%</td></tr> <tr><td>Fontibón</td><td>12.397</td><td>4.430</td><td>909</td><td>17.736</td><td>69,90%</td></tr> <tr><td>Kennedy</td><td>35.819</td><td>3.197</td><td>1.046</td><td>40.062</td><td>89,41%</td></tr> <tr><td>La Candelaria</td><td>555</td><td>1.835</td><td>117</td><td>2.507</td><td>22,14%</td></tr> <tr><td>Los Mártires</td><td>2.073</td><td>4.960</td><td>221</td><td>7.254</td><td>28,58%</td></tr> <tr><td>Puente Aranda</td><td>15.894</td><td>2.071</td><td>1.022</td><td>18.987</td><td>83,71%</td></tr> <tr><td>Rafael Uribe</td><td>15.643</td><td>824</td><td>80</td><td>16.547</td><td>94,54%</td></tr> <tr><td>San Cristóbal</td><td>16.985</td><td>1.337</td><td>60</td><td>18.382</td><td>92,40%</td></tr> <tr><td>Santa Fe</td><td>2.654</td><td>5.446</td><td>714</td><td>8.814</td><td>30,11%</td></tr> <tr><td>Suba</td><td>7.399</td><td>33.976</td><td>905</td><td>42.280</td><td>17,50%</td></tr> <tr><td>Sumapaz</td><td>92</td><td>202</td><td></td><td>294</td><td>31,29%</td></tr> <tr><td>Teusaquillo</td><td>5.308</td><td>8.184</td><td>1.032</td><td>14.524</td><td>36,55%</td></tr> <tr><td>Tunjuelito</td><td>1.229</td><td>5.715</td><td>126</td><td>7.070</td><td>17,38%</td></tr> <tr><td>Usaquén</td><td>19.453</td><td>3.879</td><td>2.295</td><td>25.627</td><td>75,91%</td></tr> <tr><td>Usme</td><td>15.132</td><td>1.672</td><td>466</td><td>17.270</td><td>87,62%</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totales ENEL</th> <th>LED</th> <th>MH</th> <th>Na</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conteos:</td> <td>236.613</td> <td>105.132</td> <td>12.301</td> <td>354.046</td> </tr> <tr> <td>Porcentualmente:</td> <td>66,83%</td> <td>29,69%</td> <td>3,47%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Localidad	Luminarias Diodos Emisores de Luz	Luminarias vapor de halogenuros metálicos	Luminarias vapor de sodio alta presión	Total	Porcentual luminarias LED localidad	LED	MH	Na	Antonio Nariño	5.246	492	9	5.747	91,28%	Barrios Unidos	2.425	8.692	782	11.899	20,38%	Bosa	20.798	1.423	266	22.487	92,49%	Chapinero	4.571	8.123	731	13.425	34,05%	Ciudad Bolívar	24.420	2.259	455	27.134	90,00%	Engativá	28.520	6.415	1.065	36.000	79,22%	Fontibón	12.397	4.430	909	17.736	69,90%	Kennedy	35.819	3.197	1.046	40.062	89,41%	La Candelaria	555	1.835	117	2.507	22,14%	Los Mártires	2.073	4.960	221	7.254	28,58%	Puente Aranda	15.894	2.071	1.022	18.987	83,71%	Rafael Uribe	15.643	824	80	16.547	94,54%	San Cristóbal	16.985	1.337	60	18.382	92,40%	Santa Fe	2.654	5.446	714	8.814	30,11%	Suba	7.399	33.976	905	42.280	17,50%	Sumapaz	92	202		294	31,29%	Teusaquillo	5.308	8.184	1.032	14.524	36,55%	Tunjuelito	1.229	5.715	126	7.070	17,38%	Usaquén	19.453	3.879	2.295	25.627	75,91%	Usme	15.132	1.672	466	17.270	87,62%	Totales ENEL	LED	MH	Na	Total	Conteos:	236.613	105.132	12.301	354.046	Porcentualmente:	66,83%	29,69%	3,47%	
Localidad	Luminarias Diodos Emisores de Luz		Luminarias vapor de halogenuros metálicos	Luminarias vapor de sodio alta presión	Total			Porcentual luminarias LED localidad																																																																																																																																									
	LED	MH	Na																																																																																																																																														
Antonio Nariño	5.246	492	9	5.747	91,28%																																																																																																																																												
Barrios Unidos	2.425	8.692	782	11.899	20,38%																																																																																																																																												
Bosa	20.798	1.423	266	22.487	92,49%																																																																																																																																												
Chapinero	4.571	8.123	731	13.425	34,05%																																																																																																																																												
Ciudad Bolívar	24.420	2.259	455	27.134	90,00%																																																																																																																																												
Engativá	28.520	6.415	1.065	36.000	79,22%																																																																																																																																												
Fontibón	12.397	4.430	909	17.736	69,90%																																																																																																																																												
Kennedy	35.819	3.197	1.046	40.062	89,41%																																																																																																																																												
La Candelaria	555	1.835	117	2.507	22,14%																																																																																																																																												
Los Mártires	2.073	4.960	221	7.254	28,58%																																																																																																																																												
Puente Aranda	15.894	2.071	1.022	18.987	83,71%																																																																																																																																												
Rafael Uribe	15.643	824	80	16.547	94,54%																																																																																																																																												
San Cristóbal	16.985	1.337	60	18.382	92,40%																																																																																																																																												
Santa Fe	2.654	5.446	714	8.814	30,11%																																																																																																																																												
Suba	7.399	33.976	905	42.280	17,50%																																																																																																																																												
Sumapaz	92	202		294	31,29%																																																																																																																																												
Teusaquillo	5.308	8.184	1.032	14.524	36,55%																																																																																																																																												
Tunjuelito	1.229	5.715	126	7.070	17,38%																																																																																																																																												
Usaquén	19.453	3.879	2.295	25.627	75,91%																																																																																																																																												
Usme	15.132	1.672	466	17.270	87,62%																																																																																																																																												
Totales ENEL	LED	MH	Na	Total																																																																																																																																													
Conteos:	236.613	105.132	12.301	354.046																																																																																																																																													
Porcentualmente:	66,83%	29,69%	3,47%																																																																																																																																														

Fuente: Base de Datos de Infraestructura propiedad Enel Colombia con corte a 31 de enero de 2023



➤ **Luminarias de alumbrado público existentes en base de datos de infraestructura propiedad del Distrito Capital:**

En la ciudad de Bogotá los constructores y/o urbanizadores tienen la obligación de ceder de forma gratuita al Distrito la infraestructura de alumbrado público proveniente de zonas de cesión; infraestructura que una vez incorporada al sistema de alumbrado público de la ciudad, es rotulada como de propiedad del Distrito. Esta es la razón por la cual el sistema de alumbrado público del Distrito cuenta con infraestructura de propiedad de Enel Colombia y con infraestructura de propiedad del Distrito.

En la siguiente tabla se presenta información de la base de datos de infraestructura propiedad del Distrito Capital del mes de febrero de 2023:

Localidad	Tecnología			Total
	LED	MH	Na	
Antonio Nariño	7			7
Barrios Unidos	22		47	69
Bosa	383	355	283	1.021
Ciudad Bolívar	497	122	80	699
Candelaria	108			108
Chapinero	99		1	100
Engativá	418	39	191	648
Fontibón	210	169	226	605
Kennedy	99	218	189	506
Mártires	24			24
Puente Aranda	37	47	40	124
Rafael Uribe	51	11	61	123
San Cristóbal	17	67	8	92
Santa Fe	8			8
Suba	435	600	448	1.483
Teusaquillo		25	143	168
Tunjuelito	181			181
Usaquén	89	15	96	200
Usme	75	19	7	101

Totales Propiedad Distrito	LED	MH	Na	Total
Conteos:	2.760	1.687	1.820	6.267
Porcentualmente:	44,04%	26,92%	29,04%	

Fuente: Base de Datos infraestructura propiedad del distrito capital corte 28 de febrero de 2023

➤ **Total luminarias Bogotá Distrito Capital:**

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de luminarias existentes en Bogotá D.C, incluyendo las que son propiedad de Enel Colombia y Distrito.

Total Bogotá	LED	MH	Na	Total
Conteos:	239.373	106.819	14.121	360.313
Porcentualmente:	66,43%	29,65%	3,92%	

Fuente: Base de Datos de Infraestructura Operador con corte a 31 de enero de 2023 y BD infraestructura propiedad del distrito al 28 de febrero de 2023

Seguimiento mensual al mantenimiento preventivo realizado por el operador.

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

El mantenimiento preventivo debe determinar las acciones para evitar o eliminar las causas de las fallas potenciales del sistema y prevenir su ocurrencia, mediante la utilización de técnicas de diagnóstico y administrativas que permitan su identificación.

Durante el periodo el operador presentó los siguientes avances respecto a mantenimiento preventivo:

Actividad	Ejecutado
Acciones de mejora	11
Cambio de Bombillas CMH	50
Mantenimiento exterior S/E	10
Limpieza de luminarias	4788
Mantenimiento exterior S/E	10
Cambio de transformadores	5

Fuente: Informe Interventoría marzo 2023



Seguimiento mensual al mantenimiento correctivo realizado por el operador.

3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Se indica el reporte de órdenes de trabajo (OTR) por peticiones, quejas y reclamos recibidos por fonoservicio 115, por radicados en la UAESP, por las inspecciones diarias de las cuadrillas de interventoría y generadas por Enel Colombia y las cuales se generaron y atendieron en el periodo, obteniendo el porcentaje de indicador de la Contraloría (excluyendo las tipificaciones: 202 infraestructura no corresponde a AP y 211 falla atendida con anterioridad (repetida)):

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de marzo de 2023.	10.322	90,09
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de marzo de 2023 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas y 120 horas, generadas durante el periodo.	9.300	

Fuente: Informe Interventoría marzo 2023

En la siguiente tabla se presentan los datos del indicador de la Contraloría vigencia 2023:

Año	Mes	Órdenes generadas y cumplidas	Órdenes atendidas antes de 72 horas y 120 horas	% atención
2023	Enero	8.591	7.739	90.08
	Febrero	12.303	11.088	90.12
	Marzo	10.322	9.300	90,09

Fuente: Informes Interventoría 2023

* El cálculo del indicador de contraloría se determina teniendo en cuenta las nuevas tipificaciones y tiempos de cierre establecidas entre las partes de 72 y 120 horas.

Análisis subcategoría de cierre de órdenes de trabajo (OTR) de mayor frecuencia	
OTR de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 16.821 órdenes de trabajo atendidas por Enel Colombia durante el periodo (incluyendo tipificaciones 202 y 211) independiente de la fecha de generación, a continuación, se reseña los reportes con mayor número de eventos, discriminado por tipificación:	
Mantenimiento luminaria (Tipificación 209)	De las órdenes generadas se atendió el 44% que corresponden a 7.470 órdenes.
AP en condiciones reglamentarias (Tipificación 209)	De las órdenes generadas se atendió el 31% que corresponden a 5.250 órdenes.
Reposición de redes por vandalismo (Tipificación 214)	De las órdenes generadas se atendió el 8% que corresponden a 1.384 órdenes.
Falla atendida con anterioridad (Tipificación 211)	De las órdenes generadas se atendió el 8% que corresponden a 1.284 órdenes
Obra IDU sin entregar (Tipificación 201)	De las órdenes generadas se atendió el 3% que corresponden a 441 órdenes.

Fuente: Informe Interventoría marzo 2023

Seguimiento mensual a PQRS

4. SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS:

Se presenta el consolidado de la recepción y respuesta a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias realizadas por la ciudadanía e instituciones distritales. En ese orden de ideas, se incluye el cuadro de seguimiento del año 2023, sobre el total de peticiones recibidos por la subdirección de alumbrado público. Vale la pena resaltar que, de dichas peticiones se discriminan aquellas que requieren respuesta por parte de la UAESP.

AÑO 2023 MES	PQRS RECIBIDOS POR LA SUBDIRECCIÓN	PQRS QUE REQUIEREN RESPUESTA	PQRS CON RESPUESTA	INDICADOR PQRS OPORTUNIDAD
ENERO	383	181	181	93,0%



FEBRERO	390	169	169	95,7%
MARZO	427	279	279	97,6%
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				

Fuente: Informe Interventoría marzo 2023

Seguimiento mensual a las expansiones programadas, ejecutadas y/o canceladas por parte del operador.

5. SEGUIMIENTO EXPANSIONES:

Una expansión es la extensión de nuevas redes y transformadores exclusivos de alumbrado público por el desarrollo vial o urbanístico del municipio o por el redimensionamiento del sistema existente

Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes reuniones, con la participación de Enel, interventoría y UAESP.

Reunión	Fecha
Comité de expansiones 444	23/03/2023
Conciliación de expansiones	23/03/2023

A continuación, se presenta la relación de proyectos de expansión del servicio de alumbrado público corte a febrero de 2023:

Expansiones: Periodo 2023. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	16	3											19
# proyectos de expansión programados	45	15											60
Obras canceladas	5	7											12
Resultado %	46,7	37,5											39,6
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	37	24											61
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	53	27											80
Obras canceladas de meses anteriores	3	1											4
# de luminarias instaladas	162	130											292

Fuente: Enel Colombia – Interventoría febrero 2023

Seguimiento mensual a la revisión y aprobación de los proyectos fotométricos de alumbrado público.

6. PROYECTOS FOTOMÉTRICOS APROBADOS POR LA UAESP – INTERVENTORÍA:

Se definen los proyectos de alumbrado público como aquellos relacionados con la iluminación de la malla vial arterial y complementaria, malla vial intermedia, malla vial local, plazoletas, alamedas, puentes peatonales, pasos subterráneos en cruces a desnivel, parques públicos, ciclorrutas, andenes, senderos de zonas duras y en general, la iluminación de espacios públicos de libre circulación a ejecutar por organismos distritales y/o particulares (Decreto MinMinas 943 de 2018).

Para el mes de marzo de 2023 se aprobaron los siguientes proyectos fotométricos:

PROYECTOS FOTOMÉTRICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO						
#	PROYECTO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA APROBACIÓN	# Proy	Proyectos Modernización
1	PARQUES DE SENDEROS DE LA SIERRA	USME	KR 2 E # 79A - 1 S	01/03/2023	058-23	
2	MODERNIZACIÓN AV. CL 26 CON KR 68 BAJO PUENTE	ENGATIVÁ FONTIBÓN	KR 68 CON CL 26	01/03/2023	059-23	MOD
3	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 08-279 LA GIRALDILLA	KENNEDY	TV 78D Y KR 80D CON CL 49 SUR	02/03/2023	060-23	MOD
4	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 08-402 LAURELES II SECTOR	KENNEDY	DG 5A ENTRE TV 75 Y KR 75	02/03/2023	061-23	MOD
5	REVALIDACIÓN DEL DISEÑO FOTOMÉTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PROYECTO PARQUE URB. EL CERRITO	SUBA	DG 160 - KR 68	02/03/2023	062-23	
6	MODERNIZACIÓN PARQUE 08-565 DESARROLLO ALQUERÍA DE LA FRAGUA	KENNEDY	KR 68B 38C - 92 SUR	02/03/2023	063-23	MOD
7	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 18-180 URB. ZARAZOTA I	RAFAEL URIBE	KR 5Z CON CL 48J SUR	02/03/2023	064-23	MOD



8	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-630 URB. CIUDADELA COLSUBSIDIO SECTORES II III V	ENGATIVA	KR 69A Y KR 70 CON CL 50	02/03/2023	065-23	MOD
9	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-006 DESARROLLO SANTA FE	BOSA	INTERIOR DE LA MANZANA 60 UBICADA ENTRE CL 58 SUR Y CL 57B BIS SUR CON KR 98C Y KR 98A	02/03/2023	066-23	MOD
10	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-011 URB. BACHUE 1	ENGATIVA	ENTRE CL 87 Y 89 Y ENTRE KR 97 Y 98	02/03/2023	067-23	MOD
11	REVALIDACIÓN ZONAS DE CESIÓN URBANIZACIÓN ALTOS DEL CERRO	CHAPINERO	CL 60 A # 2-31	06/03/2023	068-23	
12	MODERNIZACIÓN PARQUE 07-094 DESARROLLO DANUBIO AZUL I Y II	BOSA	CI 56 SUR # 87 - 30	07/03/2023	069-23	MOD
13	MODERNIZACIÓN PARQUE 07-287 CIUDADELA LA LIBERTAD	BOSA	KR 88 J - CL 69 Bis S	07/03/2023	070-23	MOD
14	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-397 URB. SAN CAYETANO SECTOR II	ENGATIVA	KR 86 BIS CON CL 76B	07/03/2023	071-23	MOD
15	MODERNIZACIÓN VÍA PRINCIPAL BAJO PUENTES BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	KR 30 ENTRE CL 63 Y CL 92	09/03/2023	072-23	MOD
16	MODERNIZACIÓN PARQUE 04-083 URB. ALTAMIRA SANTA TERESA	SAN CRISTÓBAL	KR 12C E CON CL 44B SUR	09/03/2023	073-23	MOD
17	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 01-010 LA CALLEJA	0	0	09/03/2023	074-23	MOD
18	VALLE DE LA 13 PREDIO SANTIAGO IV	SANTA FE	KR 116 A No. 15C - 70 Y DG 16 No. 115 - 85	09/03/2023	075-23	
19	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-239 URB. QUIRIGUA	ENGATIVA	CL 83 B Y CL 85 BIS CON TV 93 BIS	13/03/2023	076-23	MOD
20	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-231 DESARROLLO EL ANHELO	BOSA	CL 57 SUR ENTRE KR 110 A Y KR 110B	13/03/2023	077-23	MOD
21	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	BOSA	KR 100 D CON CL 58 C SUR	13/03/2023	078-23	MOD
22	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 19-324 DESARROLLO VISTA HERMOSA SECTOR EL ESPINAL	CIUDAD BOLÍVAR	CALLE 70H CON CARRERA 18R	13/03/2023	079-23	MOD
23	MODERNIZACIÓN VÍAS PRINCIPALES AV CL 68	CHAPINERO, BARRIOS UNIDOS, ENGATIVÁ	ENTRE KR 14 Y KR 110 G	13/03/2023	080-23	MOD
24	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 01-449 LA PRIMAVERA	USAQUÉN	CL 151 # 15 - 03	14/03/2023	081-23	MOD
25	MODERNIZACIÓN PARQUE 07-366 DESARROLLO EL TOCHE	BOSA	KR 78 A CON CL 92 A SUR	15/03/2023	082-23	MOD
26	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 19-287 DESARROLLO URB. LAS HUERTAS	CIUDAD BOLÍVAR	CL 62 D SUR CON KR 76	15/03/2023	083-23	MOD
27	MODERNIZACIÓN VÍA PRINCIPAL AV CL 26 - BAJO PUENTES	FONTIBÓN O SANTA FE	CL 26 ENTRE KR 86 Y KR 3	15/03/2023	084-23	MOD
28	URB. CONTADOR ORIENTAL ETAPA 3 ALAMEDAS	USAQUÉN	KR 7 con CL 134	15/03/2023	085-23	
29	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 01-296 LAS FLORES	USAQUÉN	AV KR 45 # 197 - 52	15/03/2023	086-23	MOD
30	MODERNIZACIÓN VÍA TV 53A ENTRE CL 2 SUR Y CL 3	PUENTE ARANDA	TV 53 ENTRE CL2SUR Y CL 3	15/03/2023	087-23	MOD
31	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 08-004 URB. GRAN BRITALIA	KENNEDY	ENTRE KR 88A Y KR 89 Y ENTRE CL 52 SUR Y CL 52A SUR	16/03/2023	088-23	MOD
32	URB. CONTADOR ORIENTAL ETAPA 2 PARQUES	USAQUÉN	KR 7 con CL 134	16/03/2023	089-23	
33	MODERNIZACIÓN PARQUE 08-119 VILLA DE LOS SAUCES	KENNEDY	CL 58 BIS SUR Y CL 58B SUR CON KR 78D Y KR 79	17/03/2023	090-23	MOD
34	MODERNIZACIÓN AV CALLE 80 BAJO PUENTES	ENGATIVÁ	AV. CALLE 80 BAJO PUENTES ENTRE KR 120 y CL 77	21/03/2023	091-23	MOD
35	REVALIDACIÓN AV. RINCÓN DESDE AV. BOYACÁ HASTA KR 91	SUBA	AV. RINCÓN CON AV. BOYACÁ	21/03/2023	092-23	
36	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 02-111 CHAPINERO CENTRAL (BOMBEROS)	CHAPINERO	CL 62 CON KR 9A	22/03/2023	093-23	MOD
37	MODERNIZACIÓN PARQUE 08-178 VILLA DE LOS SAUCES	KENNEDY	CL 57H SUR Y CL 57I SUR CON KR 81 Y KR 81A	22/03/2023	094-23	MOD
38	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 19-097 DESARROLLO JERUSALÉN	CIUDAD BOLÍVAR	KR 48 CON CL 73C SUR	22/03/2023	095-23	MOD
39	MODERNIZACIÓN PARQUE 09-130 BOHIOS DE HUNZA	FONTIBÓN	KR 16 ENTRE [CL 17F - CL 18A]	22/03/2023	096-23	MOD
40	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 08-058 MIRAFLORES KENNEDY	KENNEDY	KR 78M 47A 15 SUR	22/03/2023	097-23	MOD
41	MODERNIZACIÓN PARQUE 08-009 DESARROLLO ANDALUCIA II SECTOR	KENNEDY	CL 15A ENTRE KR 85 Y KR 85A	22/03/2023	098-23	MOD



42	MODERNIZACIÓN PARQUE 10-580 URBANIZACIÓN CIUDADELA COLSUBSIDIO	ENGATIVA	COSTADO NORTE CL 89 A CON KR 113 COSTADO NORORIENTAL	22/03/2023	099-23	MOD
43	MODERNIZACIÓN PARQUE 08-095 URBANIZACION EL PARAISO	KENNEDY	KR 103A BIS Y KR 103 BIS CON CL 39 SUR Y CL 40 SUR COSTADO SURORIENTAL	23/03/2023	100-23	MOD
44	MODERNIZACIÓN PARQUE 07-184 SAN ANTONIO DE ESCCIA	BOSA	KR 85B CON CL 58C SUR	22/03/2023	101-23	MOD
45	MODERNIZACIÓN PARQUE DESARROLLO JERUSALÉN 19-208	CIUDAD BOLÍVAR	DG 69A SUR CON KR 48A	23/03/2023	102-23	MOD
46	MODERNIZACIÓN PARQUE 16-242 MUZU I ETAPA	PUENTE ARANDA	KR 51 BIS CL 40ABIS SUR	23/03/2023	103-23	MOD
47	MODERNIZACIÓN PARQUE 07-253 URBANIZACIÓN LA AMISTAD	BOSA	KR 78D CON CL 65I SUR	24/03/2023	104-23	MOD
48	MODERNIZACIÓN PARQUE 11-1261 URBANIZACIÓN LOMBARDIA II CTA 1	SUBA	CL 145 CON KR 111A	24/03/2023	105-23	MOD
49	MODERNIZACIÓN PARQUE 19-098 DESARROLLO JERUSALÉN	CIUDAD BOLÍVAR	TV 49A CON CL 70 SUR	24/03/2023	106-23	MOD
50	MODERNIZACIÓN PARQUE 08-060 CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL SUPERMANZANA 14	KENNEDY	ENTRE CL 41F SUR Y CL 41F BIS SUR Y ENTRE KR 79A Y KR 79B	27/03/2023	107-23	MOD
51	MODERNIZACIÓN PARQUE 08-037 URBANIZACIÓN PIÓ XII	KENNEDY	KR 78F 6A 04 SUR	27/03/2023	108-23	MOD
52	MODERNIZACIÓN PARQUE N.D.74, UBICADO EN LA CALLE 49 B SUR ENTRE CARRERA 81 D Y CARRERA 81 F	KENNEDY	CL 49 B SUR ENTRE KR 81 D Y KR 81 F	28/03/2023	109-23	MOD
TOTAL PROYECTOS FOTOMÉTRICOS APROBADOS EN MARZO DE 2023					52	45

Fuente: BD de Proyectos Fotométricos de AP gestionados en la UAESP.

Campos utilizados: PROYECTO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | FECHA APROBACIÓN | # Proy | Proyectos Modernización

Se presenta el consolidado mensual de proyectos fotométricos aprobados para el año 2023:

Aprobados	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Privados y otros	1	6	7										14
Modernización	27	23	45										95
Totales	28	29	52										109

Seguimiento a la modernización del servicio de alumbrado público.

7. SEGUIMIENTO AVANCE MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO:

La modernización a LED del Sistema de Alumbrado Público de Bogotá D.C, es el cambio de uno o más de los elementos que conforman la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público de acuerdo con el avance tecnológico; tiene por objeto optimizar las condiciones de iluminación, mejorar la percepción de seguridad a los ciudadanos, respetar el entorno urbano, contribuir al uso racional y eficiente de la energía, cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.

El alcance del proceso de modernización está determinado de acuerdo con las metas establecidas en el **Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 (89.000 luminarias para modernizar a LED)**. Desde junio de 2020 se han modernizado luminarias de tecnología Na (Sodio) y Mh (Halogenuro Metálico) a luminarias de tecnología LED en un total de **85.399** luminarias equivalente al **95.95%** de la meta total. A continuación, el avance de modernización a LED, para el mes de enero 2023:

Localidad	Por Expansiones del SALP	Por cambio de tecnología HID a LED	Total, Mes	Acumulado desde JUN 2020
Antonio Nariño	-	-	-	103
Barrios Unidos	5	88	93	1.040
Bosa	2	3	5	2.750
Ciudad Bolívar	1	270	271	23.161
Chapinero	5		5	1.013
Engativá	4	91	95	6.633
Fontibón	2	753	755	3.683
Kennedy	4	356	360	4.458
La Candelaria	-	76	76	185
Los Mártires	-	-	-	1.010
Puente Aranda	-	14	14	3.482
Rafael Uribe	3	-	3	704
San Cristóbal	1	-	1	16.210
Santa Fe	-	77	77	833
Suba	13	968	981	5.118



Sumapaz	-	-	-	36
Teusaquillo	2	70	72	2.204
Tunjuelito	6	89	95	790
Usaquén	12	558	570	9.425
Usme	4	448	452	2.561
TOTALES	64	3.861	3.925	85.399
AVANCE RESPECTO A METAS			52,15%	95,95%

Fuente: BD AP del operador ENEL-CODENSA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales.

Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión").

SEGUIMIENTO MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO CICLORRUTAS, PARQUES Y VIAS

Se reporta el consolidado de modernización para parques, ciclorrutas y vías para los años 2020, 2021, 2022 y 2023:

LUMINARIAS LED [2020-2021] EN CICLORRUTAS/PARQUES/VIAS				
Localidad	Ciclorruta	Parque	Vía	Total
ANT.NARIÑO	6	4	15	25
B.UNIDOS	46	11	524	581
BOSA	5	292	498	795
C.BOLIVAR	31	197	7.940	8.168
CANDELARIA	0	1	82	83
CHAPINERO	2	70	519	591
ENGATIVA	11	531	1.167	1.709
FONTIBON	7	141	622	770
KENNEDY	106	332	514	952
MARTIRES	42	1	460	503
PTE.ARANDA	84	361	769	1.214
R.URIBE	4	50	110	164
SN.CRISTOBAL	5	211	12.080	12.296
STA.FE	1	217	394	612
SUBA	3	151	450	604
SUMAPAZ	0	0	15	15
TEUSAQUILLO	4	14	495	513
TUNJUELITO	0	2	46	48
USAQUEN	297	684	5.379	6.360
USME	1	63	684	748
Total general	655	3.333	32.763	36.751

Fuente: BD AP del operador ENEL-COLOMBIA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales.

Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"); SECTOR_ILUMINA (PARQUE, VIA, CICLORRUTA).

LUMINARIAS LED [2022] EN CICLORRUTAS/PARQUES/VIAS				
Localidad	Ciclorruta	Parque	Vía	Total
ANT.NARIÑO		5	37	42
B.UNIDOS	55	19	340	414
BOSA	27	277	1.418	1722
C.BOLIVAR	32	422	12.214	12.668
CANDELARIA			8	8
CHAPINERO		7	411	418
ENGATIVA	201	1.214	3.289	4.704
FONTIBON	91	206	1.574	1.871
KENNEDY	237	557	1.962	2.756
MARTIRES	8	31	428	467
PTE.ARANDA	12	434	1.616	2.062
R.URIBE		45	445	490
SN.CRISTOBAL	1	353	2694	3.048
STA.FE	1	96	83	180
SUBA	415	614	1.993	3.022
SUMAPAZ			33	33
TEUSAQUILLO	29	10	1.387	1.426
TUNJUELITO	171	11	355	537
USAQUEN	32	677	2.403	3.112
USME		231	1.050	1.281
Total general	1.312	5.209	33.740	40.261

Fuente: BD AP del operador ENEL-COLOMBIA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales.



Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"); SECTOR_ILUMINA (PARQUE, VÍA, CICLORRUTA).

LUMINARIAS LED [2023] EN CICLORUTAS/PARQUES/VÍAS				
Localidad	Ciclorruta	Parque	Vía	Total
Antonio Nariño	32			32
Barrios Unidos	307		4	311
Bosa	77	91		168
Chapinero	22		7	29
Ciudad Bolívar	294	170		464
Engativá	215	23	2	240
Fontibón	739	109	2	850
Kennedy	378	282	2	662
La Candelaria	51			51
Los Mártires	3			3
Puente Aranda	45	20		65
Rafael Uribe	28			28
San Cristóbal	17	7	5	29
Santa Fe	71	21		92
Suba	1327	81	7	1.415
Sumapaz	3			3
Teusaquillo	88			88
Tunjuelito	136	5		141
Usaquén	821	58	1	880
Usme	381	27	3	411
Total general	5.035	894	33	5.962

Fuente: BD AP del operador ENEL-CODENSA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales con corte a 28 FEB 2023.

Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de luminaria LED); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"); SECTOR_ILUMINA (PARQUE, VÍA, CICLORRUTA).

Seguimiento mensual a las acciones de mejora (AM) e (IBD) Inconsistencias en Base de Datos.

8. SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA E INCONSISTENCIAS EN LA BASE DE DATOS:

Las **Acciones de Mejora (AM)** corresponden a comunicaciones de expansiones y repotenciaciones y otras actividades generales que pueden llegar a ser incumplimiento a normas. Estas comunicaciones deben llevar únicamente la relación de los hallazgos y la comunicación debe solicitar las acciones del operador y el cronograma de actividades para la solución a lo solicitado y no deben contener recomendaciones ni fechas de cumplimiento. Con el fin de dar mayor claridad y ajustar las definiciones al Plan de calidad, desde el mes de marzo de 2022 a las No Conformidades Reales (NCR), se les cambió el nombre a **Inconsistencias en Base de Datos – IBD**, las cuales corresponden a comunicaciones que tengan que ver con errores o inconsistencias en las diversas bases de datos que de no corregirse pueden ser un incumplimiento a normas, al convenio 766 de 1997, al acuerdo del 2002, a los otrosí 01, 02 y a las diferentes normas que tengan que ver con el servicio de alumbrado público. Estas comunicaciones deben llevar únicamente la relación de los hallazgos y la comunicación debe solicitar las acciones del operador y el cronograma de actividades para la solución a la no conformidad y no deben contener recomendaciones ni fechas de cumplimiento.

A continuación, se presenta el consolidado de las AM e IBD generadas durante el periodo:

Acciones de Mejora (AM):

Durante el mes de marzo de 2023, la interventoría generó cincuenta y dos (52) comunicaciones que relacionan acciones de mejora por deficiencias en los niveles de iluminación y cuarenta y ocho (48) acciones de mejora resultantes de anomalías identificadas por recorridos propios de la interventoría o por reclamaciones de la ciudadanía; durante el periodo en mención se cerraron setenta y siete (77) AM, las cuales fueron aprobadas por la interventoría. El consolidado se presenta en el ítem Seguimiento solicitudes de Acciones de Mejora y No Conformidades del presente informe.

De las acciones de mejora generadas, treinta y siete (37) están surtiendo el trámite administrativo previo a la entrega a Enel Colombia, para su revisión y programación de actividades; Estas Acciones de Mejora se empezarán a contabilizar como pendientes, a partir del momento en el que se realice la entrega oficial a Enel Colombia en los comités de expansiones, por lo que la actualización se refleja en el informe de actividades del mes siguiente

Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP):

Durante el mes de marzo de 2023, NO se entregaron Acciones de Mejora de Repotenciación al operador del servicio; en este mes tampoco se cerró alguna acción de mejora de repotenciación.

Acciones de Mejora de Expansión (AM-EXP):

Durante el mes de marzo de 2023 se entregaron treinta y tres (33) y se cerraron diecisiete (17) acciones de mejora de expansión.

De las acciones de mejora de expansión generadas en el periodo objeto de análisis, veintitrés (23) están surtiendo el trámite administrativo previo a la entrega a Enel Colombia S.A ESP, para su revisión y programación de actividades; Estas Acciones de Mejora se empezarán a



contabilizar como pendientes, a partir del momento en el que se realice la entrega oficial a Enel Colombia S.A ESP en los comités de expansiones, por lo que la actualización se refleja en el informe de actividades del mes siguiente

Inconsistencias en la base de datos de infraestructura (IBD):

- Durante el mes de marzo de 2023 no se creó algún requerimiento por Inconsistencia en la base de datos de infraestructura.
- Durante el mes se cerraron dos (02) IBD's, pero ninguna NCR's generados en anteriores contratos de Interventoría.

En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora y no conformidades generadas al operador del servicio con corte al mes de febrero de 2023.

Consolidado seguimiento AM – NC				
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes entregadas a Enel Colombia	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	234	55	77	212
AM-REP	1	0	0	1
AM-EXP	257	33	77	273
IBD (antes NCR)	18	0	2	16
TOTALES	510	88	96	502


Fuente: Interventoría UNAL

Seguimiento a las mediciones de iluminancia de alumbrado público.

9. MEDICIONES DE ILUMINANCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO:

La iluminancia relaciona la densidad de flujo luminoso orientado en una dirección particular incidente sobre una superficie, expresada en lúmenes por unidad de área.

A continuación, se presenta resumen de las mediciones de iluminancia realizadas por la interventoría de la prestación del servicio de alumbrado público de Bogotá, con el fin de identificar sectores residenciales, comerciales, parques, plazas, plazoletas, vías principales, vías secundarias, ciclorrutas, entre otros espacios públicos, que presenten deficiencias en el alumbrado público. Durante el periodo se realizaron 79 mediciones con la siguiente distribución:



Fuente: Informe Interventoría febrero 2023

Producto de las mediciones se generaron 52 acciones de mejora, las cuales interventoría reportará a Enel Colombia en el comité de expansiones del mes de abril de 2023.

Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público.

10. SEGUIMIENTO A LA NORMALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO:

Durante el periodo se generaron las siguientes Acciones de Mejora (AM) para el operador del servicio, respecto de normalización de redes exclusivas de alumbrado público que relacionan afectaciones a la infraestructura:



- Limpieza de redes exclusivas del servicio de alumbrado público:

Dirección	Localidad
CL 31 A Sur No.10 87	Antonio Nariño
CL 45 Sur No 60 D-50	Ciudad Bolívar
CL 42 A sur KR 80 F PQ	Kennedy
CL 2 No 90- A -47	Kennedy
CL 42 A Sur No. 87 B 17	Kennedy

Fuente: Informe Interventoría marzo 2023

- Limpieza de postes exclusivos del servicio de alumbrado público:

Dirección	Localidad
AK 30 NO 1A - 20	Puente Aranda
AC 9 No 56 - 45	Puente Aranda
CL 1D BIS KR 37B PQ	Puente Aranda
CL 59 BIS SUR – KR 80 B	Kennedy
AK 86 CL 81	Engativá
AK 19 CL 102	Usaquén
AK 86 CL 87	Engativá

Fuente: Informe Interventoría marzo 2023

- Aplome o cambio de postes exclusivos del servicio de alumbrado público:

Dirección	Localidad
AC 23 KR 32A ESQ	Puente Aranda
CL 81 No 9 - 96	Chapinero
AK 86 CL 86	Engativá
CL 185 AUTO NORTE	Usaquén

Fuente: Informe Interventoría marzo 2023

- Normalización de redes exclusivas del servicio de alumbrado público.

Dirección	Localidad
CL 25 No 31 - 44	Teusaquillo
AC 80 KR 60	Barrios Unidos
KR 66 No 79 - 49	Barrios Unidos
KR 4 CL 7 ESQ	La Candelaria
KR 2 No 45- 30	Chapinero
AC 22 No 17 - 41	Santafé
KR 10 0 37 SUR	Antonio Nariño
KR 10 1 01 SUR	Antonio Nariño
KR 10 1 96 SUR	Antonio Nariño
CL 8 A bis No 75-07	Puente Aranda
AK 19 CL 122	Usaquén
KR 104 NO 13 D 77	Fontibón

Fuente: Informe Interventoría marzo 2023

Las acciones de mejora están surtiendo el trámite administrativo y se reportarán a Enel Colombia en los comités de expansiones de abril de 2023.

Seguimiento mensual al recibo de infraestructura del Distrito Capital.

11. SEGUIMIENTO RECIBO INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL:

El trámite para la incorporación del sistema de alumbrado público establece las actividades necesarias para la entrega material de la infraestructura debidamente instalada en el espacio público del Distrito, así como la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente que le compete al constructor sobre dicha infraestructura, verificándose mediante inspección realizada en terreno por la UAESP, la interventoría a la prestación del servicio de alumbrado público, el Operador del servicio de alumbrado público y el Operador de la red eléctrica, con el propósito de suscribir un acta de recibo a satisfacción del proyecto de alumbrado público.

A continuación se presenta el reporte de obras recibidas en el mes de marzo de 2023 para la incorporación de la infraestructura al Distrito Capital:

Reporte de obras recibidas en el mes de marzo de 2023 para la incorporación de la infraestructura al Distrito Capital:



Ítem	Proyecto	Localidad	Dirección
1	Urbanización Tagaste Etapa 10	Fontibón	Calle 10B con carrera 88

Consolidado del recibo de obras para la incorporación de infraestructura al Distrito Capital con corte a febrero de 2023:

Recibidas	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2023	1	1	1										3

En el mismo periodo se realizaron dos (2) visitas en conjunto con la interventoría para el recibo de obra:

Ítem	Proyecto	Localidad	Dirección	Última visita
				Diurna
1	Parque Olaya Herrera	Rafael Uribe	Calle 27 Sur entre Carrera 24 y 21	21/03/2023
2	Urb. Alsacia Reservado	Kennedy	Calle 13 No. 68F - 25	22/03/2023

Infraestructura Propiedad del Distrito Capital:

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, se registran las siguientes luminarias por localidad y tecnología conciliadas con interventoría y el operador de alumbrado público con corte al 28 de febrero de 2023:

Localidad	Tecnología			
	Led	Halogenuro	Sodio	Total
Antonio Nariño	7			7
Barrios Unidos	22		47	69
Bosa	383	355	283	1.021
Ciudad Bolívar	497	122	80	699
Candelaria	108			108
Chapinero	99		1	100
Engativá	418	39	191	648
Fontibón	210	169	226	605
Kennedy	99	218	189	506
Mártires	24			24
Puente Aranda	37	47	40	124
Rafael Uribe	51	11	61	123
San Cristóbal	17	67	8	92
Santa Fe	8			8
Suba	435	600	448	1.483
Teusaquillo		25	143	168
Tunjuelito	181			181
Usaquén	89	15	96	200
Usme	75	19	7	101
TOTAL	2.760	1.687	1.820	6.267

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, se registran las siguientes luminarias por tecnología y potencia, conciliadas con interventoría y el operador de alumbrado público con corte al 28 de febrero de 2023:

Tipo de fuente luminosa	Potencia	Cantidad	Porcentaje
	W	Nivel 0	(%)
Diodos electroluminiscentes LED	15	6	44,04%
	19	1	
	21	4	
	26	3	
	30	29	
	32	70	
	34	110	
	35	133	
	37	3	
	38	75	
	40	25	
	41	108	
	44	14	
	48	14	



50	4
52	35
55	63
56	75
57	423
58	14
60	70
61	1
65	240
66	42
71	49
72	164
74	121
75	67
80	32
90	41
95	12
96	26
97	5
100	12
104	101
108	10
110	115
120	67
146	119
150	14
154	75
160	4
173	19
175	2
200	20
202	9
217	28
230	13
244	13
257	8
290	14
312	6
316	6
453	26
Total LED	2.760
Vapor de Halogenuros Metálicos	412
	1112
	142
Total Halogenuro	1.687
Vapor de sodio alta Presión	595
	77
	958
	189
	1
Total Sodio	1.820
Total Luminarias	6.267
	100%
	26,92%
	29,04%

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, se registran los siguientes apoyos conciliados con interventoría y el operador de alumbrado público con corte al 28 de febrero de 2023:

Material	Altura de poste (m)										Total
	5 m	6 m	7 m	8 m	9m	10 m	12 m	14 m	16 m		
Concreto	-	-	-	-	-	3.294	600	28	4		3.926
Metálicos	29	82	4	157	582	114	42	34	-		1.044
Fibra de vidrio	-	-	-	-	-	95	-	-	-		95
Total	29	82	4	157	582	3.503	642	62	4		5.065

Nota: En el marco de la operación de la infraestructura de alumbrado público propiedad del Distrito que se está llevando en conjunto con el operador del servicio de alumbrado público Enel Colombia, se están realizando conciliaciones a la base de datos de los activos del Distrito,



lo cual puede provocar algunos ajustes.

Aprobación de
unidades
constructivas de
AP – UCAP

12. SEGUIMIENTO UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE ALUMBRADO PÚBLICO UCAP:

El sistema de alumbrado público se compone de un conjunto de activos. Un activo de un sistema de alumbrado público es el conjunto de elementos que se utilizan para prestar el servicio (unidades constructivas), que, al ser conectados a un sistema de distribución de energía eléctrica, iluminan un determinado espacio público y donde se desarrollan actividades peatonales o vehiculares.

A continuación, se presentan las principales actividades realizadas durante el mes de marzo de 2023 relacionadas con UCAP:

- UCAPs Medidas antivandálicas: La Interventoría al SAP envió observaciones a las UCAPs radicadas por Enel Colombia. Se está a la espera de respuesta por parte de Enel para avanzar con el trámite de aprobación de las unidades solicitadas.
- UCAPs Caracas Sur Tramo 1 / Aceras y Ciclorrutas Calles 92 y 94 / Subestaciones Semisumergibles: Se realizó reunión entre UAESP, Enel Colombia y la interventoría al SAP, en la que el operador de alumbrado público indicó que, se tenían diferentes inconvenientes con las UCAPs aprobadas, por lo que se debería analizar el camino a seguir, ya que, las unidades constructivas que se formalizaron no serían utilizadas como tal y requieren de una actualización de información, para lo cual Enel presentará la información y así generar nuevas unidades constructivas. Como resultado de la reunión, se concluyó que, una vez Enel realice la solicitud formal de ajuste de las Unidades Constructivas, los equipos jurídicos de las tres entidades analizarán y determinarán el camino más conveniente, ya sea anular las actas, modificarlas o crear nuevas unidades constructivas.
- UCAPs Kit Solar Fotovoltaico: La interventoría al SAP continúa trabajando en la definición de las Unidades Constructivas requeridas para los equipos solares, por lo cual, una vez se tenga consolidada la información será socializada con la UAESP.
- UCAPs Vías secundarias y Proyectos Especiales: En el presente periodo se dio la formalización de Unidades Constructivas para vías secundarias y proyectos especiales mediante el Acta A-INT-FM-0603-006. El acta se encuentra en proceso de firmas por parte de la UAESP y Enel Colombia.

Proyectos de
telegestión y
fuentes no
convencionales

13. PROYECTOS DE TELEGESTION Y FUENTES NO CONVENCIONALES:

La telegestión es la administración a distancia en tiempo real de las variables del sistema de alumbrado público a través de equipos eléctricos, electrónicos y de comunicaciones; lo cual se pueda realizar en forma alámbrica o inalámbrica. Entre las funciones de un sistema de telegestión se pueden incluir: controlar, monitorear y supervisar los parámetros asociados al sistema tales como encendido, apagado, atenuación, consumos de energía, horas de funcionamiento, alarmas, estadísticas de fallas, entre otras.

Las fuentes no convencionales son aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la UPME.

La UAESP se encuentra en la ejecución de proyectos piloto de telegestión para verificar su aplicabilidad en el sistema de alumbrado público de la ciudad de Bogotá, por tal motivo se han instalado equipos de tres compañías a partir del mes de junio de 2022, para respectivo seguimiento en colaboración con la interventoría de AP.

Para los pilotos de telegestión de las empresas Signify y MoonOFF, se dio por terminado el seguimiento para el 31 de octubre de 2022 y actualmente está en proceso de generación por parte de la interventoría de alumbrado público el informe final correspondiente al desarrollo de las actividades realizadas durante la ejecución de los pilotos entre junio y octubre de 2022, con sus respectivas conclusiones. Adicionalmente, se continúa con el seguimiento al proyecto piloto del proveedor Submit, instalado en septiembre de 2022 y se da inicio al seguimiento del piloto del proveedor Schreder, el cual fue instalado en el mes de marzo de 2023.

Pago de factura
del operador y la
interventoría.

14. FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

A continuación, se presenta el estado de pagos de la facturación del servicio de Alumbrado Público:

PERIODO FACTURADO		VALOR TOTAL FACTURADO ENEL	GLOSAS UAESP		VALOR NETO A PAGADO	OBSERVACIONES
Mes	Año		IVA Arriendo	Compensaciones		
OCT	2022	\$ 21.454.030.890	\$ 1.856.011.781	\$ -	\$ 19.598.019.109	Factura provisional
NOV	2022	\$ 21.197.746.310	\$ 1.856.011.781	\$ -	\$ 15.293.448.861	Factura provisional y quedó pendiente un saldo de \$ 4.048.285.668
DIC	2022	\$ 19.976.708.220	\$ 1.623.046.592	\$ 6.899.585	\$ 18.346.762.043	Factura provisional, Enel Colombia presenta factura cobro por concepto



							de "Arriendo de Infraestructura" por valor de \$8.542.350.485 más \$1.623.046.592 por concepto de IVA, a pesar de que se había calculado conjuntamente entre la interventoría y el operador un valor total \$10.165.397.077, sin incluir el IVA. Asimismo, en virtud de la modificación al valor del IMA (Ingreso Mensual por Arrendamiento), el operador calcula un menor valor de compensaciones, resultando una diferencia entre ambos cálculos.
ENE	2023	\$ 20.420.163.850	\$ 1.983.105.076	-	-		Factura provisional, Enel Colombia presenta factura cobro por concepto de "Arriendo de Infraestructura" un valor de total "incluido IVA" \$10.437.395.138, el cual se presume la UAESP presentará Glosa del valor del IVA equivalente al 19% correspondiente a \$ 1.983.105.076.
FEB	2023	\$ 19.958.072.400	\$ 2.029.601.662	-	-		Factura provisional, Enel Colombia presenta factura cobro por concepto de "Arriendo de Infraestructura" un valor de total "incluido IVA" \$10.682.114.008, el cual se presume la UAESP presentará Glosa del valor del IVA equivalente al 19% correspondiente a \$ 2.029.601.662.

Atención a comunidades y apoyo a otras entidades del Distrito.

15. ATENCIÓN A COMUNIDADES:

A continuación, se relacionan las reuniones en las cuales participó la Subdirección en el mes de marzo de 2023 con comunidad.

1. Reuniones programadas y realizadas con comunidad:

Ítem	Fecha	Localidad	Entidad que convoca	Conclusiones	Cant. Población impactada
1	23/03/2023	Kennedy	IDU	Socializar los avances y actividades ejecutadas en el tramo correspondiente al grupo 2 de Av. Guayacanes. Se programa recorrido nocturno de verificación de AP para el 28 de febrero de 2023	5
2	2/03/2023	Fontibón	Alcaldía Local de Fontibón	Dialogo con los alcaldes locales de Fontibón y Puente Aranda y ediles con el fin de presentar el proyecto de Regiotram Occidente. Asiste a la reunión alcaldes locales, representantes de la empresa ferre, UAESP y ediles de las dos localidades. Se da inicio con la presentación general del proyecto Regiotram. El mantenimiento de aseo e iluminación del corredor férreo está a cargo de INVIAS y la ANI. Cuando pase a la concesión ellos se encargarán del mantenimiento de iluminación y aseo por el corredor. Se realiza recorrido diurno por el corredor férreo desde Fontibón hasta Puente Aranda, donde se construirá el Regiotram del Occidente.	15
3	3/03/2023	Ciudad Bolívar	HC Luis Carlos Leal	Mesa de trabajo en el Concejo de Bogotá, convoca el HC Luis Carlos Leal. Asiste a la reunión Secretaría del Hábitat, Planeación y presidentes de JAC de la localidad de Ciudad Bolívar. El tema a tratar es la falta de infraestructura de AP en ciertos barrios de la localidad de Ciudad Bolívar. Se informa a la	10



					comunidad que, por no estar legalizados esos asentamientos, no es viable colocar infraestructura de AP. Secretaría del Hábitat informa sobre el proceso en curso del plan parcial de algunos de los barrios en cuestión. Se genera como compromiso realizar 2 recorridos para verificar ciertas vías que no cuentan con iluminación.	
	4	2/03/2023	Engativá	Senador David Luna	Mesa de trabajo convocada por el Senador David Luna. Se coordinó recorrido con comunidad para el miércoles 8 de marzo, ya que se indica que en sus cuadras no hay alumbrado público. Se solicita la verificación de diferentes puntos.	12
	5	10/03/2023	Suba	Edil Marcela Ospina	Mesa de trabajo convocada por la edil Marcela Ospina en el sector de Niza Lagos de Córdoba. La comunidad indica que la infraestructura ya fue entregada por Marval, pero sigue sin rotular. Se realizó recorrido por el sector y se encontró que se encuentra con rótulo un millón, por lo que se puede realizar mantenimiento como se le explica a la comunidad.	4
	6	10/03/2023	Fontibón	PONAL	Se asiste a encuentro comunitario en el sector Montevideo en la localidad de Fontibón, convocada por PONAL. Asiste SSCJ, secretaria de integración social, representantes de las empresas del sector, alcaldía local y UAESP AP. La mayor problemática del sector es el hurto a mujeres, mal estado de la malla vial y consumo de sustancias alrededor de las empresas. Los empresarios y policía solicitan realizar un recorrido el próximo jueves a las 6:30pm.	10
	7	6/03/2023	Engativá	JAL de Engativá - edil Jessica Rodríguez	Sesión de JAL en la localidad de Engativá, solicitada por la edil Jessica Rodríguez. Se solicitaba información del AP del parque La Florida, por lo que se indicó que estas no han sido entregadas por el IDR, por tanto, no podemos intervenirlas. También se solicitó información sobre acción popular que no fue entregada a la unidad, por lo que se le indicó que, para brindarle información, era necesario conocerla. No se generan compromisos para SSFAP.	15
	8	13/03/2023	Ciudad Bolívar	HC Libardo Asprilla	"Mesa de Trabajo convocada por el HC Libardo Asprilla en el Concejo de Bogotá. Se trataron temas sobre la falta de seguridad en la vida de jóvenes, mujeres negras y afrodescendientes en general, en la localidad de Ciudad Bolívar. Se contó con la participación de varias entidades distritales que informaron sus acciones en la localidad. Por parte de la UAESP, el coordinador del equipo social de AP, Fabian Rodríguez, presenta la oferta institucional de la SSFAP, informando el avance de modernización realizada en la Localidad de Ciudad Bolívar. Socializa los diferentes canales de comunicación que están dispuestos para que la comunidad reporte los daños de AP. De igual manera informa la disposición del equipo social ante las solicitudes de recorridos nocturnos de verificación de AP, solicitados por la comunidad.	40
	9	18/03/2023	Suba	JAL de Suba - edil Lina Vela	Sesión de JAL convocada por la Edilesa Lina Vela en el parque Las Palmas II. Se solicita información de expansiones del parque, la cuales no se han ejecutado y se aprobaron desde octubre. Se explico información al	27



					respecto y se deja como compromiso estar en contacto con la comunidad y priorizar las luminarias, las cuales están priorizadas desde diciembre de 2022.	
	10	1/03/2023	Usaquén	Alcaldía Local de Usaquén	Mesa de trabajo convocada por Alcaldía Local y Multijuntas en el sector de Santa Bárbara Central. En esta mesa se socializaron las acciones realizadas desde UAESP Alumbrado público en dónde se relaciona lo siguiente: dos luminarias en falla las cuales fueron atendidas la noche del 28 de febrero, una expansión del servicio y cuatro pendientes de modernización. Se deja como compromiso hacer seguimiento a estas acciones para informar a la comunidad y a la alcaldía cuando ya hayan sido ejecutadas.	5
	11	6/03/2023	Usaquén	Concejo de Bogotá	Mesa de trabajo convocada por H.C Luz M. Gordillo en el sector de Toberín de la localidad de Usaquén. Se trataron problemáticas asociadas a la percepción de seguridad de la comunidad con el territorio. Como compromiso por parte de SSFAP se realizará una verificación en un tramo desde la Carrera 15 con Calles 163 a la 167 para identificar los puntos en falla y deficiencias en la iluminación.	7
	12	9/03/2023	Suba	Junta Administradora Local	Mesa de trabajo convocada por la JAC de San José de Spring en la localidad de Suba. En la mesa de trabajo se abordaron temas relacionados con el servicio de alumbrado en el parque El Sauce en donde ya se había realizado una visita técnica el 17 de febrero se propuso una expansión del servicio y solicitó iluminar una zona verde, en la mesa de hoy se le indicó que no es posible iluminar zonas verdes de acuerdo a la CREG y la Ley 697. También se visitaron dos puntos más solicitados por la comunidad en la mesa de trabajo en dónde se identificó una luminaria en falla y una luminaria para incluir en base de datos y modernizar. Así mismo se hará la claridad que el espacio que indican está oscuro hace parte de la ronda del canal Córdoba.	7
	13	4/03/2023	San Cristóbal	Senador Miguel Uribe	Teniendo en cuenta la solicitud del senador Miguel Uribe, para escuchar a la comunidad manifiesta que se presentan las siguientes problemáticas que se están presentando en materia de iluminación, alumbrado, entre otros, en la Calle 41 Bis Sur 9-00, salón comunal urbanización La Herradura en la localidad de San Cristóbal. Asisten a la reunión secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia SDSCJ, Unidad Administrativa Especial Servicios Públicos UAESP, comandante Policía Metropolitana de Bogotá. Se inicia la reunión dando a resaltar los resultados, sensibilizaciones, recolecciones de RCD, que se han dado en el lugar adicional se le dio la oportunidad a la comunidad de escucharlos y atender sus requerimientos. Se analiza las diferentes problemáticas, explicando la misionalidad de la entidad, dando alcance a la alcaldía local, para generar un mayor impacto.	17
	14	4/03/2023	San Cristóbal	Concejo de Bogotá Gloria Díaz	Se da inicio a la mesa de trabajo convocada por la H.C Gloria Díaz, con la presentación de los delegados de las entidades asistentes, seguido se escucha a la comunidad donde solicitan un nuevo contenedor ya que el que se tiene disponible no cubre la necesidad de la zona, la gestora del operador de Promoambiental	12



					responde a la solicitud, así mismo realiza socialización del manejo de los residuos y contenedor, desde la Subdirección de Alumbrado Público se socializa el proceso de modernización (cambio de luminarias a LED) en la localidad de San Cristóbal, como realizar el reporte de luminarias apagadas en el zona y la disponibilidad de la gestora para solicitudes cuando se requieran de alumbrado público, no se generan compromisos.	
	15	9/03/2023	Suba	H.R. José Jaime Uscátegui	Mesa de trabajo convocada por el HR José Jaime Uscátegui en el sector de la calle 127 con carrera 51. La comunidad se queja de contenedores, por mal uso de los mismos. No se reciben solicitudes para la SSFAP	5
	16	10/03/2023	Engativá	H.C. Rubén Torrado	Mesa de trabajo convocada por el HC Rubén Torrado en el sector de Álamos Norte. Durante la misma, el concejal sostenía querer la asistencia de los subdirectores de Servicios Funerarios y Alumbrado Público y de Recolección, Barrido y Limpieza, dado que los gestores no podíamos tomar decisiones. Se solicitó modernizar todas las luminarias, por lo que se explicó la vida útil de las mismas y el porcentaje a led que a la fecha se tiene en la localidad. Se solicita la revisión del AP de 4 UPZ de la localidad e información del parque El Carmelo, así como de otras solicitudes de contenedores para la SRBL	7
	17	3/03/2023	Barrios Unidos	Alcaldía Local de Barrios Unidos	Se realizó mesa de trabajo interinstitucional para abordar temas asociados a Habitabilidad en Calle y Carreteros en la localidad de Barrios Unidos. Se propone activar pacto que se venía trabajando en la localidad para la vigencia 2022, para la cual se propone realizar caracterización de los bodegueros y carreteros a mitad de marzo y posteriormente hacer invitación a la comunidad para llevar a cabo una estrategia de Secretaría de Gobierno denominada "Hito Barrial" en el mes de abril, donde se pretende firmar pacto entre entidades y actores asociados a la problemática. Con respecto a alumbrado público, se solicita frecuente monitoreo a los puntos críticos señalados al interior de la localidad.	0
	18	30/03/2023	Fontibón	Representante a Cámara José Uscátegui	Mesa de trabajo de seguridad en el sector Salitre localidad de Fontibón convocada por el H.C José Uscátegui. Asiste; comunidad, PONAL, SDSCJ, Ciudad Limpia, alcaldía local, UAESP RBL y AP. La comunidad manifiesta problemas de hurtos por la calle 68, piques ilegales de motos, invasión espacio público e inmigrantes en el sector, árboles frondosos y poca iluminación en la obra de la calle 68. Al finalizar la reunión se da inicio con el recorrido para verificar las diferentes problemáticas planteadas por la comunidad.	30
	19	24/03/2023	Puente Aranda	Alcaldía Local de Puente Aranda	Mesa de trabajo para dar seguimiento a los compromisos adquiridos el pasado 24 de febrero en el sector Tibana, localidad de Puente Aranda. Asiste alcaldía local, SDSCJ, UAESP AP y el edil Edison Rodríguez. Por parte de la UAESP se socializa el recorrido que se realizó el 7 de marzo en el sector reportando 4 luminarias en falla la cuales fueron atendidas el 10 de marzo de 2023, dando cumplimiento al compromiso adquirido en la reunión del 24 de febrero. El edil Edison se compromete a realizar	15



					otra reunión para seguimiento el 28 de abril convocando a las entidades de movilidad, DADEP y PONAL para dar posibles soluciones a las problemáticas que manifestó la comunidad. No quedan compromisos para la UAESP.	
	20	22/03/2023	Usaquén	Junta Administradora Local	Mesa de trabajo convocada por la edil María Claudia Cetina en el sector Navarra de la localidad de Usaquén. En la mesa se abordaron los compromisos adquiridos el pasado 22 de noviembre de 2023, adicionalmente se solicitó por parte de la comunidad verificar la iluminación de la Calle 109 entre Cra 15 y la autopista norte la cual se revisará en un recorrido el próximo jueves 30 de marzo a las 7:00 pm con punto de encuentro CAI Navarra.	12
	21	29/03/2023	Usaquén	IDU	Se participa de comité IDU presencial Avenida Laureano Gómez (Cra 9) en el comité de socializaron los avances de la obra y las gestiones correspondientes por parte del contratista de acuerdo a los requerimientos de los ciudadanos. Uno de ellos estaba asociado a problemas de iluminación los cuales llegaron a mí mediante correo electrónico y se enviaron para su respectiva verificación. Por parte de la comunidad se comunicaron algunas situaciones derivadas de la presencia de población carretera y también problemáticas de residuos los cuales se tramitarán con las subdirecciones a cargo. No se registran compromisos adicionales desde alumbrado público.	2
	22	31/03/2023	Usaquén	H.C Diego Laserna	Se asistió a mesa de trabajo convocada por el H.C Diego Laserna en la Plazoleta Sur de Bahías en la localidad de Suba. En la mesa estuvo presente el concejal, su equipo de trabajo, contratista IDU, Integración social y UAESP AP. Se socializó que el día lunes 03 de abril se tenía programado un recorrido coordinado por la gestora de la localidad, Interventoría, IDU y el operador Enel Colombia, se extendió la invitación a la comunidad presente. Adicionalmente se recogieron algunas solicitudes para el área de RBL las cuales serán tramitadas para emitir respuesta oficial con lo hallado en el recorrido del día lunes.	2
	23	6/03/2023	Engativá	H.C. Gloria Díaz	Se realizó mesa de trabajo para tratar temas asociados a las problemáticas de seguridad en el sector de Bochica. Con relación al Servicio de Alumbrado Público, la comunidad señala que existe predio ubicado en la carrera 95 G con calle 86 que presenta baja iluminación y altos índices de robo. Al realizar la verificación, se encuentran predios que son propiedad del IDU, adquiridos para el emplazamiento de la Av. Longitudinal de Occidente; así mismo, se hallan senderos no definidos y zonas verdes que conforme a RETILAP no es apto instalar iluminación.	15
	24	21/03/2023	Teusaquillo	Secretaría de Seguridad	Se asiste a Junta Zonal de Seguridad en la UPZ La Esmeralda, convocada por la alcaldía local de Teusaquillo y la Secretaría de Seguridad. En la Junta se abordan temas asociados a recolección de escombros, carreteros, separación en la fuente en vía pública. No se adquieren compromisos para ninguna subdirección, la comunidad manifiesta que las sensibilizaciones y/o caracterizaciones	15



					adelantadas por la UAESP, no son efectivas y por dicha razón, no están de acuerdo con la proposición.	
	25	27/03/2023	Teusaquillo	Secretaría de la Mujer	Se asiste a reunión convocada por la mesa de diversidad, para evaluar la iluminación en las zonas rosa de las localidades de Chapinero y Teusaquillo. En el transcurso de la reunión, los representantes de la Secretaría de la mujer exponen que las problemáticas en iluminación se encuentran en la localidad de Chapinero; por lo tanto, no se adquieren compromisos para la localidad de Teusaquillo.	0
	26	31/03/2023	Teusaquillo	Alcaldía Local de Teusaquillo	Se convoca reunión entre Alcaldía Local de Teusaquillo y la UAESP para evaluar el estado de la infraestructura de alumbrado público instalada en el Parque San Luis de la localidad. Previamente, se tenía el antecedente que la alcaldía ejecutó una obra de mantenimiento, por parte de la UAESP se tenía conocimiento que la alcaldía no había realizado la entrega de dicha infraestructura. No obstante, se aclara que, según expediente del contrato de mantenimiento, la intervención estaba enfocada en mantenimiento de mobiliario urbano, por lo tanto, no implicaba entrega de dicha infraestructura.	0
	27	31/03/2023	Barrios Unidos	Empresa Metro	La empresa Metro cita reunión para comunicar a las entidades, comunidad y residentes del área de influencia a la estación de TransMilenio Calle 72, el cierre del vagón tres de la misma. En el evento, se permite espacio para intervención de la comunidad, sin embargo, no se generan dudas ni compromisos para ninguna subdirección de la entidad.	12
	28	21/03/2023	La Candelaria	Secretaría de Gobierno	En primer lugar, inician la intervención los funcionarios del Archivo de Bogotá, mencionando las problemáticas de seguridad que se presentan en el entorno de la edificación y que, obedecen a problemas asociados a la iluminación y las podas. Interviene la Subdirección de Alumbrado Público, mencionando que, previo a la reunión, se realizó recorrido nocturno de verificación el día 14 de marzo, para evidenciar las posibles fallas en iluminación. Se explicó que la necesidad de iluminar la plazoleta es evidente; sin embargo, por la tipificación y destinación del predio (uso fiscal), no es posible hacer la instalación de infraestructura del servicio de alumbrado público. Así mismo, se informa que el alumbrado público del área perimetral se encuentra en condiciones normales. Al finalizar, se acuerda programar recorrido entre las partes para el 29 de marzo de 2023, a las 7:00 pm, en las instalaciones del Archivo de Bogotá.	6
	29	10/03/2023	Engativá	H.C Luz Marina Gordillo	Mesa de trabajo convocada por la H.C Luz Marina Gordillo realizada en la Carrera 90 Bis # 75-77, para atender las necesidades de la comunidad de Afidro 1 en relación con la seguridad, alumbrado público, recolección y carreteros en el parque Afidro Florencia. La UAESP se compromete a realizar campaña de sensibilización de residuos por parte de la Subdirección de Aprovechamiento y recorrido nocturno de verificación del servicio de AP por parte de la SSFAP.	8
	30	22/03/2023	Kennedy	H.C Luz	Mesa de trabajo convocada por la H.C Luz	9



			Marina Gordillo	Marina Gordillo realizada en la Calle 35 B Sur # 73 A-61, para atender las necesidades de la comunidad de Supermanzana 2 y Supermanzana 3 en relación con la seguridad y alumbrado público en el sector. La UAESP se compromete a realizar campaña de sensibilización de residuos por parte de la Subdirección de Aprovechamiento y recorrido nocturno de verificación del servicio de AP por parte de la SSFAP.	
31	28/03/2023	Kennedy	H.C Andrés Onzaga	Mesa de trabajo convocada por el H.C Andrés Onzaga realizada en la Calle 17 Sur # 26-50, para atender las necesidades de la comunidad de La Fragua en relación con la seguridad en el sector. Asiste PONAL, UAESP, Alcaldía Local y Secretaria de seguridad. La SSFAP - UAESP se compromete a realizar recorrido nocturno de verificación del servicio de AP.	10
32	22/03/2023	Kennedy	IDU	Comité IDU virtual No. 40 para informar a la comunidad acerca de los avances y actividades constructivas ejecutadas por los diferentes componentes del Grupo 2 del proyecto vial AV GUAYACANES "Av. Alsacia entre avenidas El Tintal y Ciudad de Cali y avenida El Tintal entre avenidas Manuel Cepeda Vargas y Alsacia". No se adquieren compromisos por parte de la SSFAP UAESP	42
Cantidad de personas impactadas					376

2. Verificaciones realizadas por el operador generadas de las reuniones anteriores:

Ítem	Localidad	Fecha de reunión o solicitud	Fecha de visita técnica	Respuesta UAESP
1	Kennedy	23/03/2023	28/03/2023	Radicado UAESP No. 20234000056321
2	Engativá	2/03/2023	8/03/2023	Radicado UAESP No. 20234000057281
3	Ciudad Bolívar	13/03/2023	24/03/2023	Radicado UAESP No. 20234000092441
4	Suba	18/03/2023	21/03/2023	Radicado UAESP No. 20234000082881
5	Usaquén	1/03/2023	21/03/2023	Radicado UAESP No. 20234000056581
6	Usaquén	6/03/2023	7/03/2023	Radicado UAESP No. 20234000058621
7	Suba	9/03/2023	9/03/2023	Radicado UAESP No. 20234000063671
8	Engativá	10/03/2023	16/03/2023	Radicado UAESP No. 20234000069681 / 20234000069761
9	Usaquén	22/03/2023	30/03/2023	Radicado UAESP No. 20234000082891
10	Engativá	6/03/2023	6/03/2023	Radicado UAESP No. 20234000058681
11	La Candelaria	21/03/2023	29/03/2023	Radicado UAESP No. 20234000087111
12	Engativá	10/03/2023	10/03/2023	Radicado UAESP No. 20234000082681
13	Kennedy	22/03/2023	22/03/2023	Radicado UAESP No. 20234000082391
14	Kennedy	28/03/2023	28/03/2023	Radicado UAESP No. 20234000083071

3. Relación de recorridos realizados por la UAESP con comunidad en el mes de marzo de 2023:

item	localidad	fecha de recorrido	líder	punto de encuentro	respuesta uaesp	Cant. de población impactada
1	Puente Aranda	1/03/2023	Jenny Romero - Edileisa - Junta Administradora Local	Parque Puente Aranda	Radicado UAESP No. 20234000059701	3
2	Fontibón	1/03/2023	Alcaldía Local	Carrera 128 con 13	Radicado UAESP No. 20234000053941	5
3	Engativá	1/03/2023	Alcaldía local de Engativá	Alcaldía de Engativá	Radicado UAESP 20234000056351 / 20234000056371 / 20234000056401	2



4	Suba	2/03/2023	Comunidad	Carrera 76#146 -30	INFORME DE CAMPO	2
5	Suba	3/03/2023	Edil Marcela Ospina	Calle 156 No. 92 – 56 bosques del portal	Radicado UAESP 20234000061071	3
6	Puente Aranda	6/03/2023	Rolando González - concejal	Tv 64 # 1 - 56 - Conjunto Buganviles 2 Etapa	Radicado UAESP No 20234000056361	10
7	Fontibón	6/03/2023	Pilar Cruz - líder Comunitaria	Carrera 107 #23d-10	Radicado UAESP No 20234000062921	4
8	Puente Aranda	7/03/2023	Edson Martínez -Contratista - Alcaldía Local Puente Aranda	Diagonal 5A # 37B 60. Conjunto Bosque de los Comuneros etapa 2. Barrio Tibana	Radicado UAESP No 20234000059871	30
9	Usme	7/03/2023	Luz Yaneth Vela - líder Comunitaria	Colegio Rural La Unión Usme	Radicado UAESP No 20234000056691	2
10	Ciudad Bolívar	8/03/2023	Henry Figueroa - presidente Junta de Acción Comunal Quiba Alta	Salón Comunal Quiba Alta Km 24	Radicado UAESP No 20234000060211	1
11	Puente Aranda	9/03/2023	Marisol Torres -Comunidad	Calle 4 A con carrera 54	Radicado UAESP No 20234000060321	3
12	Ciudad Bolívar	13/03/2023	Vicente Amado -presidente - Junta de Acción Comunal Barrio Tierra Colorada	Carrera 24 I No. 77 B - 50 Sur	Radicado UAESP No 20234000070481	1
13	Ciudad Bolívar	14/03/2023	Nancy Tovar - presidente- Junta de Acción Comunal Barrio Tierra Nueva	Bomba de gasolina Guabal (vía Guabal)	Radicado UAESP No 20234000071381	7
14	Suba	6/03/2023	H.C. Andrés Onzaga	Carrera 98B #133	Radicado UAESP 20234000057331	6
15	Engativá	8/03/2023	Senador David Luna	Alcaldía local de Engativá	Radicado UAESP 20234000057361 / alcance por mediciones	5
16	Fontibón	8/03/2023	H.C. Rolando González	Carrera 98a #15a-80	Radicado UAESP No 20234000063611	3
17	Suba	13/03/2023	H.C. Andrés Onzaga	Carrera 97b #157a 02	Radicado UAESP 20234000063451 / 20234000063531	2
18	Engativá	9/03/2023	H.C. Rolando González	Calle 89 #95D-87 Junta de Acción Comunal Bachué 1 sector	Radicado UAESP No 20234000061481	5
19	Fontibón	13/03/2023	Claudia Borda - Administradora - líder Comunitario	Calle 25a #71-75	Radicado UAESP No 20234000086471	1
20	Fontibón	14/03/2023	Angela Calpa - líder Comunitario	Carrera 118a -54	Radicado UAESP No 20234000076211	1
21	Fontibón	15/03/2023	Alejandro - líder Comunitario	Calle 23 g #108 - 32- Salón Comunal cámbulos	Radicado UAESP No 20234000077921	3
22	Fontibón	16/03/2023	PONAL	Terminal de Transporte Montevideo	Radicado UAESP No 20234000077941	3
23	Puente Aranda	10/03/2023	HC Rolando González	Carrera 51d #42 Barrio	Radicado UAESP No 20234000063091	20



				Muzu		
24	Suba	15/03/2023	Alcaldía local de Suba	Alcaldía local de Suba	Radicado UAESP No. 202340000786410	5
25	Suba	16/03/2023	H.C. Venus Silva	Parque el Anarquista	Radicado UAESP No. 20232000072861	1
26	Engativá	22/03/2023	Edil Fabián Peña	Calle 91 #89A 00	Radicado UAESP No. 20234000076131	10
27	Suba	17/03/2023	JAC Alcaparros	Calle 132 b bis #105 00	Radicado UAESP No. 20234000082221	3
28	Usaquén	7/03/2023	Fabián Puentes-concejal- Concejo de Bogotá	Carrera 21 #151 A - Villa Magdala	Radicado UAESP No. 20234000059651	11
29	Santa Fe	8/03/2023	Harold Rivera-Líder comunitario- Fundación Acción y Solución	Avenida los comuneros con CRA 2	Radicado UAESP No. 20234000066751	2
30	Santa Fe	10/03/2023	Alcaldía Mayor de Bogotá- Plan Centro	Avenida Jiménez con Carrera 7	INFORME DE CAMPO	0
31	Usaquén	14/03/2023	Andrés Onzaga- concejal- Concejo de Bogotá	Carrera 12 A con Calle 149 respaldo Conjunto Capri	Radicado UAESP No. 20234000066721	6
32	Usaquén	28/03/2023	Fredy Sánchez-Contratista- Alcaldía Local Oficina de Infraestructura	Entre las Calles 175 y 173 y las Carreras 8 y 8H	INFORME DE CAMPO	0
33	Santa Fe	23/03/2023	Alcaldía Local de Santa Fe	Estación Las Aguas costado sur	Radicado UAESP No. 20234000082801	7
34	Antonio Nariño	6/03/2023	Alcaldía local de Antonio Nariño	Alcaldía local de Antonio Nariño	Radicado UAESP No. 20234000082841	3
35	Tunjuelito	10/03/2023	Alberto Ospina- Comunidad	parque la Esperanza / Av. Boyacá Diagonal 51 sur	Radicado UAESP No. 20234000082931	1
36	San Cristóbal	13/03/2023	Miguel Uribe - Senador	Calle 41 Bis Sur 9-00 este salón comunal la Herradura	Radicado UAESP No. 20234000088271	8
37	San Cristóbal	13/03/2023	Secretaria de Hábitat- Correo	barrio Guacamayas	Informe de campo	0
38	San Cristóbal	15/03/2023	Presidente JAC CARLOS ALEXANDER CASTILLO MUÑOZ	carrera 1 # 32-74 sur salón Comunal la Joyita	Radicado UAESP No. 20234000083111	5
39	San Cristóbal	16/03/2023	Johana Pedraza- Referente de la Secretaria de Seguridad	Av. 1 de mayo con 10	Radicado UAESP No. 20234000083811	4
40	Rafael Uribe Uribe	17/03/2023	Solicitud radicado 20237000110782 del señor Hernán Medica JAC	Carrera 21 B No. 32 - 12 Sur Salón comunal barrio Quiroga central	Radicado UAESP No. 20234000069921	1
41	San Cristóbal	18/03/2023	H.C German García	Cra 5 C Este # 54D 16 Sur, Parquedero Santa Rita sur oriental	Radicado UAESP No. 20234000080891	2
42	Rafael Uribe Uribe	21/03/2023	Luis Daniel Mejía Melo presidente JAC	Calle 48x sur 2 13 este	Radicado UAESP No. 20234000083861	2



				Diana Turbay sector Ayacucho,		
43	Rafael Uribe Uribe	22/03/2023	Francisco Javier Camargo ramos comunidad	Carrera 12h 31 a 51 sur Bosques de San Carlos y gustavo restrepo	Radicado UAESP No. 20234000083951	7
44	Rafael Uribe Uribe	27/03/2023	Hébert Guerrero Labrador JAC Pijaos	Calle 35 # 10- 26 Sur Pijaos	Radicado UAESP No. 20234000084231	3
45	San Cristóbal	28/03/2023	referente de seguridad	mirador del este etapa 2 barrio Nueva Delhi	Radicado UAESP No. 20234000084081 - 20234000084091	7
46	San Cristóbal	29/03/2023	La Señora Marisol Cabrera de la JAC	Calle 47 Sur No. 3C -13 Este, barrio Villa Angelica	Radicado UAESP No. 20234000084131	15
47	Engativá	6/03/2023	Gloria Díaz- concejal de Bogotá - Concejo de Bogotá	Calle 89 No. 95 D - 87	Radicado UAESP No. 20234000058681	2
48	Suba	2/03/2023	John Jaime Jiménez - edil - Junta Administradora Local de Suba	Calle 138 No. 52 A - 45	Radicado UAESP No. 20234000058641	1
49	Teusaquillo	9/03/2023	Mónica Villamil - Profesional Social - Concreto contratista IDU AV. 68	Av. de La Esperanza con Av. Carrera 68	Radicado UAESP No. 20234000059221	0
50	La Candelaria	10/03/2023	Secretaría de Gobierno	Av. Jiménez con Carrera Séptima	Informe de campo	0
51	Barrios Unidos	14/03/2023	Samir Abisambra - concejal de Bogotá - Concejo de Bogotá	Carrera 49 A No. 80 - 54	Radicado UAESP No. 20234000067481	2
52	Barrios Unidos	16/03/2023	Jorge Soler - Referente de Seguridad - Alcaldía Local de Barrios Unidos	Diagonal 90 con NQS	Radicado UAESP No. 20234000082781	3
53	La Candelaria	14/03/2023	Secretaría de Gobierno	Calle 6 B No. 5 - 75	Informe de campo	0
54	Barrios Unidos	21/03/2023	Jairo Rodríguez - edil - Junta Administradora Local de Barrios Unidos	Carrera 64 con calle 68	Radicado UAESP No. 20234000082821	3
55	Barrios Unidos	22/03/2023	Parmenio González - presidente - Junta de Acción Comunal	Calle 74 No. 29 - 41	Radicado UAESP No. 20234000083031	2
56	La Candelaria	27/03/2023	Policía Nacional	Calle 12 con carrera 1	Radicado UAESP No. 20234000084071	2
57	Teusaquillo	17/03/2023	Wilson Orozco - Asesor - Alcaldía Local de Teusaquillo	Comando General FM	Radicado UAESP No. 20234000083831	2
58	Teusaquillo	24/03/2023	Alejandro Sandoval - Dinamizador - Secretaría de Seguridad	Av. Calle 28 con carrera 23	Radicado UAESP No. 20234000083931	0
59	Fontibón	21/03/2023	Andrés Onzaga - concejal - Concejo de Bogotá	Carrera 75 #23b - 02 Modelia	Radicado UAESP No 20234000072451	3
60	Puente Aranda	21/03/2023	Catalina Veloza - Alcaldía Local Puente Aranda	Carrera 53 D # 4F-5 Parque Sorrento	Radicado UAESP No 20234000080521	2
61	Puente Aranda	21/03/2023	Yeison Moncaleano - líder Comunitario	Carrera 31 D Calle 4 Barrio Veraguas	Radicado UAESP No 20234000079071	2
62	Bosa	16/03/2023	Andrés Onzaga - concejal - Concejo de Bogotá	Calle 54 c sur # 86 - b -21 Conjunto Tierra Tayrona III, Localidad	Radicado UAESP No 20234000078451	10



				Bosa		
63	Ciudad Bolívar	17/03/2023	Libardo Asprilla - concejal - Concejo de Bogotá	Carrera 18 l # 69 d- 35 sur Colegio Confederación Brisas El Diamante Sede A	Radicado UAESP No 20234000079051	3
64	Ciudad Bolívar	22/03/2023	Nino Bravo - presidente- Junta de Acción Comunal	Diagonal 72 F Calle 33 Arborizadora Alta	Radicado UAESP No 20234000079271	2
65	Ciudad Bolívar	23/03/2023	Orlando Solano - presidente - Junta de Acción Comunal	Monumento Sierra Morena	Radicado UAESP No 20234000079341	4
66	Ciudad Bolívar	30/03/2023	Hugo Roa - edil - Junta Administradora Local	Alcaldía Local Ciudad Bolívar	Radicado UAESP No 20234000086751	11
67	Engativá	24/03/2023	Líder Bercelly José	Calle 71 68 b 12	Radicado UAESP No 20234000082321	2
68	Engativá	27/03/2023	H.C Pedro Julián	calle 152b bis #85a 10	Radicado UAESP No. 20234000077191	1
69	Kennedy	22/03/2023	H.C Fabián Puentes	Carrera 95 A # 39 Sur 38 C	Radicado UAESP No 20234000074611	10
70	Ciudad Bolívar	28/03/2023	Luis Eduardo Meneses - presidente - Junta de Acción Comunal	Barrio Mirador de la Estancia	Radicado UAESP No 20234000080461	10
71	Puente Aranda	24/03/2023	Jonathan Muñoz - División de convivencia social- Secretaría de Gobierno	Carrera 41 A Calle 4 F - Barrio Primavera	Radicado UAESP No 20234000079411	4
72	Santa Fe	24/03/2023	Diego Balcarcel- Comunidad	Mirador Cueva del Arco Cl. 1b Bis #5 Este-1	Radicado UAESP No. 20234000083011	1
73	Usme	28/03/2023	Orlando Moreno - Referente SSCJ	Las Violetas	Radicado UAESP No 20234000086511	5
74	Suba	29/03/2023	H.C. Fabián Puentes	Calle 132D # 148B Barrio San Pedro	Radicado UAESP No. 20234000082571	3
75	Suba	29/03/2023	Presidente de JAC del Rincón Daniel Lizarazo	calle 127c #91a 20	Radicado UAESP No. 20234000092081	2
76	Suba	30/03/2023	JAC Centro Suba	Centro Comercial Subazar	INFORME DE CAMPO	10
77	Fontibón	29/03/2023	Diomar - presidente de JAC El Jordán	Calle 20 c 108 12	Radicado UAESP No 20234000084991	3
78	Fontibón	30/03/2023	H.C José Uscátegui	Conjunto Residencial Puerto Bahía Calle 23 #68 - 50	Radicado UAESP No 20234000085991	15
79	Kennedy	3/03/2023	Andrés Forero - Administrador de Conjunto Residencial Favidi XI	Favidi XI Carrera 78 con calle 12	Radicado UAESP No. 20234000082901	6
80	Chapinero	6/03/2023	Martha González - Integrante de la JAC de Vereda El Verjón	Cancha Tenis Vereda El Verjón	Radicado UAESP No. 20234000083801	1
81	Kennedy	7/03/2023	Ricardo Gómez Bello - Residente y líder comunitario del Barrio Supermanzana 7	Supermanzana 7 Calle 26 Sur # 78 H-55	Radicado UAESP No. 20234000071641	1
82	Chapinero	9/03/2023	Jorge Díaz - Residente y líder comunitario del Barrio Chapinero central	Calle 59 con carrera 9 Bodegas Only	Radicado UAESP No. 20234000084181	6
83	Engativá	10/03/2023	H.C Luz Marina Gordillo	Parque Afidro Florencia	Radicado UAESP No. 20234000082681	4



84	Kennedy	13/03/2023	Fernando Luna - Coordinador de Frente de Seguridad Las Margaritas	Carrera 80 A No. 45 A - 38 Conjunto Las Margaritas I	Radicado UAESP No. 20234000084321	6
85	Kennedy	14/03/2023	Flor Mecon - presidenta JAC Carvajal Osorio	Carrera 68 L No. 37 B - 38 Sur	Radicado UAESP No. 20234000084431	2
86	Kennedy	16/03/2023	Paola Vargas - Líder comunitario	Monumento a las Banderas	Radicado UAESP No. 20234000084471	2
87	Bosa	17/03/2023	Manuel Martínez - líder comunitario de Parques de Bogotá	Calle 83 Sur No. 94 - 89	Radicado UAESP No. 20234000084801	1
88	Kennedy	21/03/2023	H.C Rolando González	Calle 40 F Sur No. 74 D - 16	Radicado UAESP No. 20234000079041	4
89	Kennedy	22/03/2023	H.C Luz Marina Gordillo	Calle 35 B No. 73 A - 61	Radicado UAESP No. 20234000082391	2
90	Ciudad Bolívar	27/03/2023	Edilesa Jasmin García	Alcaldía Local de Ciudad Bolívar	Radicado UAESP No. 20234000085331	6
91	Antonio Nariño	28/03/2023	H.C Andrés Onzaga	Calle 17 sur # 26 - 50	Radicado UAESP No. 20234000083071	8
92	Puente Aranda	29/03/2023	Nubia Rodríguez - presidenta JAC Los ángeles	Junta de Acción Comunal - Los Ángeles	Radicado UAESP No. 20234000085611	5
93	Kennedy	30/03/2023	Johanna Castiblanco - Líder comunidad	Áreas cercanas al Portal de las Américas	Radicado UAESP No. 20234000085661	4
94	Chapinero	31/03/2023	Alexandra Galeano - Coordinadora Distrito Creativo	Calle 59 con carrera 9	Radicado UAESP No. 20234000085791	12
95	Usaquén	29/03/2023	Jesús David Araque-edil- Junta Administradora Local Usaquén	Calle 166 con Carrera 16 Toberín	Radicado UAESP No. 20234000083661	23
96	Usaquén	30/03/2023	María Claudia Cetina-edil- Junta Administradora Local Usaquén	CAI Navarra	Radicado UAESP No. 20234000082891	1
97	Barrios Unidos	1/03/2023	Jorge Soler - Referente de Seguridad - Alcaldía Local de Barrios Unidos	Carrera 30 con calle 68	Radicado UAESP No. 20234000058041	0
98	Teusaquillo	28/03/2023	Wilson Orozco - Asesor - Alcaldía Local de Teusaquillo	Alcaldía Local de Teusaquillo	Radicado UAESP No. 20234000086171	2
99	La Candelaria	29/03/2023	Secretaría de Gobierno	Archivo de Bogotá	Radicado UAESP No. 20234000087111	2
100	Engativá	28/03/2023	Alcaldía local de Engativá	Alcaldía local de Engativá	Informe de campo	6
Total, población impactada						449

4. Acompañamiento Interventoría social al servicio de alumbrado público, atención a comunidad en el mes de febrero de 2023:

Ítem	Localidad	Tipo de actividad	Punto de encuentro	Fecha	Memorias de reunión	Conclusión de la actividad
1.	Ciudad Bolívar	RECORRIDO DE VERIFICACIÓN AP CON COMUNIDAD	Salón comunal Meissen Calle 62 a bis 17-03	15/03/2023	Radicados UAESP No. 20234000086541 y 20234000086521	Se cumple con compromiso establecido el pasado 22 de febrero, donde quedo estipulado realizar recorrido de verificación de AP, el cual se realizó con el presidente de JAC el señor Miguel Ángel Rodríguez.
2.	Suba	MESAS DE TRABAJO Y/O	Calle 131 N.º 103 C Parque	16/03/2023	Acta de reunión	Se acompaña reunión cumplimiento con el objetivo



		ENCUENTROS COMUNITARIOS	Arévalo - Lagos de Suba			propuesto, donde no se derivan compromisos en relación al servicio de alumbrado público.
3.	Engativá	RECORRIDO DE VERIFICACIÓN AP CON COMUNIDAD	Carrera 102 # 77B-49 Engativá	23/03/2023	Radicado UAESP No. 20234000083041	Se acompaña recorrido de verificación del servicio de alumbrado público en el barrio Molinos de Viento Engativá, cumplimiento con el objetivo propuesto.
4.	San Cristóbal	RECORRIDO DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN OPERATIVA (SIN COMUNIDAD)	Diferentes sectores de la localidad	23/03/2023	Acta de reunión	Se realiza verificación de AP en la localidad de San Cristóbal cumpliendo con el propósito de la actividad, donde se observan 3 luminarias en falla en el parque Altamira, zona donde se identifica alta vulnerabilidad social.
5.	Chapinero	RECORRIDO DE VERIFICACIÓN AP CON COMUNIDAD	Edificio Balcones de Alcalá - Calle 72 a Bis ·N.º 1 - 16 AV Circunvalar Costado Oriental.	28/03/2023	Radicado UAESP No. 20234000092391	Se cumple con el objetivo el cual fue acompañar recorrido de verificación del servicio de alumbrado público en algunos puntos de la localidad de Chapinero, en especial el sector rosales.
6.	Usme	MESAS DE TRABAJO Y/O ENCUENTROS COMUNITARIOS	Salón comunal del barrio Costa Rica, ubicado en la Calle 77 sur N 13-25 este.	30/03/2023	Acta de reunión	Se asiste reunión donde se adquiere compromiso de realizar 3 recorridos, se toman contactos telefónicos los cuales se relacionan a continuación: Sr. Carlos Guerrero del barrio Costa Rica – Teléfono de contacto 3208358757. • Sra. Cristina Mosquera - Teléfono de contacto 3042056799. • Sra. Deisy Sánchez del barrio Doña Liliana – teléfono de contacto 3202008232

Seguimiento al cuidado del medio ambiente relacionado con el servicio.

16. COMPONENTE AMBIENTAL:

Durante el mes de marzo de 2023, se desarrollaron las siguientes actividades de carácter ambiental:

○ **Reuniones**

Se realizó reunión el 16 de marzo de 2023 con la interventoría (Contrato interadministrativo No UAESP-460-2021), Enel Colombia y SSFAP-UAESP, reunión virtual por el aplicativo Meet, para realizar seguimiento mensual a la gestión ambiental de Enel Colombia en el marco de la prestación del servicio de alumbrado público del Distrito Capital.

○ **Residuos generados por las actividades realizadas en el sistema de alumbrado público**

Para el mes de marzo de 2023 Enel Colombia reporto la entrega de **46.622 Kg** de residuos generados por las actividades ejecutadas en el sistema de alumbrado público en el mes de febrero de 2023, este material fue entregado al gestor de residuos (LITO), según certificado de ingreso SA23BOG-CDA0219 del 9/03/2023. A continuación, se muestra las cantidades y unidades por cada residuo recibido por LITO

NOMBRE CONTRACTUAL DEL MATERIAL	Suma de PESO (KG)	Suma de UNIDAD
Balasto electrónico retal - inservible	800	
Cable Al aislado Bt retal - inservible	30	



Cable Al aislado Mt retal - inservible	84	
Chatarra de herrajes, platinas, tuercas	13.524	
Fotocelda y base fotocelda retal - inservible	219	
Luminaria completa retal - inservible	31.965	4.435
Total	46.622	4.435

Fuente: certificado de ingreso SA23BOG-CDA0219

A continuación, se muestra el resumen de las cantidades de residuos totales entregados en el año 2023.

Totales por mes 2023		
Mes 2022	Suma de PESO (KG)	Suma de UNIDAD
Enero	69.375	9.848
Febrero	46.622	4.435
Total	115.997	14.283

Fuente: Certificados de ingreso LITO año 2023 SA23BOG-CDA0090 y SA23BOG-CDA0219

Residuos de Construcción y Demolición – RCD

Para el periodo de marzo de 2023 la matriz de pines cuenta con información de cargue de pines hasta el mes de febrero de 2023, se generaron en el mes de enero 4, en el mes de febrero 5, para el periodo de marzo no se reportaron pines abierto.

Pines generados por mes año 2023	
Enero	4
Febrero	5
Total	9

Fuente: Base de datos Enel Colombia "Seguimiento y Control de Pines de Obras Civiles"

○ **Calculo Huella de Carbono del Sistema de Alumbrado Público por actividades de modernización**

Para este periodo se cuenta con las bases de datos de retiros e ingreso aprobadas hasta el mes de enero de 2023, en el informe anterior se contaba solo con información aprobada hasta el mes de septiembre de 2022, por lo que el reporte de este periodo se incluye información reportada de octubre de 2022 a enero de 2023. Es importante aclarar que para los meses de julio, agosto y septiembre de 2022 no se realizaron actividades de modernización. A continuación, se muestran los resultados con los que se cuenta:

Huella de Carbono del marzo 2023. Modernización

En el año 2022 se logró evitar la emisión de 2.206,55 toneladas de CO₂eq y para el mes de enero de 2023 se logró evitar la emisión de 770,61 toneladas de CO₂eq por parte del sistema de alumbrado público del D.C. gracias a las actividades de modernización. A continuación, se discriminan los datos del año 2022 y de enero de 2023

2022	Retiradas (Na y Mh) – HID			Instaladas LED			Energía ahorrada	TCO ₂ eq
	KW	Horas	KWH	KW	Horas	KWH	KWH	
Enero	267,59	4.368	1.168.829	213,62	4.368	933.110	235.719	89,81
Febrero	201,60	4.008	808.013	186,37	4.008	746.967	61.046	23,26
Marzo	312,32	3.672	1.146.828	138,13	3.672	507.213	639.615	243,69
Abril	186,29	3.300	614.741	94,45	3.300	311.698	303.042	115,46
Mayo	375,43	2.940	1.103.764	175,38	2.940	515.623	588.141	224,08



Junio	2.568,21	2.568	6.595.168	1.381,02	2.568	3.546.462	3.048.706	1.161,56
Julio	0,00	2.208	0	0,00	2.208	0	0	0,00
Agosto	0,00	1.836	0	0,00	1.836	0	0	0,00
Septiembre	0,00	1.464	0	0,00	1.464	0	0	0,00
Octubre	828,65	1.104	914.825	303,58	1.104	335.148	579.677	220,86
Noviembre	468,35	732	342.831	209,23	732	153.154	189.677	72,27
Diciembre	767,00	372	285.324	374,93	372	139.473	145.851	55,57
Total	5.975,43	2.381	12.980.322	3.076,71	2.381	7.188.848	5.791.474	2.206,55

2023	Retiradas (Na y Mh) – HID			Instaladas LED			Energía ahorrada	TCO2eq
	KW	Horas	KWH	KW	Horas	KWH	KWH	
Enero	835,49	4.368	3.649.420	372,44	4.368	1.626.827	2.022.594	770,61
Total	835,49	4.368	3.649.420	372,44	4.368	1.626.827	2.022.594	770,61

Fuente: contrato interadministrativo N° UAESP-460-2021, informe No 21

○ **Interferencia y riesgo eléctrico por arbolado urbano**

Para este periodo la interventoría reporto la solicitud de 13 podas por interferencia en luminarias del sistema de alumbrado público y 22 por riesgo eléctrico o contrato con las luminarias del sistema de alumbrado público, para un total de 35 solicitudes en el mes, se muestra la información de las solicitudes realizadas.

No.	Consecutivo PQRS	Fecha visita técnica	Dirección	Localidad	Dirigido A	Radicado traslado Enel Colombia	Radicado recibido por Enel Colombia	Gestor Social UAESP	Fecha Envío Gestoría Social
1	CON-INT-460-PQRS-6243-S	6/03/2023	Calle 23 H Bis No. 103 – 12 del Barrio La Cabaña	Fontibón	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-310-23-S del 13/03/2023	000485114 del 13/03/2023	Estphéfane Tarazona Nieto	13/03/2023
2	CON-INT-460-PQRS-6243-S	6/03/2023	Calle 23 G No. 103 – 61 del Barrio La Cabaña	Fontibón	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-311-23-S del 13/03/2023	000485519 del 14/03/2023	Estphéfane Tarazona Nieto	13/03/2023
3	CON-INT-460-PQRS-6252-S	8/03/2023	Carrera 98 con Diagonal 16 del Barrio Guadal	Fontibón	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-308-23-S del 10/03/2023	000483489 del 10/03/2023	Estphéfane Tarazona Nieto	10/03/2023
4	CON-INT-460-PQRS-6270-S	7/03/2023	Calle 4 No. 31 B - 93 en el Barrio Veraguas	Puente Aranda	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-306-23-S del 8/03/2023	000481183 del 8/03/2023	Paola Margarita Ruiz Manotas	9/03/2023
5	No tiene, recorridos rutinarios de la Interventoría	8/03/2023	Carrera 58 con Calle 175 en el Barrio San José del Bavaria	Suba	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-307-23-S del 9/03/2023	000483069 del 10/03/2023	Paola Margarita Ruiz Manotas	9/03/2023
6	No tiene, recorridos rutinarios de la	9/03/2023	Parque con Código IDRD 11-1119 ubicado en la	Suba	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-309-23-S del 13/03/2023	000485104 del 13/03/2023	Helber Leonardo Casas Camargo	13/03/2023



	Interventoría		Carrera 95 con Calle 150 A del Barrio El Pinar							
7	CON-INT-460-PQRS-6292-S	8/03/2023	Carrera 140 No. 132 C – 18 del Barrio Tibabuyes	Suba	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-312-23-S del 14/03/2023	000486048 del 14/03/2023	Estphefane Tarazona Nieto	14/03/2023	
8	CON-INT-460-PQRS-6294-S	8/03/2023	Parque El Contador Norte código IDRD 01-083 ubicado en la Carrera 7 B No. 135 - 77, alrededor del Condominio Country Plaza	Usaquén	Promoambiental Distrito S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Estphefane Tarazona Nieto	14/03/2023	
9	CON-INT-460-PQRS-6317-S	10/03/2023	Carrera 25 No. 36 - 59 desde la esquina norte a la esquina sur	Teusaquillo	Lime S.A. ESP	No aplica	No aplica	Angélica María Sandoval Maldonado	16/03/2023	
10	CON-INT-460-PQRS-6337-S	14/03/2023	Parque de la Carrera 96 entre Calles 152 y 153 del Barrio El Pinar	Suba	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-314-23-S del 17/03/2023	000488324 del 17/03/2023	Paola Margarita Ruiz Manotas	17/03/2023	
11	CON-INT-460-PQRS-6337-S	14/03/2023	Parque con Código IDRD 01-437 ubicado en la Carrera 20 entre Calles 173 y 175 de la Urbanización Ismena, en cercanía al Colegio Calazans	Usaquén	Secretaría Distrital de Ambiente - SDA	CON-INT-460-AL-315-23-S del 17/03/2023	2023ER58298 del 17/03/2023	Paola Margarita Ruiz Manotas	17/03/2023	
12	CON-INT-460-PQRS-6337-S	14/03/2023	Parque de la Urbanización Floresta Segundo Sector con Código IDRD 11-110 ubicado en la Carrera 68 D No. 99 - 99	Suba	Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Paola Margarita Ruiz Manotas	17/03/2023	
13	CON-INT-460-PQRS-6337-S	14/03/2023	Parque en desarrollo Gran Colombiano II Sector, Naranjos con código IDRD 07-049 del Barrio Los Naranjos ubicado en la Carrera 80 Q con Calle 71 F	Bosa	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-323-23-S del 17/03/2023	000488802 del 17/03/2023	Paola Margarita Ruiz Manotas	17/03/2023	



			Sur						
14	CON-INT-460-PQRS-6337-S	14/03/2023	Parque Desarrollo El Llano De Bosa (San Eduardo) con código IDRD 07-072 ubicado en la Carrera 78 D con Calle 69 D Sur	Bosa	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-324-23-S del 17/03/2023	000488761 del 17/03/2023	Paola Margarita Ruiz Manotas	17/03/2023
15	CON-INT-460-PQRS-6337-S	14/03/2023	Parque Urbanización Jose Joaquín Vargas con código IDRD 12-039	Barrios Unidos	Bogotá Limpia S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Paola Margarita Ruiz Manotas	17/03/2023
16	CON-INT-460-PQRS-6350-S	13/03/2023	Parque Las Flores con código IDRD 11-677 ubicado en la Carrera 115 No. 149 B - 10 del Barrio Las Flores	Suba	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-327-23-S del 24/03/2023	000494000 del 24/03/2023	Juan Felipe Arias Rodríguez	24/03/2023
17	CON-INT-460-PQRS-6354-S	13/03/2023	Calle 73 A No. 101 - 18	Engativá	Bogotá Limpia S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Jeniffer Tatiana Pérez Moreno	15/03/2023
18	CON-INT-460-PQRS-6358-S	13/03/2023	Calle 40 C Sur No. 7 B - 82 Este	San Cristóbal	Promoambiental Distrito S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	María Angélica Rivera Camargo	27/03/2023
19	CON-INT-460-PQRS-6381-S	15/03/2023	Carrera 102 con Calle 126 B en el Centro de Suba	Suba	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-316-23-S del 17/03/2023	000488353 del 17/03/2023	Jeniffer Tatiana Pérez Moreno	29/03/2023
20	CON-INT-460-PQRS-6381-S	15/03/2023	Calle 126 A con Carrera 118 en el Centro de Suba	Suba	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-317-23-S del 17/03/2023	000488360 del 17/03/2023	Jeniffer Tatiana Pérez Moreno	29/03/2023
21	CON-INT-460-PQRS-6381-S	15/03/2023	Calle 126 B con Carrera 118 en el Centro de Suba	Suba	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-318-23-S del 17/03/2023	000488339 del 17/03/2023	Jeniffer Tatiana Pérez Moreno	29/03/2023
22	No tiene, recorridos rutinarios de la Interventoría	16/03/2023	Carrera 93 con Calle 26 Sur en el Barrio Patio Bonito	Bosa	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-319-23-S del 17/03/2023	000489727 del 17/03/2023	Helber Leonardo Casas Camargo	17/03/2023



23	No tiene, recorridos rutinarios de la Interventoría	16/03/2023	Carrera 93 con Calle 39 Sur en el Barrio Patio Bonito	Bosa	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-320-23-S del 17/03/2023	000489720 del 17/03/2023	Helber Leonardo Casas Camargo	17/03/2023
24	No tiene, recorridos rutinarios de la Interventoría	16/03/2023	Carrera 93 con Calle 33 Bis Sur en el Barrio Patio Bonito	Bosa	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-321-23-S del 17/03/2023	000489716 del 17/03/2023	Helber Leonardo Casas Camargo	17/03/2023
25	No tiene, recorridos rutinarios de la Interventoría	16/03/2023	Carrera 93 con Calle 34 Sur en el Barrio Patio Bonito	Bosa	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-322-23-S del 17/03/2023	000489729 del 17/03/2023	Helber Leonardo Casas Camargo	17/03/2023
26	CON-INT-460-PQRS-6394-S	16/03/2023	Calle 75 No. 107 C- 10 del Barrio Garcés Navas	Engativá	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-329-23-S del 30/03/2023	000498182 del 31/03/2023	Angélica María Sandoval Maldonado	30/03/2023
27	CON-INT-460-PQRS-6395-S	21/03/2023	Carrera 80 D Bis No. 22 – 37 del Barrio Modelía	Fontibón	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-326-23-S del 24/03/2023	000493986 del 24/03/2023	Estphéfane Tarazona Nieto	24/03/2023
28	CON-INT-460-PQRS-6410-S	17/03/2023	Calle 150 A entre Carreras 96 A y 101 en el Barrio Valle de Refous	Suba	Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Tatiana Alejandra González Romero	29/03/2023
29	Proyecto recuperación espacio público Secretaría de Hábitat, Visita Parques. Traslado UAESP - SSFAP	22/03/2023	Parque San Luis ubicado en la Diagonal 61 B No. 24 A – 50	Teusaquillo	Lime S.A. ESP	CON-INT-460-AL-325-23-S del 23/03/2023	No aplica	Juan Felipe Arias Rodríguez	23/03/2023
30	CON-INT-460-PQRS-6413-S	17/03/2023	Carrera 18 I con Calle 69 D Sur	Ciudad Bolívar	Secretaría Distrital de Ambiente - SDA	CON-INT-460-AL-328-23-S del 29/03/2023	2023ER67642 del 29/03/2023	Sandra Milena Cardona Díaz	29/03/2023
31	Proyecto recuperación espacio público Secretaría de Hábitat, Visita Parques. Traslado UAESP - SSFAP	29/03/2023	Parque Alcázares ubicado en la Calle 70 desde la Carrera 26 a la Carrera 27 B	Barrios Unidos	Bogotá Limpia S.A.S. ESP	CON-INT-460-AL-330-23-S del 30/03/2023	No aplica	Juan Felipe Arias Rodríguez	30/03/2023
32	CON-INT-460-PQRS-6437-S	23/03/2023	Carrera 102 y Carrera 103 entre Calle 78 A y Calle 73 A	Engativá	Bogotá Limpia S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Jeniffer Tatiana Pérez Moreno	30/03/2023
33	CON-INT-460-PQRS-6437-S	23/03/2023	Carrera 103 A con Calle 75 A esquina del	Engativá	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-331-23-S del 30/03/2023	000498494 del 30/03/2023	Jeniffer Tatiana Pérez Moreno	30/03/2023



			Barrio Molinos del Viento						
34	CON-INT- 460-PQRS- 6506-S	27/03/2023	Carrera 70 B No. 122 - 04 en el Barrio Niza Antigua	Suba	Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Estphefane Tarazona Nieto	3/04/2023
35	CON-INT- 460-PQRS- 6545-S	29/03/2023	Avenida Carrera 68 No 31 – 16 Sur en el Barrio Los Ángeles	Puente Aranda	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460- AL-332-23-S del 31/03/2023	000499755 del 3/04/2023	Lina María Jiménez Perilla	5/04/2023

Fuente: contrato interadministrativo N° UAESP-460-2021, informe 21

Seguimiento al
Sistema de
Seguridad y Salud
en el Trabajo SST

17. SEGUIMIENTO SST:

Durante el mes de marzo de 2023, se desarrollaron las siguientes actividades de carácter SST:

Se reportaron por parte de la interventoría 23 visitas a los puntos de trabajo, de las cuales fueron efectivas las 23, en las visitas realizadas, la interventoría encontró que:

- Se realizan las charlas de los cinco minutos previos al inicio de las órdenes de trabajo, para este mes los temas tratados fueron: riesgo público, riesgo vial, plan de manejo de tránsito.
- La aplicación de los procedimientos APU 003 excavaciones, APU 006 concreto, APU 008 cajas de inspección, 3918 instalación de adoquín, 3920 herramienta menor, 3922 manejo de escombros, 001 señalización, 006 movilidad, 005 orden y aseo, NHS 004 alturas, NHS 005 ELÉCTRICO, NHS 006 rescate, 3938 uso de pértiga, APE 001 mantenimiento alumbrado público, APE medidas de tensión, INBC 03 mantenimiento alumbrado público, INBC 17 trabajo en canasta, INBC mantenimiento integral.
- Se identifica el personal haciendo uso de los elementos de protección personal de manera correcta (casco con barbuquejo, guantes de carnaza, overol con reflectivos, botas y gafas de seguridad, guantes dieléctricos categoría 00).
- Se identifica personal haciendo uso de los elementos de protección contra caídas, sin embargo, las eslingas de restricción y posicionamiento son metálicas (aspecto reiterativo).
- Los vehículos cuentan con la respectiva identificación de acuerdo con la orden de trabajo y contratista que opera, así mismo, se identifica la tarjeta de vida de cada personal.
- En cada uno de los puntos se observa la señalización tal y como lo establece la Resolución 1885 de 2015, "Por la cual se adopta el manual de señalización vial, Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia" y Plan de Manejo de Tránsito – PMT.
- Se inspeccionaron los kit de emergencias, encontrando que están completos y vigentes, no obstante, hay varios que tienen precinto sin especificación de cuándo le hicieron la inspección y el responsable de la misma.
- En algunos extintores es difícil identificar la fecha de vencimiento de la carga del mismo, ya que las fichas de información son poco legibles.
- En las cuadrillas verificadas, se observó que los líderes cuentan con coordinador de trabajo en alturas.
- Las cuadrillas del contratista MICOL S.A. cuentan con un solo extintor.
- En el contratista MICOL S.A, no se logra verificar los permisos de trabajo en alturas y eléctricos, toda vez, que se están diligenciando digitalmente y en algunas PDA no permite la lectura.

De acuerdo con la resolución 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y lo observado en las visitas la interventoría realizó las siguientes recomendaciones a Enel Colombia:

- Teniendo en cuenta que las labores realizadas son trabajos eléctricos, se hace necesario que todos los elementos de protección personal incluidos los de alturas sean **DIELECTRICOS**, ya que se observan en todos los contratistas, MICOL S.A y DELTEC S.A., haciendo uso de eslingas de posicionamiento **METÁLICAS (aspecto reiterativo)**.
- Si bien se realizan las inspecciones a los botiquines de atención de emergencias y algunos cuentan con precinto, se hace necesario que este describa con el rótulo, la fecha y responsable de la inspección, así mismo, la información de lo que se encuentra dentro del mismo.
- En algunos extintores no son legibles las fechas de cargue del extintor, por lo tanto, se recomienda cambiar las fichas de información.
- Se recomienda que los contratistas MICOL S.A. y DELTEC S.A. cuenten con procedimientos estandarizados para las actividades asociadas a la prestación del alumbrado público en temas de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo:
 - Incluir el código QR en los kit de derrames y botiquines en todas las cuadrillas, que incluya las ficha de seguridad de los químicos, fecha de inspección y contenido de los mismos.
 - Contar con los dos extintores por cuadrilla, uno que pertenece al vehículo y otro de la operación.
- Garantizar que los permisos de trabajo y preoperacionales se logren verificar digitalmente.

Lo anterior, fue comunicado a ENEL COLOMBIA mediante oficio CON-INT-460-SI-31-23-S.



Indicadores de nivel de gestión

18. INDICADORES:

Los siguientes indicadores se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio y un seguimiento mensual que permite verificar una evolución de este. Estos indicadores no son contractuales con el operador del servicio de alumbrado público, por lo que tienen un carácter netamente informativo y de seguimiento:

➤ **Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público corte febrero de 2023:**

Expansiones: Periodo 2023. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	16	3											19
# proyectos de expansión programados	45	15											60
Obras canceladas	5	7											12
Resultado %	46,7	37,5											39,6
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	37	24											61
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	53	27											80
Obras canceladas de meses anteriores	3	1											4
# de luminarias instaladas	162	130											292

Fuente: Enel Colombia – Interventoría febrero 2023

➤ **Efectividad de la línea 115**

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado por parte de la interventoría a la atención de órdenes de trabajo generadas por el fono-servicio línea 115 y por los recorridos diarios de la interventoría y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio.

○ **Verificaciones plan de muestreo marzo de 2023:**

Registro de Resultados 2023. Meta 95%													
Variables	Periodo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
# de Lotes línea 115 muestreados encontrados conformes		31	28	31									
# Total de lotes línea 115 muestreados		31	28	31									
Resultado %		100	100	100									

Fuente: Informe Interventoría marzo 2023

➤ **Lotes muestreados de las inspecciones diarias**

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado por parte de la interventoría a la atención de órdenes de trabajo generadas por recorridos de interventoría y Enel Colombia y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio.

○ **Muestreo de los recorridos diarios de interventoría marzo de 2023.**

Registro de Resultados 2023. Meta 95%.													
Variables	Periodo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
# de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes		7	7	7									
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría		7	7	7									
Resultado %		100	100	100									

Fuente: Informe Interventoría marzo 2023

Seguimiento al cumplimiento de los aspectos jurídicos relacionados con el convenio 766 de 1997 y sus respectivos acuerdos firmados con el operador

19. ASPECTOS JURÍDICOS:

Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se supervisaron las obligaciones jurídicas a cargo de la interventoría al servicio de alumbrado público correspondientes al mes de febrero de 2023, las cuales se consideran cumplidas.
- Se dio contestación a 36 requerimientos de Concejo de Bogotá y entidades de control
- Se revisaron alrededor de 55 respuestas otorgadas por el equipo de gestión social y el equipo técnico
- Se asistió a diferentes reuniones del área técnica y de otras áreas en las que se ejerce una asesoría jurídica directa.
- Se realiza seguimiento al operador del servicio de alumbrado público para que dé cumplimiento al Convenio 766 de 1997



Principales reuniones relacionadas de supervisión y control no contempladas en el plan de supervisión y control de AP.

20. PRINCIPALES REUNIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE AP:

No. de Acta	Tema
A-INT-AA-0703-008	Apoyo administrativo
A-INT-AL-1603-019	Ambiental
A-INT-CS-0103-011	Calidad del Servicio
A-INT-CS-0103-012	
A-INT-CS-2303-023	
A-INT-CS-2303-024	
A-INT-FM-0103-002	Proyectos fotométricos
A-INT-FM-0203-003	
A-INT-FM-0203-004	
A-INT-FM-0603-006	
A-INT-FM-0703-007	
A-INT-FM-0803-010	
A-INT-FM-0903-031	
A-INT-FM-1303-013	
A-INT-FM-1403-015	
A-INT-FM-1403-016	
A-INT-FM-1503-017	
A-INT-FM-1503-018	
A-INT-FM-1603-020	
A-INT-FM-1703-032	
A-INT-FM-2803-029	
A-INT-FM-2803-030	
A-INT-GS-1503-021	Gestión social
A-INT-GS-1603-022	
A-INT-GS-2303-027	
A-INT-GS-2403-028	
A-INT-GS-2803-036	
A-INT-GS-2803-037	
A-INT-GS-3003-038	
A-INT-DG-2703-035	Dirección interventoria
A-INT-DG-2803-034	
A-INT-M2-0103-001	Proyectos de modernización
A-INT-M2-0303-005	
A-INT-M2-0703-009	
A-INT-M2-1403-014	
A-INT-M2-2203-025	
A-INT-M2-2903-033	

Fuente: Informe Interventoría marzo 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE
SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO
PÚBLICO**

ALP-FM-06

VERSIÓN 08

16/11/2017

Página 36 de 36

21. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME DES-FM-03 V4

Fecha	Proceso	Producto o servicio	No conformidad	Rol de quién identificó el producto no conforme	Análisis de causas
Marzo 2023	Plan de supervisión y control de alumbrado público	Durante el periodo no se identificó producto no conforme	-	-	-

Revisión y aprobación por la subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Fecha: 20/04/2023 Nombre: INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO Firma: _____