

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL JULIO DE 2022 ASE 5

Contenido

1.	DATOS DEL INFORME.....	3
2.	DESARROLLO DEL INFORME	3
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	3
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	3
2.1.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	4
2.1.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	4
2.2.	ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO (BIMESTRAL)	5
2.2.1.	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	5
	RESIDUOS ESPECIALES Y RCD DE USUARIO CONOCIDO	5
	RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO Y PUNTOS CRÍTICOS.....	6
2.2.2.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.....	7
2.2.3.	ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE RECOLECCIÓN DE RCD DOMICILIARIOS.....	8
2.3.	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	11
2.3.1.	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	11
2.3.2.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	11
2.3.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP.....	12
2.4.	CONTENEDORES	12
2.4.1.	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	12
2.4.2.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	13
2.4.3.	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP.....	14
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	14
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	14
2.5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	14
2.5.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	15
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	15
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	15
2.6.1.1	Seguimiento a la Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades de corte de césped.	17

2.6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	17
2.6.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	18
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	18
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	18
2.7.1.1	Seguimiento a la Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades de poda de árboles	19
2.7.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	19
2.7.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	21
2.7.4	REVISIÓN DE NOVEDADES DE ARBOLADO REPORTADAS	21
2.7.5.	EVENTOS SIRE GESTIONADOS	23
2.8	COMPONENTE SOCIAL	23
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	23
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	23
2.8.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	24
2.9	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	25
2.9.1	Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.	25
2.9.2	SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE PERSONAL Y EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA	37
2.9.3	SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA-SAC	42
2.9.4	SEGUIMIENTO ADICIONES	53
3.	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	54

1. DATOS DEL INFORME

Servicio:		
<input type="checkbox"/> Disposición Final	<input type="checkbox"/> Gestión de Residuos Hospitalarios	<input checked="" type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza ASE # 5
Período de análisis: del 01 al 31 de julio de 2022		

2. DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2022, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a ese periodo, tomando como insumos las visitas de campo, seguimiento a través de la plataforma SIGAB e informes mensuales presentados tanto por la interventoría Consorcio Proyección Capital para la ASE 5 como por el prestador de servicio Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P.

2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en la localidad de Suba, pertenecientes al ASE 5, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

La Interventoría, de acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. para el mes de junio de 2022 identificó que se ejecutaron 225 microrrutas y se dispusieron un total 22.780,76 toneladas (se excluyen domiciliarios especiales y clandestinos).

Para el mes de julio de 2022 la Interventoría realizó 227 verificaciones en campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, en las cuales identificó seis (6) hallazgos técnico operativos.

Para el mes de julio de 2022, se realizaron 65 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección de los residuos ordinarios no aprovechables en los contenedores (actividad de operación de la contenerización), en las cuales se identificaron seis (6) hallazgos técnico operativos.

Conclusiones de la Interventoría:

- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de recolección y transporte en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.
- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de recolección y transporte en el mes de junio de 2022, y se generaron observaciones.



2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., con radicado UAESP 20227000455472 del 10/08/2022, para el mes de julio se ejecutaron 233 microrrutas y se dispusieron en la zona urbana un total de **25.929** Ton, se presentó una variación del +1,22% respecto a las toneladas del mes anterior.

TIPO DE RESIDUO (TON)	JUNIO	JULIO	VARIACION
Grandes Generadores	183	214	17%
Recolección Barrido	711	652	-8%
Recolección Domiciliario	21.167	21.364	1%
Recolección Escombros Domiciliarios	33	52	59%
Atención Clandestinos	2.803	3.042	9%
Recolección Césped	613	487	-21%
Recolección Poda Árboles	108	119	10%
TOTAL	25.617	25.929	1,22%

Fuente: Informe concesionario mes de julio de 2022

En la zona rural se recogieron 1.143,44 Ton.

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de julio será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de agosto de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades relacionadas con el servicio de recolección y transporte en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó seis (6) visitas de la siguiente manera:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	02/07/2022	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte	La actividad se realizó sin novedades.		x
2	06/07/2022	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte	La actividad se realizó sin novedades.		x
3	14/07/2022	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte	La actividad se realizó sin novedades.		x



Informe mensual de Supervisión y Control

4	18/07/2022	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte.	La actividad se realizó sin novedades.		x
5	23/07/2022	Suba	Calle 139 # 139-11	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
6	28/07/2022	Suba	Carrera 91 # 145B-02	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte.	La actividad se realizó sin novedades.	x	

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.2. ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO (BIMESTRAL)

Es importante mencionar que para este componente se adelanta la revisión de la actividad de recolección de residuos de construcción y demolición -RCD- domiciliarios, incluida otros residuos especiales de usuario conocido y de residuos de arrojo clandestino en la localidad de Suba perteneciente al ASE 5, en concordancia con lo establecido en la última actualización de la línea base del PGIRS, lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo y plan de supervisión y control aprobado para la vigencia 2022.

2.2.1. ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el informe No. 53 de la interventoría correspondiente al mes de julio, presenta el análisis del informe del concesionario Área Limpia del mes de junio, teniendo en cuenta las fechas de entrega de cada uno de los informes.

Por lo anterior, se presenta por parte del Consorcio Proyección Capital lo siguiente:

- RESIDUOS ESPECIALES Y RCD DOMICILIARIOS**

De acuerdo con la revisión del informe del concesionario Área Limpia, adelantada por la interventoría, para el periodo del mes de junio de 2022 se reportaron un total de 71 m³ correspondientes a RCD limpio, los cuales fueron transportados y dispuestos en sitios autorizados, cifra que coincide con la cantidad certificada por el sitio de disposición final, como soporte los tickets de ingreso de los vehículos, en los cuales se evidenció que las placas registradas coinciden con los vehículos reportados por el concesionario en su informe.

Es así como, se reportan las siguientes cantidades de solicitudes, volumen y peso de recolección de RCD y otros residuos especiales recogidos y transportados por el concesionario para el mes de junio de 2022:

LOCALIDAD	SOLICITUDES	RESIDUOS DISPUESTOS EN RSDJ (Ton)	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m ³)
Suba	97	32,72	71

Fuente: Informe Interventoría mes de julio 2022

De acuerdo con el informe de la interventoría, a fecha de 30 de junio de 2022 se registra un promedio mensual



de atención a solicitudes de recolección y transporte de RCD de 146, con un total de solicitudes atendidas a la fecha de 7.767.

Finalmente, es importante mencionar que este servicio es pactado libremente entre el generador del residuo y el concesionario de aseo, éste último es autónomo en decidir prestar o no el servicio. No obstante, una vez aceptado el servicio por parte del concesionario la gestión del residuo es su responsabilidad en el marco de la normatividad vigente.

- RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO Y PUNTOS CRÍTICOS**

A continuación, se presentan las actividades de verificación realizadas por la Interventoría en el ejercicio de sus obligaciones, en el mes de julio de 2022. Dichas actividades se realizan a través de la programación mensual en el caso de los puntos críticos y de las verificaciones reportadas por los supervisores en el ejercicio de las visitas de campo para el caso de los arrojos clandestinos.

ACTIVIDAD VERIFICADA	VERIFICACIONES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA
Puntos Críticos	174
Arrojo Clandestino	283
TOTAL	457

Fuente: Tomado de Informe de interventoría julio de 2022.

Así mismo, se gestionaron 223 reportes de arrojo del mes de julio de 2022, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad, tal como se describe en la siguiente tabla:

MES	ESTADO REPORTES		
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	CERRADO
MAYO 2022	1	0	1
JUNIO 2022	47	0	47
JULIO 2022	223	57*	166
TOTAL	271	57*	214

Fuente: Tomado de Informe de Interventoría julio de 2022.

*Fueron notificados durante la última semana del mes, por lo cual se encuentra dentro del tiempo para dar respuesta por parte del Concesionario.

Así las cosas, se ha autorizado para los pagos de adición de puntos críticos y arrojo clandestino por parte de la Interventoría los meses de marzo a junio de 2022.



Informe mensual de Supervisión y Control

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	ESTADO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Marzo de 2022	05/04/2022 GF-4-5-2022-11790	27/04/2022 UAESP-CPC-ASE5-3209-22	Aprobado
Abril de 2022	05-05-2022 GF-5-5-2022-12421	24/05/2022 UAESP-CPC-ASE5-3263-22	Aprobado
Mayo de 2022	07/06/2022 GF-6-7-2022-13093	22/06/2022 UAESP-CPC-ASE5-3344-22	Aprobado
Junio de 2022	07/07/2022 GF-7-47-2022-13835	15/07/2022 UAESP-CPC-ASE5-3414-22	Aprobado

Fuente: Tomado de Informe de Interventoría julio de 2022

Lo anterior, teniendo en cuenta lo portado por la Interventoría para los meses de mayo y junio el Concesionario atendió la totalidad de los puntos críticos del inventario con atenciones descritas a continuación:

ATENCIONES DE PUNTOS CRÍTICOS		
MES	TOTAL DE ATENCIONES	ATENCIONES
MAY	161	181
JUN	164	185

Fuente: Informe Interventoría mes de julio 2022

De acuerdo a la atención a este componente, se resalta que para el mes de junio según lo reportado por el Concesionario Área Limpia y validado por la Interventoría, se observa que se llevaron a Punto Limpio 1.041,39 toneladas de residuos.

MES	Toneladas certificadas SECAM JR	Entradas certificadas por SECAM
Junio de 2022	1.041,39	125

Fuente: Retomado del Informe Interventoría mes de julio 2022

Los ingresos registrados en la tabla anterior, están acordes a las toneladas certificadas por UT Inter DJ y SECAM JR para el periodo presentado por el Consorcio Proyección Capital en su informe No. 53.

Conclusiones de la Interventoría:

La Interventoría verificó y certificó las toneladas recolectadas en las actividades de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe del mes de junio de 2022.

La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de Recolección de Arrojo Clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente, y se presentaron dos hallazgos en la atención de los Puntos Críticos.

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario para el periodo de julio 2022, se reportan 91 servicios de recolección de RCD domiciliario o de pequeño generador, los cuales representaron 52,11 toneladas equivalente a 220,45 metros cúbicos.

MES	LOCALIDAD	TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS	TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS	VOLUMEN (m³)
Julio	Suba	172	91	220,45

Fuente: Informe Área Limpia mes de julio 2022

Es así como, el concesionario resalta un aumento del +59% de las atenciones de RCD domiciliario o de pequeño generador en el mes de julio con respecto al total de toneladas recogidas al mes de junio de 2022.

2.2.3. ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE RECOLECCIÓN DE RCD DOMICILIARIOS


Teniendo en cuenta lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo, en cuanto a la atención de servicios especiales de recolección de residuos de construcción y demolición de usuario conocido, para este periodo comprendido en los meses de junio y julio de 2022 se adelanta la revisión de las PQR a través del Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá-SIGAB, radicadas por los diferentes canales de la siguiente manera:

MES	Correo Electrónico 110	Línea 110	Verbal	Web	Total general
JUNIO	3	104	0	0	107
JULIO	3	88	1	1	93
Total general	6	192	1	1	200

Fuente: SIGAB

De acuerdo con tabla anterior, para este periodo se evidenciaron **un total de 200 PQR** relacionadas en el Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá-SIGAB con solicitudes de RCD de origen domiciliario.

De igual manera, se identificaron los canales por los cuales se recibieron las solicitudes de RCD domiciliario, siendo la línea 110 las más usada por los usuarios del servicio en el ASE5, tal como se observa en la siguiente gráfica:




Fuente: Información retomada del SIGAB

Por otro lado, es importante mencionar que se encontraron 87 solicitudes canceladas, en total. De igual manera, se encontró que 112 solicitudes fueron atendidas por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., para el mismo bimestre de análisis. Así las cosas, se muestra en la siguiente tabla las cancelaciones y atenciones:

Solicitud servicio de escombros domiciliarios	JUNIO	JULIO	TOTAL POR ATENCIÓN
Cancelado - Concesionario	4	7	11
Cancelado - Usuario	39	37	76
Habilitado	63	49	112
Programado	1	0	1
TOTAL POR MES	107	93	200

Fuente: Información retomada del SIGAB

Según lo anterior, se revisaron las solicitudes que efectivamente corresponden a RCD limpio dispuesto en sitios autorizados. Como resultado se encontraron dentro de la clasificación **"sitio de disposición"**, tal como se detalla en la siguiente gráfica:



Fuente: Información retomada del SIGAB

De acuerdo con las solicitudes con la clasificación **“disposición final”**, se identificó que de las 82 solicitudes habilitadas, se clasificaron como residuo limpio y fue dispuesto en un sitio autorizado para los RCD pétreos.

Adicionalmente, se observó una inconsistencia en la información, toda vez que se evidencian campos vacíos del archivo, que fueron en total para este bimestre 88 PQR.

Por otro lado, y en cuanto al tiempo de atención, se revisaron las solicitudes con fecha de visita y fecha de ejecución. Lo anterior, con el fin de validar el tiempo de atención por parte del concesionario, tiempo que debe estar dentro de los dos días hábiles tal como lo establece el Reglamento Técnico y Operativo. Es así como, de los residuos efectivamente dispuestos en el sitio de disposición final autorizados, se encontraron once (11) solicitudes que fueron atendidas pasados los 2 días hábiles, tal como se detalla en la siguiente tabla.

PERIODO	RADICADO	TIPO RESIDUO	DISPOSICION_FINAL	DIAS
JUNIO	1115859	Mixtos	Escombrera	11
	1127556	Limpio	Escombrera	6
	1130437	Mixtos	Escombrera	15
	1126481	Limpio	Escombrera	7
	1129304	Limpio	Escombrera	29
	1128942	Limpio	Escombrera	14
	1120434	Mixtos	Escombrera	5
	1121738	Limpio	Escombrera	9
JULIO	1134126	Limpio	Escombrera	5
	1132846	Mixtos	Escombrera	21
	1138672	Limpio	Escombrera	4

Fuente: Información retomada del SIGAB

Para este componente, se observa una mejora en la prestación de esta actividad de recolección y transporte de RCD domiciliarios, toda vez que en relación con el bimestre inmediatamente anterior, se aumentaron las solicitudes RCD domiciliario dispuestos en lugares autorizados, con un aumento en la cantidad de servicios habilitados.

Por otra parte, en socialización del informe de Interventoría en reunión con acta No. 2528A ASE5, el concesionario informa que una vez revisadas las observaciones generadas por la UAESP respecto a la información diligenciada en el archivo plano de PQR del SIGAB, específicamente para las solicitudes de recolección de RCD de usuario conocido; el concesionario comunicó que realizó la validación de la información e indicó que a partir de agosto de 2022, se diligenciará los campos de tipo de residuos y sitio de disposición final, posterior a la recolección de los residuos para garantizar la coherencia de la información.

2.3. ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las vías y áreas públicas de la localidad de Suba perteneciente al ASE 5, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

2.3.1. ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital en el componente del servicio de barrido y limpieza del cual se presenta el siguiente resumen.

La Interventoría, de acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. correspondiente al mes de junio de 2022, identificó que para ese período se reportaron 373 microrrutas de barrido y limpieza manual y 16 microrrutas de barrido y limpieza mecánica y un total de **39.073,29** km atendidos.

En el mes de julio se realizaron 275 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido manual con la identificación de 62 hallazgos técnico operativos y 14 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico en las cuales se identificaron dos (2) hallazgos técnico operativos.

Conclusiones de la interventoría:

- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de barrido y limpieza en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.
- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de barrido y limpieza en el mes de abril de 2022, y no se generaron observaciones.

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., con radicado UAESP 20227000455472 del 10/08/2022, para el mes de julio se ejecutaron la totalidad de microrrutas establecidas en el plan operativo de acuerdo con las frecuencias y turnos definidos. Se atendieron un total de



39.729,56 Km que incluye el barrido de vías y áreas públicas 32.878,77 Km con barrido manual y 6.850,78 Km con barrido mecánico.

El total de kilómetros reportados en el informe del concesionario para el mes de julio será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de agosto de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó seis (6) visitas de la siguiente manera:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	04/07/2022	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de barrido mecánico.	La actividad se realizó sin novedades.		x
2	07/07/2022	Suba	Calle 127D Bis # 90A-05	Supervisión y control de la actividad de barrido manual.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
3	14/07/2022	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de barrido mecánico.	La actividad se realizó sin novedades.		x
4	20/07/2022	Suba	Av. Boyacá entre CLS 116 y 134	Supervisión y control de la actividad de barrido manual.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
5	23/07/2022	Suba	Parque Piloto	Supervisión y control de la actividad de barrido manual.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
6	27/07/2022	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de barrido mecánico.	La actividad se realizó sin novedades.		x

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de visita y de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.4. CONTENEDORES

2.4.1. ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo a la Interventoría, el Concesionario en su informe del mes de junio de 2022 reportó que la ASE 5 cuenta con 1.483 contenedores de residuos no aprovechables y 1.363 contenedores de residuos aprovechables. La Interventoría aclara, de los 1.483 contenedores de residuos no aprovechables, 120 contenedores fueron instalados bajo la adición 12 al Contrato de Concesión No. 287 de 2018.

Adicionalmente, el Concesionario informó que realizó en el mes de junio el mantenimiento correctivo a 156 contenedores y mantenimiento preventivo a 2.812 contenedores con 8.535 atenciones, incluidos los 120 contenedores de la adición 12. Para la actividad de lavado reportó la atención de 2.877 contenedores con 6.695



frecuencias ejecutadas. De igual forma indicó que en este periodo se registraron un total ocho (8) contenedores vandalizados.

Para el mes de julio de 2022 la Interventoría realizó un total de 594 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio mediante contenedores con la identificación de 23 hallazgos técnico operativos.

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Instalación	440	1	1
Operación	65	6	6
Mantenimiento	53	0	8
Lavado	36	2	8
Total	594	9	23

Fuente: Informe de Interventoría julio de 2022.

Conclusiones de la Interventoría:

- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario no prestó el servicio de contenerización en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.
- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de contenerización en el mes de junio de 2022, y se generaron observaciones.

2.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., con radicado UAESP 20227000455472 del 10/08/2022, para el mes de julio el concesionario reporta que se presentaron 22 casos de contenedores vandalizados: 15 de residuos no aprovechables y siete (7) de residuos aprovechables.

Durante el mes de julio se atendió con mantenimiento preventivo (lavado externo, limpieza de grafitis, inspección de funcionamiento, ajuste de tapas, tapones sistema de apertura) un total de 2.808 contenedores: 1.460 de residuos no aprovechables y 1.346 de residuos aprovechables.

En el mes analizado, se ejecutaron un total de 121 mantenimientos correctivos: 92 de residuos no aprovechables y 29 de residuos aprovechables.

Durante el mes de julio se atendieron con lavado un total de 2.811: 1.465 de residuos no aprovechables y 1.346 de residuos aprovechables.

El total de actividades de contenerización reportadas en el informe del concesionario para el mes de julio será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de agosto de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

2.4.3. ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de contenedores en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó tres (3) visitas de la siguiente manera:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	08/07/2021	Suba	Cl 176 Kr 52 y Cl 129Kr 53D	Supervisión y control de la contenerización	La actividad se realizó sin novedades.	x	
2	23/07/2021	Suba	Carrera 136 A # 143 – 47	Supervisión y control de la contenerización	La actividad se realizó sin novedades.	x	
3	31/07/2021	Suba	Av. Cl 127 # 60- 18 y Av. Suba con 127B	Supervisión y control de la contenerización	La actividad se realizó sin novedades.	x	

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo.

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de lavado de áreas públicas del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P, mediante el comunicado GG-7-5-2022-13783 radicado el 11 de julio de 2022, remitió el informe de reporte de actividades del mes de junio de 2022, el cual fue objeto de revisión y validación por parte de la Interventoría, identificando que para este periodo el Concesionario reportó ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en 13 puentes peatonales, correspondiente a un área total intervenida de 2.983,54 m².

En julio de 2022 la Interventoría realizó un total de cinco (5) verificaciones en campo de lavado de áreas públicas, en las cuales no se identificaron hallazgos técnico-operativos.

Conclusiones de la Interventoría:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de lavado de áreas públicas en el mes de junio de 2022, y no se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de lavado de áreas públicas en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.
- La Interventoría validó de la ejecución presentada por el Concesionario para el primer semestre de 2022, el 100% de los puentes peatonales objeto de lavado.

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El concesionario para el mes de julio reportó cuatro (4) áreas intervenidas con un total de 3.731,17 m².

El total de actividades de lavado de áreas públicas reportadas en el informe del concesionario para el mes de julio será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de agosto de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por el concesionario del servicio en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó una (1) visita de la siguiente manera:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	30/07/2022	Suba	Cl 147 Krs 91 y 92	Supervisión y control de la actividad de lavado de áreas públicas.	La actividad se realizó sin novedades.	x	

Se anexa el informe de la visita de campo.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED


2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo al plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

La interventoría realizó 273 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de julio 2022, encontrando un total de 73 hallazgos-forestal. Se resalta que de los hallazgos encontrados durante las verificaciones en campo fueron en diferentes barrios de la localidad sin concentración específica.

En los hallazgos encontrados durante las verificaciones de campo para este período el de mayor incidencia fue el relacionado con el bordeado (El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeado) con delimitación máxima de 3 cm) con 42 hallazgos para este ítem, seguido por (el concesionario no realiza corte dejando altura menor a 10 cm y mayor a 2 cm) con 22 hallazgos para este período

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron notificados por la interventoría al Concesionario a través de la Matriz Interactiva para su atención. De igual manera, la interventoría presentó la relación de los hallazgos que para el mes de julio fue: cerrados 26, en estado sin gestión 22, gestionados 17 y 8 no aplica.



Fuente: Generado con datos de informe de Interventoría CPC julio de 2022

La interventoría registra en su informe que el prestador para el mes de junio de 2022 intervino un total de 7.356.525,99 m² correspondientes a 1.930 áreas verdes. Así las cosas, para el histórico de cantidad de áreas verdes intervenidas se tiene un total de 82.653 correspondientes a 328.197.650,77 m², periodo comprendido entre febrero de 2018 y junio de 2022.

Es de resaltarse en el gráfico un incremento en los metros cuadrados intervenidos de áreas de corte de césped, situación que muestra la inclusión de áreas y códigos nuevos ingresados por el operador.

Por último, la Interventoría resalta que los datos de referencia PGIRS para áreas de atención de corte de césped presentan una mayor cantidad dado que se toman polígonos completos sin descontar áreas duras y cuerpos de agua, sin embargo, sobresale que el concesionario ha realizado el respectivo descuento de estas áreas dentro de su inventario.

Conclusiones de la Interventoría:

Una vez revisado el informe de seguimiento presentado y validado por parte de la Interventoría se resaltan las siguientes observaciones:

- Los hallazgos encontrados por parte de la interventoría durante sus verificaciones en campo durante el mes de julio 2022 no presentaron concentración en una zona específica y en su mayoría están relacionados con la no ejecución del corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm.
- Los metros cuadrados ejecutados durante el mes de junio de 2022 no sobrepasan los establecidos por PGIRS, con un 93 % atendido según lo programado.
- En relación con el cumplimiento del cronograma de visitas de verificación de interventoría, se evidencia que se realizaron las visitas programadas para el componente de corte de césped.


- Se evidencia un incremento en los metros cuadrados intervenidos en comparación con meses anteriores y específicamente los meses del 2020 y 2021 en los mismos periodos.

2.6.1.1 Seguimiento a la Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades de corte de césped.

No se registraron Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades relacionadas con corte de césped.

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de julio de 2022 el concesionario Área Limpia Distrito Capital SAS ESP - ASE 5 – reporte de ejecución césped cerrado-SIGAB reporta que en la prestación del servicio de corte de Césped en zonas públicas de uso público fueron atendidas un total de 1.405 áreas verdes correspondientes a 6.911.840 m² (dato en revisión por parte de interventoría), distribuidas por tipo de área de la siguiente manera:



Fuente: Generado con datos del informe del Concesionario julio 2022

De conformidad con la gráfica anterior 892 de las áreas verdes intervenidas corresponden a parques, 276 corresponde a separadores viales, 485 a andenes, 152 a zonas ambientales y 8 a intersecciones viales (orejas), para un total de 1813 áreas intervenidas.

En el informe del mes de julio 2022 el concesionario relaciona que para la actividad de corte de césped la cantidad de residuos dispuestos fue de 487 toneladas (dato que se encuentra en validación por parte de la interventoría).

Esta Unidad procede a realizar validación de los datos registrados en el informe de julio de 2022 con los reportados en el SIGAB para el mismo período, se encuentra que para el periodo los datos reportados por el

concesionario respecto a la ejecución no coinciden donde en el informe reportan 6.911.840 m2 atendidos y en el SIGAB reportan 6.910.661,67 m2 ejecutados.

2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	22/07/2022	Suba	Calle 160 con carrera 55	Verificación de ejecución	Se verifica ejecución en campo reportada por el prestador para el mes de julio 2022.	X	
2	29/07/2022	Suba	Calle 149 con carrera 118	Verificación de ejecución	Se verifica ejecución reportada por el prestador para el mes de julio 2022 en SIGAB		X

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

La interventoría informa que el prestador presentó la programación de acuerdo con los tiempos definidos. Se registra que fueron proyectados un total de 1.823 individuos arbóreos para intervenir en el mes de junio de 2022, de los cuales se intervino un total de 1.780.

La interventoría informa que para el mes de julio de 2022 se realizaron 213 verificaciones de las cuales 12 presentaron hallazgos – forestal. Se evidenció principalmente que *no se aplica cicatrizante hormonal* (8) seguido de *el Concesionario no retiró las ramas desprendidas* (2).

La interventoría informa que durante julio de 2022 recibió copia de 35 eventos SIRE por parte de la UAESP, y que el prestador remitió evidencias de atención a 24 de estos.

La interventoría señala que *“En las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 213 verificaciones realizadas en el mes de julio de 2022”*.

La interventoría reporta que desde el mes de febrero 2018 hasta el mes de junio 2022 el Concesionario ha intervenido un total de 92.430 individuos arbóreos, donde se incluyen 10.051 de la base de datos UAESP.

En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, Área Limpia D.C. S.A.S E.S.P remitió al Consorcio Proyección Capital las fichas técnicas de atención de 1.780 individuos arbóreos del mes de junio en el término

establecido, y la interventoría a su vez remitió esta información el día 7 de julio de 2022 a la Secretaría Distrital de Ambiente mediante el comunicado UAESP-CPC-TER-1524-22.

Conclusiones de la Interventoría.

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles en el mes de junio de 2022, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.7.1.1 Seguimiento a la Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades de poda de árboles.

La interventoría no registra SAC para el período del presente informe.


2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

La prestación del servicio de poda de árboles del ASE 5 fue realizada con base en la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17937 del 28/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Durante el mes de julio de 2022 el Concesionario reporta que atendió un total de 1.763 individuos arbóreos, donde se incluye la atención de 41 emergencias silviculturales remitidas como evento SIRE y priorización por presentar características deficientes de ramas en peligro de caída y desgarres. Adicionalmente se informa que 480 individuos arbóreos fueron registrados en el formato de novedades "(...) *porque presentaban mal estado sanitario, descope, Riesgo Eléctrico y en obra pública*"

Acorde a lo validado con el informe de interventoría del mes de julio 2022, el concesionario desde febrero de 2018 hasta junio de 2022 ha intervenido un total acumulado de 94.193 individuos arbóreos sumado con lo reportado por el concesionario para el mes de julio 2022 (dato de julio 2022 en validación por parte de la interventoría).

De modo que para el año 2021 a julio 2022 el prestador ha intervenido un total de 31.800 individuos arbóreos según los datos presentados en su informe.



Fuente: Generado a partir de datos del Concesionario en su informe del mes de julio del 2022

Atención de SIRES

Área Limpia D.C S.A.S E.S.P reporta la gestión y atención de los eventos generados en el sistema de gestión de riesgo y atención de emergencias de Bogotá– SIRE y eventos generados por la atención de emergencias por parte del Jardín Botánico, relacionando 30 eventos atendidos para el mes de julio 2022.

Modelo de riesgo SDA

El concesionario reporta que bajo el modelo de riesgo establecido por la Autoridad Ambiental en el mes de julio 2022 se intervinieron 17 árboles de riesgo alto.

Manejo de avifauna:

El concesionario reporta intervención de 29 árboles durante la vigencia del mes de julio 2022, con presencia de nidos. Dichas actividades se ejecutaron con herramientas manuales, usando lo menos posible herramientas que generaran vibraciones en el árbol, con el fin de perturbar lo menos posible a los individuos presentes, las ramas en las cuales se encontraban emplazados los nidos, no fueron intervenidas.

Despeje de conos lumínicos

El concesionario reporta que en relación a luminarias y despeje de su cono lumínico para el mes de julio 2022 se intervino un total de 16 árboles, adicionalmente comunica que (...) “se ha evidenciado que la mayoría de interferencia se presenta con especies de rápida redensificación de copa y alta capacidad vegetativa, por lo que es recurrente la solicitud de intervención sobre los árboles independiente a los ciclos de poda.”, situación que puede ser asociada a las solicitudes escaladas desde la subdirección de Alumbrado Público.

Recolección y transporte

En el informe del mes de julio el Concesionario relaciona que para la actividad de poda de árboles la cantidad de residuos dispuestos fue de 119 toneladas (dato que se encuentra en validación por parte de la interventoría).

Durante la revisión del consolidado de árboles intervenidos en el periodo de julio de 2022 se evidencio que por solicitudes priorizadas por parte de UAESP se realizó la marcación de arbolado sin SIGAU 63 árboles en diferentes puntos de la localidad.

La programación del mes de julio no se ejecutó en su totalidad por condiciones climáticas y el incremento en la atención de SIRES y NO SIRES (en donde se ejecutaron actividades de repique, podas de emergencia por desgarres, fracturas y podas antitécnicas y la actividad de atención prioritaria de la Autopista Norte), por lo que se realizará la reprogramación de 32 individuos los cuales serán incluidos en la programación de agosto del 2022.

2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de poda de árboles en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.


En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	07/07/2022	Suba	Carrera 58 con calle 186	Verificación de ejecución actividades en campo de poda de árboles cuadrilla A1	Se verifica la ejecución de la actividad de poda	x	
2	22/07/2022	Suba	Carrera 53 con calle 131A	Verificación de ejecución actividades en campo de poda de árboles cuadrilla A1	Verificación de actividades de poda y despeje de cono lumínico	x	
3	29/07/2022	Suba	Calle 95 71 07	Verificación y seguimiento de las actividades relacionadas con la poda de árboles en la localidad de Suba, programadas en la plataforma SIGAB	Árbol con código SIGAU 11010103000320 Holly liso, programado para poda del 01-6-2022 hasta el 10-06-2022 podado el 03-06-2022		x

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo.

2.7.4. REVISIÓN DE NOVEDADES DE ARBOLADO REPORTADAS

Para el mes de julio del año 2022, el prestador reportó un total de 480 novedades del arbolado según lo verificado en campo con base en SIGAU, donde no fue posible la intervención silvicultural por poda al identificar diferentes situaciones.



Fuente: Generado a partir de datos reportados por Área Limpia D.C S.A.S. E.S.P en formato de novedades – julio 2022

COMPETENCIA	SITUACIÓN	ABREVIATURA
Codensa	Riesgo eléctrico	RE
Jardín Botánico	Ausente	A
	Árbol con altura inferior a 2m	ARB
	Enfermo	E
	Sin código SIGAU	SCS
Secretaría Distrital de Ambiente	Podas antitécnicas	PAN
	Riesgo de caída	RC
	Seco / Muerto en pie	SCS
Empresa de Acueducto y Alcantarillado	Zona de ronda de cuerpos hídrico	ZH
Instituto de Desarrollo Urbano	Obras de infraestructura	OB
Terceros	Predio privado	PV
	Restricción de acceso (cierre temporal)	RA

Fuente: Formato de novedades

2.7.5. EVENTOS SIRE GESTIONADOS

La Unidad mediante correo electrónico durante el mes de julio de 2022 remitió al prestador con copia a la interventoría 42 eventos SIRE de recolección de residuos vegetales y de poda de emergencia. El concesionario vía correo electrónico continúa remitiendo las evidencias de atención de los SIREs reportados.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

La Interventoría en el informe No. 53 que entrega información del 1 al 31 de julio de 2022, programó y realizó un total de 10 verificaciones a las actividades ejecutadas y reportadas por el área de gestión social del concesionario en la programación semanal:

Actividades de coordinación _____ 01
Actividades informativas _____ 05 una en la ruralidad
Actividades operativas _____ 01
Actividades pedagógicas _____ 02 una en la ruralidad
Actividades de tipo evento _____ 01
Actividades Fallidas _____ 0

Para un total de 10 actividades verificadas en el mes de julio por parte de la Interventoría, donde el Concesionario desarrolló las actividades acordes a lo establecido en el Programa de Gestión Social, Anexo 2 y Anexo 11.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En el informe del mes de julio de 2022 entregado por el concesionario Área Limpia reportó 48 actividades, cinco de ellas en la ruralidad, dentro de los 7 proyectos que tiene este operador para dar cumplimiento al programa de gestión social, de la siguiente manera:

- Por mi área residencial limpia. _____ 13
- Por mi área comercial limpia. _____ 09
- Comprometido con mi institución. _____ 05 adelantadas en la ruralidad de la localidad
- Mi mascota limpiecita. _____ 01
- Todos por una Suba limpia. _____ 14
- Por más puntos limpios. _____ 04
- Cuentas claras. _____ 0

Según lo reportado en el informe el Concesionario realizó 48 actividades que están enfocadas a sensibilizar a la comunidad de la localidad de Suba en el manejo de residuos, separación en la fuente, el uso de la línea 110 para la recolección de escombros, y procesos de contenerización (frecuencias de recolección y lavado). En el desarrollo de estas jornadas se llegó a 1260 usuarios de la localidad.

El concesionario dando cumplimiento al anexo 11 (contenerización), realizó 10 actividades con un total de 326 usuarios, en las cuales se socializó sobre la correcta disposición de residuos, buen uso de contenedores, línea 110 para recolección de escombros y/o residuos voluminosos y separación en la fuente.

En el informe entregado por el operador en este periodo reportó una (1) reunión con la UAESP, la oficina de ambiente y la oficina de seguridad de la Alcaldía Local de Suba y la Policía Nacional. Esta se convocó para esclarecer todo lo relacionado con la generación de comparendos, ya que anteriormente se han presentado dificultades por parte de la Policía Nacional para realizar el acompañamiento e imposición de los comparendos.

Conclusiones:

En las diferentes reuniones, jornadas y actividades se tuvo contacto con 1586 usuarios de la localidad de Suba con los cuales se realizó proceso de sensibilización en manejo integral de residuos sólidos, separación en la fuente, uso de la línea 110 para la recolección de escombros y residuos especiales, proceso de contenerización, frecuencias de recolección y lavado.

2.8.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

Para este mayor componente y desde la gestión adelantada por parte de la UAESP para el mes de julio, se participó en las siguientes actividades:

Relación de actividades con la comunidad e interinstitucionales acompañadas por la UAESP

No.	FECHA	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	01-07-2022	Operativo compartir	Acta de reunión
2	06-07-2022	Operativo Carulla San Nicolás	Informe
3	07-07-2022	Capacitación jóvenes parceros	Acta de reunión
4	07-07-2022	Mesa y recorrido Lombardía SDSCJ	Acta de reunión
5	07-07-2022	Seguimiento sensibilización soterrados A11, A16	Informe
6	08-07-2022	Recorrido JAC Tibabuyes	Acta de reunión
7	08-07-2022	Recorrido diagonal 151	Acta de reunión
8	11-07-2022	Seguimiento sensibilización soterrado A03	Informe
9	12-07-2022	CAL sesión ordinaria	Acta de reunión
10	12-07-2022	Encuentro Comunitario CAI Andes	Acta de reunión
11	13-07-2022	Mesa de trabajo Java 2do sector	Informe
12	14-07-2022	Mesa de trabajo conjunto cedro suba 6	Acta de reunión
13	15-07-2022	Mesa institucional de residuos	Acta de reunión
14	18-07-2022	Mesa de trabajo H.C Samir Abisambra	Acta de reunión
15	18-07-2022	Sensibilización Soterrado A37	Acta de reunión
16	19-07-2022	Reunión H.C. Diana Diago	Acta de reunión
17	21-07-2022	Mesa de trabajo Niza Córdoba	Acta de reunión
18	22-07-2022	Seguimiento ruralidad y capacitación	Acta de reunión
19	26-07-2022	Inauguración frente de seguridad.	Acta de reunión
20	29-07-2022	Seguimiento sensibilización soterrados S06, S07	Informe

Fuente: UAESP 2022

De la información anterior, se anexan los soportes correspondientes.

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.9.1 Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.

Para este periodo se realizó la revisión de las solicitudes que fueron recepcionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-SQDS cerradas a través del sistema ORFEO con hojas de ruta. Por lo anterior, se adelantó seguimiento posterior a la oportunidad y calidad de las respuestas emitidas por el concesionario Área Limpia DC dentro del SDQS, encontrando que:

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	OBSERVACIONES
20227000364772	2451102022	1/07/2022	19/07/2022	14/07/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, además no se presenta el documento adjunto en la plataforma.
20227000358032	2455842022	1/07/2022	21/07/2022	15/07/2022	Si	Si	La respuesta es a conformidad, sin embargo no se presenta el documento adjunto en la plataforma.
20227000364572	2438842022	1/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, además no se presenta el documento adjunto en la plataforma.
20227000362042	2448022022	1/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	Si	Si	La respuesta es a conformidad, sin embargo no se presenta el documento adjunto en la plataforma.
20227000366032	2466032022	5/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, además de esto, no se adjunta documento en la plataforma.
20227000364412	2466002022	5/07/2022	21/07/2022	19/07/2022	Si	Si	La respuesta es a conformidad, sin embargo no se presenta el documento adjunto en la plataforma.
20227000364232	2465892022	5/07/2022	21/07/2022	19/07/2022	Si	Si	La respuesta es a conformidad, sin embargo no se presenta el



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	OBSERVACIONES
							documento adjunto en la plataforma.
20227000367572	2452422022	5/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	No	No	Si bien la respuesta es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, además de esto, se adjunta el documento a la plataforma.
20227000367512	2435802022	1/07/2022	11/08/2022	26/07/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, además no se presenta el documento adjunto en la plataforma.
20227000328752	2245152022	5/07/2022	5/07/2022	6/07/2022	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000365572	2474162022	5/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	No	No	La respuesta es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000368992	2469542022	6/07/2022	21/07/2022	15/07/2022	Si	Si	Si bien la respuesta es a conformidad, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000367712	2479242022	5/07/2022	22/07/2022	15/07/2022	Si	Si	Si bien la respuesta es a conformidad, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000375382	2489302022	7/07/2022	25/07/2022	18/07/2022	Si	Si	Si bien la respuesta es a conformidad, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	OBSERVACIONES
20227000371792	2471942022	7/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	No	Si	Si bien la respuesta es a conformidad, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000376742	2510802022	7/07/2022	26/07/2022	19/07/2022	Si	Si	Si bien la respuesta es a conformidad, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000378702	2499412022	8/07/2022	26/07/2022	19/07/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000378252	2479992022	8/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	No	Si	La respuesta es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000378202	2486022022	8/07/2022	29/07/2022	28/07/2022	No	Si	La respuesta es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000379882	2543952022	11/07/2022	28/07/2022	22/07/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000382992	2365342022	11/07/2022	11/07/2022	9/08/2022	Si	Si	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, además de esto, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	OBSERVACIONES
20227000382442	2538532022	11/07/2022	28/07/2022	26/07/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, además de esto, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000379502	2538312022	11/07/2022	28/07/2022	22/07/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, además de esto, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000384302	2549412022	11/07/2022	28/07/2022	22/07/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000384252	2532892022	11/07/2022	28/07/2022	22/07/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000383702	2550022022	25/07/2022	2/08/2022	10/02/2022	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000380362	2524472022	11/07/2022	27/07/2022	21/07/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000322442	2350972022	13/07/2022	14/07/2022	18/07/2022	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos,



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	OBSERVACIONES
							no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000385762	2549512022	12/07/2022	28/07/2022	26/07/2022	Si	Si	Si bien la respuesta es a conformidad, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000384352	2556792022	12/07/2022	3/08/2022	4/08/2022	No	Si	La respuesta es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000387512	2566102022	12/07/2022	3/08/2022	10/08/2022	No	Si	La respuesta es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, además de esto, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000388762	2584512022	13/07/2022	1/08/2022	1/08/2022	Si	Si	Si bien la respuesta es a conformidad, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000388822	2577852022	13/07/2022	1/08/2022	26/07/2022	Si	Si	Si bien la respuesta es a conformidad, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000388772	2577142022	13/07/2022	1/08/2022	26/07/2022	Si	Si	Si bien la respuesta es a conformidad, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000384112	2547362022	13/07/2022	28/07/2022	26/07/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	OBSERVACIONES
20227000388682	2588532022	14/07/2022	1/08/2022	26/07/2022	Si	Si	Si bien la respuesta es a conformidad, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000392492	2597722022	14/07/2022	2/08/2022	28/07/2022	Si	Si	Si bien la respuesta es a conformidad, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000395042	2210622022	15/07/2022	8/08/2022	10/08/2022	No	Si	La respuesta es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000394402	2611442022	18/07/2022	8/08/2022	17/08/2022	No	Si	La respuesta es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000396162	2627462022	18/07/2022	9/08/2022	8/08/2022	Si	Si	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000398362	2620502022	18/07/2022	8/08/2022	9/08/2022	No	Si	La respuesta es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000398312	2608562022	18/07/2022	9/08/2022	9/08/2022	Si	Si	Si bien la respuesta es a conformidad, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000328552	1926352022	18/07/2022	29/06/2029	18/07/2022	Si	Si	Si bien la respuesta es a conformidad, no se adjunta el



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	OBSERVACIONES
							documento de respuesta a la plataforma.
20227000397752	2636642022	18/07/2022	4/08/2022	4/08/2022	Si	Si	Si bien la respuesta es a conformidad, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000397132	2638402022	18/07/2022	4/08/2022	4/08/2022	Si	Si	Si bien la respuesta es a conformidad, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000396002	2647502022	19/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	Si	Si	Si bien la respuesta es a conformidad, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000399262	2645972022	18/07/2022	5/08/2022	5/08/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000398492	2644812022	18/07/2022	5/08/2022	5/08/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000400132	2636782022	19/07/2022	4/08/2022	4/08/2022	Si	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000399982	2623112022	19/07/2022	3/08/2022	4/08/2022	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	OBSERVACIONES
20227000401082	2656702022	19/07/2022	10/08/2022	18/08/2022	No	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000400532	2655862022	19/07/2022	5/08/2022	5/08/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000399282	2655002022	19/07/2022	5/08/2022	4/08/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000401502	2657492022	22/07/2022	29/07/2022	28/07/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000402232	2666772022	21/07/2022	8/08/2022	8/08/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000401882	2666522022	21/07/2022	8/08/2022	9/08/2022	No	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000402662	2666992022	21/07/2022	11/08/2022	10/08/2022	No	Si	La respuesta es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	OBSERVACIONES
							respuesta a la plataforma.
20227000401962	2666602022	21/07/2022	8/08/2022	8/08/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000406162	2669442022	22/07/2022	11/08/2022	17/08/2022	No	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000406492	2670852022	22/07/2022	22/07/2022	24/08/2022	No	Si	La respuesta es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000406422	2615832022	22/07/2022	8/08/2022	9/08/2022	No	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000407622	2683852022	22/07/2022	12/08/2022	18/08/2022	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000405492	2673082022	22/07/2022	8/08/2022	9/08/2022	No	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	OBSERVACIONES
20227000404602	2681662022	22/07/2022	12/08/2022	17/08/2022	No	Si	La respuesta es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000408482	2634342022	22/09/2022	9/08/2022	26/07/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, además de esto, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000401502	2657492022	22/07/2022	29/07/2022	28/07/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000412472	2712062022	25/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	Si	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000412532	2638102022	25/07/2022	8/08/2022	8/08/2022	Si	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000412342	2717102022	26/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000412222	2715162022	26/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	OBSERVACIONES
							respuesta a la plataforma.
20227000410692	2714752022	26/07/2022	10/08/2022	9/08/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000414682	2707482022	26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022	No	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000412952	2722712022	26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000414432	2711182022	26/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000413472	2726692022	26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022	No	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000417022	2673532022	27/07/2022	17/08/2022	18/08/2022	No	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	OBSERVACIONES
20227000414592	2744142022	27/07/2022	12/08/2022	17/08/2022	No	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000421862	2753162022	28/07/2022	16/08/2022	9/08/2022	Si	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000419752	2753282022	28/07/2022	16/08/2022	17/08/2022	No	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000422802	2593182022	28/07/2022	16/08/2022	18/08/2022	No	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000421772	2748552022	28/07/2022	29/07/2022	2/09/2022	No	Si	La respuesta es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000421502	2761032022	29/07/2022	19/08/2022	18/08/2022	Si	Si	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000421462	2760932022	29/07/2022	16/08/2022	17/08/2022	No	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	OBSERVACIONES
							respuesta a la plataforma.
20227000420592	2769972022	29/07/2022	17/08/2022	17/08/2022	Si	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000420582	2769742022	29/07/2022	17/08/2022	18/08/2022	No	Si	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000425802	2769572022	29/07/2022	22/08/2022	N/A	N/A	N/A	Respuesta parcial.

De acuerdo a lo anterior, se observó que la mayoría de las solicitudes que llegaron al operador fueron atendidas dentro del tiempo estipulado y a conformidad, sin embargo, una gran cantidad de solicitudes no se respondieron a tiempo, las respuestas se dan días posteriores a lo establecido, no se sube el documento de visita a la hoja de ruta, se presentan irregularidades en la forma en que se responde al usuario, observaciones que fueron notificadas al Concesionario vía correo electrónico para su revisión, y de ser el caso, tomar los correctivos necesarios.

2.9.2. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.

Teniendo en cuenta lo establecido en el anexo 7 *Personal Mínimo Requerido y Equipo* de los pliegos de condiciones de la licitación pública UAESP CM-10-2017 para la interventoría del esquema de aseo en la ciudad de Bogotá y sus adiciones el cual hace parte integral del contrato de interventoría 396 de 2018 suscrito entre el Consorcio Proyección Capital y la UAESP, así como de las adiciones vigentes al Contrato, se realizó seguimiento para el período analizado, mediante la revisión del informe mensual presentado por el Consorcio Proyección Capital con radicado UAESP 20227000331752 del 15-06-2022, informe de gerencia.

REQUERIMIENTO DE PERSONAL CONTRATO 396 DE 2018 - ANEXO 7

De acuerdo a lo establecido en el anexo 7, el personal requerido se muestra en la siguiente tabla:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO	
PERSONAL	
CARGO	Cantidad
DIRECCION Y COORDINACIÓN	
Gerente General	1
Director Gestión Comercial y Financiera	1
Director de Asuntos Legales	1
Director Gestión Técnica y Operativa	1
Subtotal	4
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	
Profesional especializado en Gestión Comercial y Financiera	2
Profesional especializado en Ingeniería de Sistemas	1
Profesional especializado en Estadística	1
Profesional especializado de Asuntos Legales	1
Profesional especializado Gestión Técnica y Operativa	5
Profesional especializado Gestión Social	1
Profesional especializado Seguridad y Salud en el Trabajo	1
Profesional especializado en Sistemas de Calidad	1
Profesional especializado en Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF	1
Subtotal	14
PROFESIONALES	
Abogados	2
Profesional en Estadística	1
Profesional Comercial y Financiero	3
Ingeniero Mecánico	2
Gestor Social	5
Profesional atención PQR	3
Ingeniero de Sistemas	1
Ingeniero Geodesta Catastral	1
Ingeniero Forestal (Poda y Corte de Césped)	5
Personal de Apoyo - Supervisores	25
Subtotal	48
TOTAL PERSONAL	66

Fuente: Contrato 396 de 2018, Anexo 7.

La interventoría en su informe mensual de julio de 2022, presentado con radicado UAESP 20227000464162 del 15-08-2022, reporta el siguiente personal para el contrato 396/18:

EQUIPO DE INTERVENTORIA CONTRATO No 396 DE 2018

CANTIDAD Y CARGO	PROFESIONAL(ES) APROBADO (S)
DIRECCION Y COORDINACIÓN	
1 - Gerente General	• Liliana Trujillo Benavides
1 - Director Gestión Comercial y Financiera	• Julián Jiménez Colonia
1 - Director de Asuntos Legales	• Vivian Elizabeth Pérez Gómez
1 - Director Gestión Técnica y Operativa	• Juan Alberto Rueda Cuervo
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	
2 - Profesionales especializados en Gestión Comercial y Financiera	• Nataly Molina Flores • Jorge Eduardo Ramírez Muñoz
1 - Profesional especializado en Ingeniería de Sistemas	• Guillermo Martínez Buendía
1 - Profesional especializado en Estadística	• Paola Andrea Martínez Sarmiento

CANTIDAD Y CARGO	PROFESIONAL(ES) APROBADO (S)
1 - Profesional especializado de Asuntos Legales	<ul style="list-style-type: none"> • Carlos Fernando Rodríguez Ruiz
5 - Profesionales especializados Gestión Técnica y Operativa	<ul style="list-style-type: none"> • Ángela Patricia Ruiz Alfonso • Lorena Isabel Peña • William Hernando Vargas Buitrago • Nayda Romero Buitrago • Mónica Estefanía López Ávila
1 - Profesional especializado Gestión Social	<ul style="list-style-type: none"> • María Cristina Henao Aguilar
1 - Profesional especializado Seguridad y Salud en el Trabajo	<ul style="list-style-type: none"> • Allan Alfonso Ordoñez
1 - Profesional especializado en Sistemas de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Lina Marcela Llanos García
1 - Profesional especializado en Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF	<ul style="list-style-type: none"> • Lina María Guarín Nariño
PROFESIONALES	
2 - Abogados	<ul style="list-style-type: none"> • Andrés Felipe Fierro Alvarado • Oscar Mauricio Cáceres Landinez
1 - Profesional en Estadística	<ul style="list-style-type: none"> • Jeison Orlando Rodríguez Bohórquez
3 - Profesional Comercial y Financiero	<ul style="list-style-type: none"> • Marcela del Pilar Ramírez Gacharna • Mary Cristina Rojas • Jineth Paola García Díaz
2 - Ingeniero Mecánico	<ul style="list-style-type: none"> • Julian Felipe Vargas Mogollón • John Jairo Ortiz Forero
5 - Gestores Sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Karen Lorena Llanos • Yilda Milena Mateus Moreno • Yady Fernanda Solís Hernández • Fabián Eduardo Quinceno • Luis Alberto García Gallego
3 – Profesionales de atención PQR	<ul style="list-style-type: none"> • Esmeralda Socha Arenas • Katherin Viviana Hernández • Edward Alexander Bravo Torres
1 - Ingeniero de Sistemas	<ul style="list-style-type: none"> • Ciro Giovanni Carrero Rodríguez
1 - Ingeniero Geodesta Catastral	<ul style="list-style-type: none"> • Luis Alberto Fuentes Salas
5 - Ingenieros Forestales (Poda y Corte de Césped)	<ul style="list-style-type: none"> • David Andrés Mora • Lorena Sabrina Díaz Martínez • Karen Díaz Forero • Laura Rocío Lozano Beltrán • Luisa Fernanda Roa Delgado
PERSONAL DE APOYO	
Personal de Apoyo - Supervisores	<ul style="list-style-type: none"> • Amanda Herrera Hernández • Andrés Enrique Buitrago Huertas • José Yeison Matiz Fόμεque • John Alexander Bernal Jiménez • Wilder Stiven Téllez Quevedo • Yeison Leonardo Domínguez • Darwin Javier Gamba Sánchez • Cristian Humberto González Prieto • Nelson Ricardo Páez Rodríguez • Juan David Orjuela Alvarado • Estiven David Méndez Pirazan • Oscar Córdoba Peñaloza • Nelson Chaparro Muñoz • Ismael Fabián Patiño Vega • Johan Enrique Franco Balanta • Cesar David Soler Rodríguez • Brayan Javier Caro • Jordi David Diaz Orjuela • Edixon Javier Díaz Romero • María Alejandra Benavides • Hugo Daniel Guzmán Rodríguez • Fabián Andrés Barreto Rubiano • José Leonardo Méndez Aranda • Jason Stivens Martin Rivera • Amanada Carolina Segura

Fuente: Tomado de Informe de Interventoría julio de 2022.

Así las cosas, se evidencia que Proyección Capital cuenta con el personal mínimo requerido para el desarrollo de las actividades de interventoría a los consorcios prestadores del servicio de aseo de la ciudad.

ADICIÓN 21 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 396 DE 2018 – SUPERVISIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y ARROJO CLANDESTINO

De acuerdo a lo establecido en la adición 21 al contrato 396 de 2018, suscrita por la UAESP y el Consorcio Proyección Capital el 25-04-2022, el personal requerido se muestra en la siguiente tabla:

N.	PERSONAL	Cant.
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS		
1	Ambiental	1
2	Profesional especializado Gestión Técnica y Operativa	1
	Subtotal	2
PROFESIONALES		
3	Profesional para control y seguimiento de informes de supervisión	2
4	Personal de Apoyo - Supervisores	15
5	Contador	1
	Subtotal	18
TOTAL PERSONAL		20

Fuente: Adición 21 al contrato 396 de 2018

La Interventoría en su informe mensual de julio de 2022, presentado con radicado UAESP 20227000464162 del 15-08-2022, reporta el siguiente personal para la adición 21 del contrato 396/18:

EQUIPO ADICIÓN 21 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 396 DE 2018

CANTIDAD Y CARGO	PROFESIONAL(ES) APROBADO (S)
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	
1 - Profesional especializado Gestión Técnica y Operativa	• Javier Alonso Ávila Cortes
1 - Profesional especializado Ambiental	• Allison Viáfara Rincón
2 - Profesional para control y seguimiento de informes de supervisión	• Roy Arcenio Maya Mora • John Alexander Pinilla Romero
PROFESIONALES	
1 – Contador	• Alexandra Horta Delgado
PERSONAL DE APOYO	
	•

CANTIDAD Y CARGO	PROFESIONAL(ES) APROBADO (S)
15 - Personal de Apoyo – Supervisores	<ul style="list-style-type: none"> • Daniel Falla Leal • Mauricio Portilla Porras • Diego Alejandro Ramírez Ladino • Andrés Felipe Fonseca Castro • Sebastián Benito Ruíz • Luis Guillermo Vargas Sandoval • Nicolás Felipe Quevedo Blanco • Carlos Javier Cifuentes Castillo • Joel Sebastián Ramírez • David Francisco Ramírez • Yair Alexander Garzón Rico • Geraldin Peña Herrera • Miguel Ángel Castillo Ramírez • Sebastián Camilo Torres López • Jason Stevens Martin Rivera

Fuente: Tomado de Informe de Interventoría julio de 2022.

Así las cosas, se evidencia que Proyección Capital cuenta con el personal mínimo requerido para el desarrollo de las actividades de interventoría de la adición 21 a los consorcios prestadores del servicio de aseo de la ciudad.

ADICION 22 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 396 DE 2018 - SUPERVISION A LAS MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

De acuerdo a lo establecido en la adición 22 al contrato 396 de 2018, suscrita por la UAESP y el Consorcio Proyección Capital el 14-07-2022, el personal requerido para adelantar las actividades propias de la adición se muestra en la siguiente tabla:

N.	PERSONAL	Cant.
	PROFESIONALES	
1	Profesional Gestión Técnica y Operativa	1
2	Profesional para control y seguimiento de informes de supervisión	1
3	Personal de Apoyo - Supervisores	8
	Subtotal	10
	TOTAL PERSONAL	10

Fuente: Adición 22 al contrato 396 de 2018

La Interventoría en su informe mensual de julio de 2022, presentado con radicado UAESP 20227000464162 del 15-08-2022, reporta el siguiente personal para la adición 22 del contrato 396/18:

EQUIPO ADICIÓN 22 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 396 DE 2018

CANTIDAD Y CARGO	PROFESIONAL(ES) APROBADO (S)
PROFESIONALES	
1 - Profesional en Gestión Técnica y Operativa	<ul style="list-style-type: none"> Oscar Yobany Sánchez Piza
1 - Profesional para control y seguimiento de informes de supervisión	<ul style="list-style-type: none"> Carlos Daniel Moreno Soler
PERSONAL DE APOYO	
8 - Personal de Apoyo – Supervisores	<ul style="list-style-type: none"> Raúl Armando Ortega Saavedra Jaison Esteven Sotelo Salinas Miguel Ángel Botina Rincón Diego Felipe Buitrago Javela Julián Jiménez Jiménez Alejandro Diaz Otero Paul Alexander Funeme Cardozo Andres Eduardo Gil Fierro

Fuente: Tomado de Informe de Interventoría julio de 2022.

Así las cosas, se evidencia que Proyección Capital cuenta con el personal mínimo requerido para el desarrollo de las actividades de interventoría de la adición 21 a los consorcios prestadores del servicio de aseo de la ciudad.

2.9.3 SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA-SAC

De acuerdo con las obligaciones de la Interventoría Proyección Capital y retomando la gestión de la Matriz Interactiva, se presenta el histórico de hallazgos y su estado de gestión para el ASE 5:

ESTADO DEL TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN CADA MES								
Mes	Total, de hallazgos reportados en la matriz	Sin gestionar	*Gestionado	**Prórroga	En revisión	***Cerrado	Devuelto	No aplica
OCTUBRE 2018	462	0	0	0	0	462	0	0
NOVIEMBRE 2018	353	0	0	0	0	353	0	0
DICIEMBRE 2018	396	0	0	0	0	396	0	0
ENERO 2019	305	0	0	0	0	305	0	0
FEBRERO 2019	447	0	0	0	0	447	0	0
MARZO 2019	317	0	0	0	0	317	0	0
ABRIL 2019	523	0	0	0	0	523	0	0
MAYO 2019	814	0	0	0	0	814	0	0
JUNIO 2019	664	0	0	0	0	664	0	0
JULIO 2019	620	0	0	0	0	620	0	0
AGOSTO 2019	763	0	0	0	0	763	0	0
SEPTIEMBRE 2019	588	0	0	0	0	581	0	7
OCTUBRE 2019	507	0	0	0	0	502	0	5



Informe mensual de Supervisión y Control

ESTADO DEL TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN CADA MES								
Mes	Total, de hallazgos reportados en la matriz	Sin gestionar	*Gestionado	**Prórroga	En revisión	***Cerrado	Devuelto	No aplica
NOVIEMBRE 2019	475	0	0	0	0	475	0	0
DICIEMBRE 2019	510	0	0	0	0	510	0	0
ENERO 2020	488	0	0	0	0	488	0	0
FEBRERO 2020	406	0	0	0	0	406	0	0
MARZO 2020	430	0	0	0	0	430	0	0
ABRIL 2020	444	0	0	0	0	444	0	0
MAYO 2020	536	0	0	0	0	534	0	2
JUNIO 2020	539	0	0	0	0	539	0	0
JULIO 2020	594	0	0	0	0	587	7	0
AGOSTO 2020	747	0	0	0	0	733	14	0
SEPTIEMBRE 2020	606	0	0	0	0	593	13	0
OCTUBRE 2020	577	0	0	0	0	577	0	0
NOVIEMBRE 2020	461	0	0	0	0	459	2	0
DICIEMBRE 2020	235	0	0	0	0	231	2	2
ENERO 2021	279	0	0	0	0	278	0	1
FEBRERO 2021	214	0	0	0	0	214	0	0
MARZO 2021	269	0	0	0	0	267	0	2
ABRIL 2021	294	0	0	0	0	291	0	3
MAYO 2021	209	0	0	0	0	207	0	2
JUNIO 2021	192	0	0	0	0	122	0	70
JULIO 2021	195	0	0	0	0	185	0	10
AGOSTO 2021	230	0	0	0	0	226	0	4
SEPTIEMBRE 2021	108	0	0	0	0	98	0	10
OCTUBRE 2021	99	0	0	0	0	96	0	3
NOVIEMBRE 2021	123	0	0	0	0	123	0	0
DICIEMBRE 2021	156	0	0	0	0	154	0	2
ENERO 2022	205	0	0	0	0	199	0	6
FEBRERO 2022	115	0	0	0	0	109	0	6
MARZO 2022	255	0	0	0	0	249	0	6
ABRIL 2022	151	0	0	0	0	144	0	7
MAYO 2022	264	0	1	1	0	258	0	6
JUNIO 2022	276	0	1	4	1	264	0	6
JULIO 2022	208	38	30	1	8	123	0	8

Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital julio 2022.

- * Gestionado: cuando el Concesionario de aseo emite respuesta al hallazgo, pero no ha sido revisado y aprobado por la Interventoría.
- **Prórroga: cuando el Concesionario de aseo solicita a la Interventoría ampliar el plazo para resolver el hallazgo por su complejidad.
- *** Cerrado: cuando la Interventoría revisó y aprobó la respuesta emitida por el Concesionario de aseo.

Así las cosas, y de acuerdo con la gestión de la matriz interactiva, la Interventoría presentó en el mes de julio 2022 una (1) Solicitud de Acción Correctiva No. 99, relacionada con mantenimiento correctivo de contenedores – sustitución, hacia el Concesionario Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P.

De igual manera, se presentan las SAC que continúan en seguimiento en el mes de julio de los componentes técnicos y operativos:

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC No. 71	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica en el marco del Anexo No. 9	4/08/2020		<p>ABIERTA.</p> <p>Con radicado UAESP 20207000268702 del 04/08/2020, comunicado CPC-ASE5-1814-20, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2020-0713 del 04-08-2020, radicado UAES 20207000271842 del 05-08-2020, da respuesta a lo manifestado por la Interventoría en el comunicado CPC-ASE5-1814-20.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-1829-20 del 18/08/2020, solicita al Concesionario remitir el cronograma en el que indique la oportunidad exacta en la que se subsanarán las situaciones advertidas en la formulación de la SAC N° 71.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-2039-20 del 28 de octubre del 2020 manifiesta "...esperamos que el concepto por parte de la UAESP al que hace referencia en su comunicado sea emitido en el curso de las actuaciones correspondientes, una vez se ponga de presente a la Unidad, la recomendación para dar inicio a un proceso administrativo de carácter sancionatorio por parte de esta Interventoría..."</p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3333-21 del 24 de mayo de 2021 emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 71, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 4 de</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>agosto de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, mediante memorando interno 20212000028833 del 05/06/2021, la información presentada por el Consorcio Proyección Capital para continuar trámite correspondiente. Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 71 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000527632 del 21 de octubre (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3805-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL a la Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 2021.</p> <p>Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de conocer los trámites pendientes por respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, barrido y limpieza recibe el radicado No. 20226000025413.</p> <p>De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite concepto requerido a través del memorando 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, doy alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, se dio alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>El 12 de julio, se adelantó reunión entre las Subdirecciones de RBL y Asuntos Legales para la definición del formato para remitir las Solicitudes de Acción Correctiva con Informe de Presunto Incumplimiento.</p> <p>Para el mes de julio, la Subdirección de Asuntos Legales, solicita concepto del supervisor de acuerdo con el formato revisado y aprobado, mediante el memorando 20226000037733 del 20/07/2022.</p> <p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos incumplimientos de las SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital, con los informes de incumplimiento de la interventoría de las SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018.</p>
SAC No. 77	Recolección y transporte de residuos contenerizados	09/10/2020		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20207000368352 del 09/10/2020, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-ASE5-2119-20 del 9 de diciembre solicita al Concesionario la presentación del cronograma.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2020-0901 da respuesta a lo manifestado por la Interventoría en el comunicado UAESP-CPC-ASE5-2119-20.</p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3348-21 del 26 de mayo (radicado 20217000236142) emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 77, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 9 de octubre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, mediante memorando interno 20212000028843 del 05/06/2021, la información presentada por el Consorcio Proyección Capital para continuar trámite correspondiente.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 77 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000509582 del 12 de octubre (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3775-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL a la Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 2021.</p> <p>Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de conocer los trámites pendientes por respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, barrido y limpieza recibe el radicado No. 20226000025413.</p> <p>De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite concepto requerido a través del memorando 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, doy alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>El 12 de julio, se adelantó reunión entre las Subdirecciones de RBL y Asuntos Legales para la definición del formato para remitir las Solicitudes de Acción Correctiva con Informe de Presunto Incumplimiento.</p> <p>Para el mes de julio, la Subdirección de Asuntos Legales, solicita concepto del supervisor de acuerdo con el formato revisado y aprobado, mediante el memorando 20226000037733 del 20/07/2022.</p> <p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos incumplimientos de las SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital, con los informes de incumplimiento de la interventoría de las SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018.</p>
SAC No. 78	Capacidad nominal contenerización	04/11/2020		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20207000405042 del 04/11/2020, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3299-21 del 10 de mayo de 2021 emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 78, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 3 de noviembre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 78 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000528372 del 21 de octubre (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3804-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Mediante comunicado OP-2021-0898 del 3/11/2021 dirigido a la Interventoría el Concesionario se pronunció respecto del informe de actualización presentado por el Consorcio a la Unidad.</p> <p>Mediante radicado 20212000224231 del 16/11/2021, la Unidad nuevamente solicitó a la Interventoría actualización del informe del presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante radicado 20217000594152 del 24-11-2021 (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21) la Interventoría informa que se encuentra adelantando las visitas de campo de recuento de contenedores para actualización del informe y manifiesta: "(...) se informa a la UAESP que la respuesta a esta solicitud se presentará en la última semana del mes de diciembre de 2021 (...)".</p> <p>Dentro de la socialización del informe de Interventoría del mes de febrero de 2022 que se realiza en el mes de marzo de 2022, se solicitó a la Interventoría en el marco de la reunión, agilizar el trámite y envío de la actualización del informe de presunto incumplimiento de la SAC 78, tal como fue solicitado por la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>En virtud que la Interventoría no se había pronunciado al respecto de la solicitud de la UAESP, se reiteró requerimiento a través del radicado UAESP 20222000082541 del 19 de abril de 2022. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado UAESP 20227000227662 del 26- 04-2022, la Interventoría remite informe actualizado de presunto incumplimiento.</p> <p>Con radicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado UAESP 20227000227662 del 26 de abril de 2022, la Interventoría da alcance al comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21 Actualización de informe sobre presunto incumplimiento del Concesionario ÁREA</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S E.S.P. – Capacidad nominal contenedores Aprovechables – SAC N° 78.</p> <p>De acuerdo con el comité primario de la Subdirección de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de RBL los temas relacionados con los informes de presunto incumplimiento.</p> <p>De acuerdo con la revisión adelantada por el Subdirector de RBL y los equipos jurídico y de apoyo a la supervisión técnico-operativa de la Subdirección de RBL, se remitió comunicado a la interventoría a través del radicado UAESP 20222000128481 del 13 de junio de 2022.</p> <p>Para el mes de julio no se presentan respuestas por parte de la interventoría.</p>
SAC No. 85	Capacidad nominal contenedores no aprovechables.	22/02/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20217000076252 del 22/02/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-ASE5-2467-21 del 9 de junio del 2021, solicita al Concesionario remitir el cronograma especial original para su análisis.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2021-0458 del 18 de junio de 2021 presentó el cronograma solicitado informado que este ya culminó, argumenta que tiene completo cumplimiento con la totalidad de contenedores No aprovechables instalados en zona, ya que se cuenta con la cantidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables en zona, acorde con lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11.</p> <p>La información es objeto de validación por la Interventoría mediante verificaciones en campo.</p> <p>El Concesionario a través de radicado OP-2021-0617 del 20 de agosto del 2021, manifiesta el completo cumplimiento por parte del Concesionario con la totalidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables instalados en zona, acorde lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11, así como la respuesta dentro del término establecido para resolver cada uno de los requerimientos realizados por la Interventoría en ejercicio de sus funciones.</p> <p>Por lo anterior, y para el mes de marzo el Concesionario mediante comunicado OP-2021-0458 remitió el</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>cronograma sin fecha de finalización, dado que las actividades relacionadas fueron implementadas en su totalidad. Esto es objeto de validación, para dar trámite del cierre de la SAC, de ser el caso.</p> <p>La Interventoría el 16 de mayo de 2022 mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4572-22 remite Informe sobre presunto incumplimiento – Capacidad nominal contenedores no aprovechables – SAC 85.</p> <p>De acuerdo con el comité primario de la Subdirección de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de RBL los temas relacionados con los informes de presunto incumplimiento.</p> <p>En correos electrónicos del 29 y 30 de junio, se solicitó al sistema de correspondencia de la UAESP la asignación correcta del radicado UAESP 20227000263082: Informe Incumplimiento SAC 85 ASE5 UAESP-CPC-UAESP-4572-22.</p> <p>La Subdirección de RBL mediante el radicado UAESP 20222000165791 del 26/07/2022, remite respuesta a la interventoría, solicitando revisión de las consideraciones de los momentos de los eventos para que emita nuevamente concepto técnico al respecto.</p>
SAC 90	Vehículos Plan Operativo	07/10/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE5-2734-21 del 06-10-21, radicado UAESP 20217000502562 del 07/10/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 90.</p> <p>El Concesionario presenta cronograma con el comunicado OP-2021-0866 del 14-10-2021, radicado UAESP 20217000521522 del 15-10-21. Se encuentra en análisis por parte de la Interventoría.</p> <p>De acuerdo con la fecha de inicio de esta SAC y el informe de la Interventoría para los meses de marzo y abril 2022, se solicitó a la Interventoría en reunión de socialización del informe del mes de abril, precisar sobre la gestión adelanta a la revisión del cronograma. Lo anterior, toda vez que no se evidencia dentro del anexo 6 del informe jurídico del Consorcio Proyección Capital, la gestión adelantada en los últimos 2 meses.</p> <p>Por lo anterior, se solicitó a la interventoría, a través del radicado UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 2022, precisar los seguimientos realizados por Proyección Capital de esta SAC.</p> <p>Al mes de junio no se presentó respuesta por parte de la interventoría.</p>

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Para el mes de julio la interventoría informa mediante radicado UAESP 20227000382812 del 11/07/2022, la comunicación del concesionario OP-2022-0464 del 15/06/2022. No obstante, la Subdirección RBL no evidencia que existe una respuesta de fondo, por lo que se procederá a requerir acciones y recomendaciones al respecto.</p>
SAC 94	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/12/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20217000626622 del 10/12/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 94.</p> <p>El Concesionario Área Limpia, mediante oficio OP-2021-1088 del 16-12-2021 con radicado UAESP 20217000636042 da respuesta a la solicitud de la Interventoría aduciendo diferencia de interpretaciones para definir el tope máximo de peso admisible en los vehículos con los que prestamos el servicio en la ciudad de Bogotá.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3058-22, radicado UAESP 20227000085762 del 18 de febrero de 2022, la Interventoría solicita el cronograma especial para la SAC 94.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2022-0162 del 24 de febrero, radicado UAESP 20227000100162, adjunta el cronograma en el formato suministrado por la Interventoría con las acciones realizadas para culminar dicha solicitud.</p> <p>La Interventoría remite al Concesionario observaciones al cronograma mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3220-22 del 29 de abril de 2022, con radicado UAESP 20227000233922 del 29/04/2022.</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados OP-2022-0371 y GOP-12-11-2021-9184 de mayo de 2022.</p> <p>Se solicitó a la interventoría, a través del radicado UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 2022, precisar los seguimientos realizados por Proyección Capital de esta SAC.</p> <p>Con radicado de la interventoría UAESP-CPC-ASE5-3356-22, con radicado UAESP 20227000348932 del 24/06/2022, requirió al concesionario realizar la actualización del cronograma, asignando las fechas previstas de ejecución del total de las actividades contempladas en el mismo.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Por su parte, la Unidad remitió comunicado 20222000141101 del 28/06/2022, con la información calibración y certificación de la Báscula del Relleno Sanitario de Doña Juana – RSDJ</p> <p>El concesionario remite solicitud a la interventoría con los argumentos para el cierre de la SAC, con copia a la UAESP con radicado 20227000370512 del 05/07/2022.</p>
SAC 97	Mantenimiento preventivo y correctivo de contenedores.	27/05/2022		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP-CPC-ASE5-3279-22 la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 97, con radicado UAESP 20227000293352 del 27/05/2022.</p> <p>El concesionario Área Limpia respondió a la interventoría, con copia a la UAESP con radicado 20227000314432 del 08/06/2022.</p> <p>En informe de la interventoría del mes de julio, el Consorcio Proyección Capital comunica en el ANEXO 6 del informe jurídico del ASE 5, que está en revisión técnico operativa de la respuesta del concesionario.</p>
SAC 99	Mantenimiento correctivo de contenedores - sustitución	12/07/2022	28/07/2022	<p>CERRADA</p> <p>Con radicado UAESP-CPC-ASE5-3403-22 la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 99, con radicado 20227000385192 del 12/07/2022.</p> <p>Posteriormente, da cierre a la SAC mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3437-22, con radicado UAESP 20227000422602 del 28/07/2022.</p>

Fuente: Informe Interventoría mes de julio 2022

2.9.4 SEGUIMIENTO ADICIONES

A continuación, se presenta el estado de las adiciones al contrato 287 de 2018 vigentes a julio de 2022.

ADICIÓN No.	ASUNTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR ADICIÓN	PAGADO O FACTURADO CON CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA	SALDO	% UTILIZADO	OBSERVACIONES
5	Contenedores Soterrados	20-12-2018	29-12-2022	\$ 3.506.524.065	\$ 2.552.749.519	\$953.774.546	72,79%	Se modificó el plazo de ejecución hasta 29-12-2022 (prórroga No. 8).



13	Sensores en contenedores	23-12-2019	10-10-2022	\$1.634.848.299	\$ 1.307.878.639	\$ 326.969.660	80,00%	Se modificó la adición (Modificación 2) en su cláusula 3: " Para efectos de la integración al SIGAB y habilitación de los accesos para consulta de la UAESP y la interventoría, este deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a catorce meses (14) meses posteriores a entrada en funcionamiento de la red."
21	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	12-11-2021	15-07-2022	\$ 266.209.681	\$ 246.852.258	\$ 19.357.423	92,73%	Terminado - En trámite facturación.
22	Implementar ruta selectiva de recolección, transporte y entrega en puntos autorizados de residuos orgánicos.	08-02-2022	31-12-2022	\$ 112.892.120	13.210.780	\$ 99.681.340	11,70%	En ejecución
23	R y T Puntos críticos y arrojó clandestino	25-04-2022	27-10-2022	\$ 2.084.374.136	\$ 842.912.353	\$ 1.241.461.783	40,44%	En ejecución

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 12/09/2022 Nombre: HERMES HUMBERTO FORERO MORENO

Firma

Profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre:	Componente	Cargo o No. de Contrato	Firma
Martha E. Martínez R.	Operativo	Profesional Universitario	
Diana Marcela Perdomo	Operativo	Contratista	
Juan Camilo Montenegro	Operativo	Contratista	
Fidel Leonardo Chávez	Poda de árboles y corte de césped	Contratista	
Juan Carlos Castillo	Gestión social	Contratista	

** Se incluye la totalidad de los participantes.